

临沭政务督查

沭政督字〔2019〕19号

临沭县人民政府办公室 关于2019年度重点民生工程进展情况的 通报

各镇人民政府、街道办事处，县直各单位，经济开发区管委会：

今年以来，全县各级各部门认真贯彻落实县委县政府关于民生工作的决策部署，精心组织，周密实施，做了大量艰苦细致的工作，各项重点民生工程扎实推进。截至5月30日，已有苍源河体育公园、水城建设、开发区污水管网等23个项目开工建设；高级中学、公益性公墓、老旧小区整治等21个项目正在开展图纸设计、手续办理等前期工作；苍源河实验学校、顺河西路、河滨综合农贸批发市场等12个项目因土地征迁、清障等因素影响了进

度。

民生工程事关广大人民群众切身利益，是进一步提升群众幸福感和满意度的重要抓手，部分工程涉及环境保护、脱贫攻坚等底线工作。全县各级各部门务必要认真践行以人民为中心的发展思想，设身处地、换位思考、群策群力，全力以赴推进工程建设，真正打通群众衣食住行高品质生活的“最后一公里”。已开工项目要再打紧板、再上发条，加快实施；尚未开工的项目，责任单位要不等不靠，主动对接，认真研究，打破瓶颈桎梏，确保早日开工。下一步，县政府办公室将持续加大调度通报力度，坚持正向激励和反向倒逼相结合，对工作措施有力、推进较快的予以通报表扬，推广典型经验做法；对工作进展迟缓、严重滞后时间节点的单位，在全县范围内予以通报批评。

附件：2019年度重点民生工程进展情况汇总表

临沭县人民政府办公室

2019年6月3日

附件

2019年度重点民生工程进展情况汇总表

序号	责任领导	责任单位	项目名称	5月30日进展情况	4月30日进展情况	存在问题 解决情况	备注
1	于丽华	教育和体育局	苍源河实验学校	无新进展，正在进行基础施工。	无新进展，幼教楼、小学教学楼正在进行基础施工。	缺少土地指标55亩。	续建
2			县高级中学	正在进行投资评审。	无新进展，规划设计、立项已完成，正在进行征地和用地指标申报工作。		
3			消除大班额项目 (4个农村中小学)	店头官庄小学综合楼、石门大岱小学教学楼、玉山半里小学综合楼等3个项目已挂网招标；大兴中小报告厅正在进行招标准备工作。	店头官庄小学综合楼、石门大岱小学教学楼、玉山半里小学综合楼等3个项目完成图审，正在预算评审；大兴中心小学报告厅项目正在图审。		
4			标准化幼儿园项目 (4所幼儿园)	苍源河幼儿园基础在建；七实小幼儿园已挂网招标；蛟龙中心幼儿园、青云庙庄幼儿园等2个项目正在办理政府采购手续。	苍源河幼儿园基础在建；七实小幼儿园完成预算图审，正在评审；蛟龙中心幼儿园、青云庙庄幼儿园等2个项目完成规划设计，正在办理立项手续。		
5			标准化操场工程 (7个农村中小学)	正在挂网招标。	完成规划立项，正在预算评审。		
6			二中塑胶操场	正在挂网招标。	正在预算评审。		
7			标准化考场建设	正在进行设备安装调试。	正在进行招投标。		
8		民政局	公益性公墓建设	城市	无新进展，正在进行选址确认。	正在进行选址确认，初步确定在青云镇贾山村东国有林场。	
			农村	正在对各镇街公墓进行整体规划布局。	4月28日召开全县殡葬改革工作现场推进会议，对建设任务进行了分配。		

序号	责任领导	责任单位	项目名称	5月30日进展情况	4月30日进展情况	存在问题 解决情况	备注
9	于丽华	人力资源和社会保障局	创业大厦建设项目	外墙干挂、玻璃幕墙、地板砖、消防设施已完成，正在进行外部附属道路、绿化、高低压配电柜、电梯等施工。	外墙干挂石材、玻璃幕墙、地板砖、消防设施、智能化工程等已基本完工，正在进行内装吊顶及外部配套施工。		续建
10		广播电视台	广播电视发射塔工程	机房、院墙已完工，正在进行外部粉刷、景观塔玻璃支架安装等工作。	发射塔主体、玻璃幕墙平台安装已完成，正在生产幕墙玻璃；发射塔机房工程主体建筑已封顶，计划进行幕墙玻璃支架搭建工作，修建院墙。		续建
11		体育中心	体育中心二期工程	外墙装饰龙骨焊接已完成，正在进行装饰面层安装、室内装修等工作；室外车位铺装、沥青路水稳已完成，正在进行绿化大理石铺装等工作。	训练馆、比赛馆正在进行内外墙装饰龙骨焊接；游泳馆正在安装除湿空调风管；室外车位、绿化和大理石铺装已动工。		续建
12		工业学校	教学楼、实训楼建设项目	图审已完成，正在进行投资评审。	项目报建已完成，正在进行图审。		
13		王淑军	环境保护局	污水处理一体化设备建设安装项目	11处点位19台设备已全部完成安装调试，正在试运行。	已完成11处点位19台设备安装工作，正在电力铺设、设备调试，部分点位已出水试运行。	
14	经济开发区水环境风险防控工程			正在兑付占地补偿，剩余1户清障尾子。	地上附着物评估已完成，正在清障。		
15	文化和旅游局		基层综合性文化服务中心建设工程	镇街正在进行问题整改。	调查摸底工作已完成，向各镇街提出整改意见，每月定期检查。		
16			博物馆、非遗馆布展工程	无新进展。	已制定招标计划。		
17	文化旅游发展中心		全域旅游二级咨询服务中心	无新进展，正在办理前期相关手续。	无新进展，正在办理前期相关手续。		

序号	责任领导	责任单位	项目名称	5月30日进展情况	4月30日进展情况	存在问题 解决情况	备注
18	王淑军	水利局	苍源河小河崖拦河闸除险加固工程	橡胶坝主体工程已完工，新完成机电设备、供排水系统安装，柴油机房、卫生间主体浇筑。	完成上下游围堰填筑，导流沟、橡胶坝地基土石开挖，泵室、坝底板垫层浇筑、供水管道安装等工作，正在加工坝袋。		
19			雨洪资源利用工程	丁褚林橡胶坝新完成管理房粉刷及管理道路浇筑等工作，完成总工程量的99.2%；张巡回橡胶坝新完成管理房二层墙体砌筑，左岸回填平整等工作，完成总工程量的98.4%；西林橡胶坝新完成管理房一层模板支护、左岸大理石栏杆安装、左岸临时场地撤出复耕等工作，完成总工程量的97.3%；西沈马橡胶坝新完成左岸下游护预制块铺设，上游护坡基础浇筑等工作，完成总工程量的98%。	丁褚林橡胶坝新完成下游左侧护坡、管理房一层浇筑、上下游河道清理等工作，完成总工程量的96.2%；张巡回橡胶坝新完成管理房一层钢筋绑扎和模板支护、水泵及蝶阀安装、上游护坡基础浇筑、下游两岸护坡等工作，完成总工程量的94.6%；西林橡胶坝新完成上游一侧护坡、下游护坡整理、泵室负一层浇筑、水泵及蝶阀安装等工作完成总工程量的93.9%；西沈马橡胶坝新完成岸墙回填、管理房砌筑、下游一侧护坡等工作，完成总工程量的94.1%。		
20		农业农村局	农田水利项目	上级资金计划变更，项目取消。	无新进展，实施方案编制已完成。		
21		扶贫办	产业扶贫项目	方案编制已完成，计划利用财政专项扶贫资金2929万元实施产业扶贫项目6个。	正在开展6个项目的方案编制工作，其中资金托管项目1个、光伏发电项目1个、扶贫车间项目4个。		
22	公茂礼	城乡规划编制研究中心	苍源河体育公园	南侧广场给排水、电气穿线管、碎石垫层施工已完成，浇筑混凝土垫层1300平方米；出入口混凝土地面浇筑已完成，正在进行公厕施工，绿化带整理。	完成项目部建设及施工现场收方。	地上附着物清理未完成。	

序号	责任领导	责任单位	项目名称	5月30日进展情况	4月30日进展情况	存在问题 解决情况	备注
23	公茂礼	城乡规划编制研究中心	顺河西路道路综合建设工程（沐新街-327国道）	无新进展。	无新进展，完成项目部建设，地下管网铺设200米。	地上附着物清理未完成。	
24			青山山路北段道路综合建设工程（沐河大街-327国道）	南端主喇叭口防水施工、保护层浇筑已完成；3#支管廊东段底板钢筋绑扎、浇筑已完成，正在进行侧墙拆模，完成总工程量的19%。	南端主喇叭口石方破碎、清运已完成；支管廊1道完成拆模；道路工程进行红石外运，完成总工程量的17%。	南段150户房屋影响管廊石方爆破。	
25			正大街西段道路综合建设工程（顺河东路-225省道）	部分主管廊正在进行底板钢筋绑扎、止水钢板安装、石方破碎等工作。	主管廊正在进行侧墙合模、防水浇筑等工作；支管廊1道完成抽水。	中沟头村剩余4户拆迁尾子。	
26			公共艺术（雕塑）建设照明	无新进展，正在进行雕塑制作。	无新进展，正在进行雕塑制作。		
27		住房和城乡建设局	水城建设工程	正在实施河道清淤、刷坡，10座闸坝桥涵正在安装坝体。	地表清障完成90%，分4个标段实施，正在进行31座闸坝桥涵施工及河道清淤工作。	剩余临光水泥厂院墙、部分厂房，体育场南侧2户尾子清障未完成。	续建
28			城市景观照明EPC项目	无新进展，正在优化实施方案。	完成可研批复，正在优化实施方案。		
29			泰安路东段道路建设工程（苍山路-城东一路）	正在办理土地手续，准备施工图审查。	即将进行施工图审查。	清障工作未完成。	续建
30			光明路南段扩建工程（常林大街-滨海街）	立项、选址意见书、能评等手续办理已完成；强电下地正在进行施工招投标；南端节点管涵基础挡墙施工、污水管道包固施工已完成。	完成强电下地施工招投标，正在进行评审，继续办理选址意见书和能评手续，进行场地平整、垃圾清理等工作。		
31			城东一路道路建设工程（327国道-泰安路）	完成夏庄河石方爆破，苍源河中桥1#桥墩施工，正在进行0#桥台施工，开挖暗渠。	完成夏庄河石方爆破，苍源河中桥1#桥墩基础、桥台浇筑，开挖暗渠200米。		续建

序号	责任领导	责任单位	项目名称	5月30日进展情况	4月30日进展情况	存在问题 解决情况	备注	
32	公茂礼	住房和城乡建设局	清源污水处理厂扩建工程	可研、环评、初步设计专家评审、地上附着物评估已完成，正在进行图纸审查；补偿资金已拨付，即将实施清障。	土地预审、勘界放线已完成，正在进行初步设计专家评审、施工图设计、林业报告编制、土地单选手续办理、地上附着物评估等工作。			
33		人民防空保障服务中心	人防基本指挥所建设工程	防空指挥中心正在办理安监手续、施工许可证，1号楼正在进行外墙装饰，2号楼地下室顶板、隔层浇筑已完成；人防基本指挥所完成主体验收，准备进行设备安装和内外装修。	防空指挥中心正在办理安监手续、施工许可证；人防基本指挥所完成主体验收，正在补办人防系统手续，准备进行设备安装和内外装修。	缺少建设资金。	续建	
34		交通运输局	烈大路改造工程 (13.3公里)	施工图设计已完成，无新进展。	施工图设计已完成。			
35			农村公路“三年集中攻坚”行动 (178.8公里)	施工图设计、预算评审已完成，正在办理招投标前期手续。	无新进展，正在洽谈PPP合作单位。			
36			后河口桥危桥改建工程	已挂网招标，计划6月6日开标，正在清理地上附着物。	预算评审已完成，正在进行地上附着物清理及挂网招投标前期工作。			
37		城投公司 住房和城乡建设局	供热管网 扩容工程	青云山路(沐河大街-S327)	财政评审已完成，即将挂网招标。	完成前期手续办理，正在进行财政评审，计划月底挂网招投标。		
		冠山路(常林大街-利城大街)						
		沐新西街(青云山路-顺河路)						
38	城投公司 交通运输局	朱村沐河大桥建设工程	正在进行定位放线及清障准备工作。	完成图纸设计，正在制作招标控制价和工程量清单，组织专家进行图纸审查。	用地涉及基本农田约11亩。			

序号	责任领导	责任单位	项目名称	5月30日进展情况	4月30日进展情况	存在问题 解决情况	备注
39	公茂礼	公路局	岚罗高速临沭段工程	完成桩基 814 根，修筑临时便道 18.2 千米，完成涵洞 1193.8 延米，回填路基 68.7 万立方米，浇筑系梁 12 个、柱子 26 根、承台 21 个、桥台 8 座。	完成桩基 627 根，修筑临时便道 18.2 千米，涵洞基础浇筑 710.8 延米，回填路基 38.4 万立方米，浇筑系梁 11 个、柱子 22 根、承台 11 个。	征迁尾子剩余 1 处，农用地清表剩余 0.6 千米，树木剩余 300 余棵。	续建
40			G233 克黄线路面大中修工程	完成工程招投标，施工单位即将进场。	无新进展，等待上级部门组织实施。		
41			327 国道与 225 省道交汇路口改造工程	改造方案已确定，计划对 225 省道部分中央隔离护栏进行调正并重新施划标线，绿化岛改造为人行道。	正在对 3 套改造方案进行研究。		
42		住房保障中心	棚户区改造	曹洼村搬家腾空完成 70%，385 户。	曹洼村搬迁腾空完成 50%。		
43			老旧小区综合整治改造	立项已完成，正在预算评审。	正在进行施工设计、编写可行性研究报告等工作。		
44		临沭街道	河滨综合农贸批发市场	无新进展。	无新进展，蔬菜区正在清理场地；水果区建成摊位房 70 个，计划 5 月份投入使用；拟在东北角与华诚超市合作建设商贸物流中心。	高压线需迁移，缺少 66 亩土地指标。	
45			曹洼农贸市场	无新进展。	一期农贸大棚完成地板砖铺设；二期沿街楼、农贸大棚完成规划图设计。	二期工程缺乏土地指标。	
46	胡伟	卫生健康局	县医院综合服务楼、放疗和医学感染楼项目	无新进展。	完成图纸审查，正在进行不动产证办理、工程造价评审等工作，准备招投标相关材料。		

序号	责任领导	责任单位	项目名称		5月30日进展情况	4月30日进展情况	存在问题 解决情况	备注
47	刘洪明	供电公司	输变电及 农网升级 改造工程	冠山输变电工程	110千伏送出工程冠山-朱仓线路、冠山-利城线路、冠山-大兴线路已送电投运，完成总工程量的95.2%；35千伏送出工程全线竣工送电投运。	110千伏送出工程冠山-利城线路，35千伏送出工程冠仓线、冠韩线、蛟仓线已送电投运。 变电站新完成站内事故油池、水泵房、消防水池，完成工程量的12%；线路基础开挖、浇制29基，完成工程量的70%。 已开工43个，开工率100%，竣工1个。	3月20日，省供电公司下发通知，取消110KV郑山输变电工程，对10KV及以下中低压农网升级改造项目进行了调整。	续建
				观堂输变电工程	变电站施工无新进展，完成总工程量的12%；大兴-观堂35千伏新建线路基础已开挖35基，浇制35基，完成总工程量92%。			
				农网升级改造工程	已开工43个，开工率100%；竣工9个，竣工率20.93%。			
48	刘洪明	经济开发区	污水管网建设工程 (15公里)		1标段正在稳步施工，2、3标段已完工，4标段计划与开发区水环境风险防控工程合并施工，正在对牛腿沟东岸树木进行评估、办理采伐证，部分管网进行闭水试验，完成总工程量的78%。	1标段正在进行顶石爆破，2、3标段已基本完工，4标段计划与开发区水环境风险防控工程合并施工，完成总工程量的75%。		
49			朝阳街道路建设	无新进展。	无新进展，牛腿沟以东路段已完成；跨牛腿沟桥护栏已安装，牛腿沟以西路基已完成，清障无新进展。	牛腿沟以西征迁、清障未完成。	续建	