

临沭政务督查

沭政督字〔2019〕12号

临沭县人民政府办公室 关于 2019 年度重点民生工程进展情况的 通 报

各镇人民政府、街道办事处，县直各单位，经济开发区管委会：

今年以来，全县各级各部门认真贯彻落实县委县政府关于民生工作的决策部署，精心组织，周密实施，做了大量艰苦细致的工作，各项重点民生、工程扎实推进。截至 4 月 30 日，已有输变电及农网升级改造项目、雨洪资源利用项目、开发区污水管网等 19 个工程开工建设，稳步推进；高级中学、产业扶贫项目、朱村沭河大桥等 26 个工程正在开展图纸设计、手续办理等前期工作；

苍源河实验学校、农田水利项目、河滨综合农贸批发市场等 8 个工程本月无新进展；苍源河体育公园、泰安路东段、曹洼农贸市场等 11 个工程因土地征迁、清障等因素影响了工程进度。

“时间不等人”，当前已进入 5 月份，正处于抢速度、争效益、保目标的关键时期和黄金时期。全县各级各部门务必要高度重视，紧盯年初目标，全力抓好推进。已开工项目要再打紧板、再上发条，加快实施；因各种问题尚未开工的项目，责任单位要不等不靠，认真分析原因，少说“不能办”，多说“怎么办”，研究切实可行的解决措施，全力以赴促开工。下一步，县政府办公室将持续加大调度通报力度，坚持正向激励和反向倒逼相结合，对工作措施有力、推进较快的予以通报表扬，推广典型经验做法；对工作进展迟缓、严重滞后时间节点的单位，在全县范围内予以通报批评。

附件：2019 年度重点民生工程进展情况汇总表

临沭县人民政府办公室

2019 年 5 月 8 日

附件

2019年度重点民生工程进展情况汇总表

序号	责任领导	责任单位	项目名称	4月30日进展情况	3月27日进展情况	存在问题 解决情况	备注
1	于丽华	教育和体育局	苍源河实验学校	无新进展。	幼教楼、小学教学楼正在进行基础施工。	缺少土地指标55亩。	续建
2			县高级中学	无新进展。	规划设计、立项已完成，正在进行征地和用地指标申报工作。		
3			消除大班额项目 (4个农村中小学)	店头官庄小学综合楼、石门大岱小学教学楼、玉山半里小学综合楼等3个项目完成图审，正在预算评审；大兴中心小学报告厅项目正在图审。	店头官庄小学综合楼、石门大岱小学教学楼、玉山半里小学综合楼等3个项目完成规划立项，正在图审；大兴中心小学报告厅完成规划立项，准备审图。		
4			标准化幼儿园项目 (4所幼儿园)	苍源河幼儿园基础在建；七实小幼儿园完成预算图审，正在评审；蛟龙中心幼儿园、青云庙庄幼儿园等2个项目完成规划设计，正在办理立项手续。	苍源河幼儿园基础在建；七实小幼儿园完成规划设计、立项，正在进行图纸审查；蛟龙中心幼儿园完成规划设计，正在办理立项手续；青云庙庄幼儿园正在进行规划设计。		
5			标准化操场工程 (7个农村中小学)	完成规划立项，正在预算评审。	规划设计已完成，正在办理立项等手续。		
6			二中塑胶操场	正在预算评审。	规划设计已完成，准备评审。		
7			标准化考场建设	正在进行招投标。	评审已完成，正在招标。		
8		民政局	公益性公墓建设	城市 农村	正在进行选址确认，初步确定在青云镇贾山村东国有林场。 已于4月28日召开全县殡葬改革工作现场推进会议，对建设任务进行了分配。	正在选址。 正在对建设任务进行详细分解。	

序号	责任领导	责任单位	项目名称	4月30日进展情况	3月27日进展情况	存在问题 解决情况	备注
9	于丽华	人力资源和社会保障局	创业大厦建设项目	外墙干挂石材、玻璃幕墙、地板砖、消防设施、智能化工程等已基本完工，正在进行内装吊顶及外部配套施工。	正在进行外墙干挂石材及玻璃幕墙施工，同步进行内部装饰及外部景观附属工程。		续建
10		广播电视台	广播电视发射塔工程	计划进行幕墙玻璃支架搭建工作，修建院墙。	发射塔主体、玻璃幕墙平台安装已完成，正在生产幕墙玻璃；发射塔机房工程主体建筑已封顶。		续建
11		体育中心	体育中心二期工程	训练馆、比赛馆正在进行内外墙装饰龙骨焊接；游泳馆正在安装除湿空调风管；室外车位、绿化和大理石铺装已动工。	训练馆室内防水已完成，正在预埋外墙装饰；比赛馆正在进行外墙装饰、内墙砌砖；游泳馆正在进行池底布管浇筑。		续建
12		工业学校	教学楼、实训楼建设项目	项目报建已完成，正在进行图审。	正在进行项目报建工作，即将图审。		
13	王淑军	环境保护局	污水处理一体化设备建设安装项目	已完成11处点位19台设备安装工作，正在电力铺设、设备调试，部分点位已出水试运行。	土建、设备安装已完成，正在进行电力铺设。		
14			经济开发区水环境风险防控工程	地上附着物评估已完成，正在清障。	沿线正在伐树。		
15		文化和旅游局	基层综合性文化服务中心建设工程	调查摸底工作已完成，向各镇街提出整改意见，每月定期检查。	完成全县总体情况调查摸底工作。	个别村居正在开展拆迁、合并工作，项目有变动。	
16			博物馆、非遗馆布展工程	已制定招标计划。	展陈大纲已定稿，正在制定招标计划。		
17	文化旅游发展中心	全域旅游二级咨询服务中心	正在办理前期相关手续。	正在办理前期相关手续。			

序号	责任领导	责任单位	项目名称	4月30日进展情况	3月27日进展情况	存在问题 解决情况	备注
18	王淑军	水利局	苍源河小河崖拦河闸除险加固工程	新完成供水管道安装，正在加工坝袋。	完成上下游围堰填筑，导流沟、橡胶坝地基土石开挖，泵室、坝底板垫层浇筑等工作，安装供水管道65米。		
19			雨洪资源利用工程	丁褚林橡胶坝新完成下游左侧护坡、管理房一层浇筑、上下游河道清理等工作，完成总工程量的96.2%；张巡回橡胶坝新完成管理房一层钢筋绑扎和模板支护、水泵及蝶阀安装、上游护坡基础浇筑、下游两岸护坡等工作，完成总工程量的94.6%；西林橡胶坝新完成上游一侧护坡、下游护坡整理、泵室负一层浇筑、水泵及蝶阀安装等工作完成总工程量的93.9%；西沈马橡胶坝新完成岸墙回填、管理房砌筑、下游一侧护坡等工作，完成总工程量的94.1%。	丁褚林橡胶坝完成泵房负一层钢筋绑扎、排水钢管安装，正在进行坝袋安装，完成总工程量的86%；张巡回橡胶坝完成消力池、墩墙底板施工，正在进行岸墙施工及泵室钢筋绑扎，完成总工程量的86%；西林橡胶坝完成坝袋安装充水实验，正在进行泵室外防水铺贴，完成总工程量的86%；西沈马橡胶坝坝袋进场，完成总工程量的82%。		
20		农业农村局	农田水利项目	无新进展。	实施方案编制已完成。	上级资金计划尚未下达，暂时无法进行招投标等工作。	
21		扶贫办	产业扶贫项目	正在开展6个产业扶贫项目的方案编制工作，其中资金托管项目1个、光伏发电项目1个、扶贫车间项目4个。	各镇街准备进行方案编制。其中，临沭街道计划实施佛光照明加工车间项目，郑山街道计划实施扶贫车间、资金托管项目，店头镇计划实施资产购置或资金托管项目，其他镇街计划实施资金托管项目。		

序号	责任领导	责任单位	项目名称	4月30日进展情况	3月27日进展情况	存在问题 解决情况	备注
22	公茂礼	城乡规划编制 研究中心	苍源河体育公园	完成项目部建设及施工现场收方。	正在进行项目部建设。	地上附着物清理未完成。	
23			顺河西路道路综合建设工程（沭新街-327国道）	无新进展。	完成项目部建设,地下管网铺设200米。	地上附着物清理未完成。	
24			青山路北段道路综合建设工程(沭河大街-327国道)	南端主喇叭口石方破碎、清运已完成;支管廊1道完成拆模;道路工程进行红石外运,完成总工程量的17%。	部分主管廊正在进行顶板拆模、防水浇筑、砌砖等工作;支管廊正在进行排水、石方破碎清运等工作,完成总工程量的15%。	南段150户房屋影响管廊石方爆破。	
25			正大街西段道路综合建设工程(顺河东路-225省道)	主管廊正在进行侧墙合模、防水浇筑等工作;支管廊1道完成抽水。	东段管廊正在进行顶板拆模、防水浇筑、回填等工作,西段管廊正在进行石方破碎清运、抽排水等工作,完成总工程量的50%。	中沟头村剩余4户拆迁尾子。	
26			公共艺术(雕塑)建设照明	无新进展,正在进行雕塑制作。	正在进行雕塑制作。		
27		住房和城乡建设局	水城建设工程	地表清障无新进展,正在进行31座闸坝桥涵施工和河道清淤工作。	地表清障完成90%,分4个标段实施,正在进行闸坝桥涵施工和河道清淤工作,计划汛期前完成河道内施工。	剩余临光水泥厂院墙、部分厂房,体育场南侧2户尾子清障未完成。	续建
28			城市景观照明EPC项目	正在优化实施方案。	完成可研批复,正在编制实施方案。		
29			泰安路东段道路建设工程(苍山路-城东一路)	即将进行施工图审查。	无进展。	清障工作未完成。	续建
30			光明路南段扩建工程(常林大街-滨海街)	完成强电下地施工招投标,正在进行评审,继续办理选址意见书和能评手续,进行场地平整、垃圾清理等工作。	可研报告编制已完成,正在办理选址意见书、能评等手续。		

序号	责任领导	责任单位	项目名称	4月30日进展情况	3月27日进展情况	存在问题 解决情况	备注
31	公茂礼	住房和城乡建设局	城东一路道路建设工程 (327国道-泰安路)	完成夏庄河石方爆破，苍源河中桥1#桥墩基础、桥台浇筑，开挖暗渠200米。	夏庄河完成基础开挖，正在进行石方爆破；苍源河中桥桥台、桥墩正在进行爆破作业。		续建
32			清源污水处理厂扩建工程	土地预审、勘界放线已完成，正在进行初步设计专家评审、施工图设计、林业报告编制、土地单选手续办理、地上附着物评估等工作。	可研、环评批复已完成，正在进行初步设计专家评审和施工图设计。		
33		人民防空保障服务中心	人防基本指挥所建设工程	防空指挥中心正在办理安监手续、施工许可证；人防基本指挥所完成主体验收，正在补办人防系统手续，准备进行设备安装和内外装修。	主体验收已完成，准备进行设备安装和内外装修。	缺少建设资金。	续建
34		交通运输局	烈大路改造工程 (13.3公里)	完成施工图设计。	正在进行勘察设计，办理前期相关手续。		
35			农村公路“三年集中攻坚”行动 (178.8公里)	无新进展，正在洽谈PPP合作单位。	施工图设计、PPP项目入库已完成，正在洽谈合作单位。		
36			后河口桥危桥改建工程	施工图预算评审已完成，正在进行地上附着物清理及挂网招投标前期工作，	施工图设计已完成，正在进行图纸审查、预算评审。		
37		公路局	岚罗高速临沭段工程	完成桩基627根，修筑临时便道18.2千米，涵洞基础浇筑710.8延米，回填路基38.4万立方米，浇筑系梁11个、柱子22根、承台11个。	完成桩基456根，修筑临时便道18.2千米，浇筑涵洞基础337.7延米，开挖路基23.4万立方米，回填18.9万立方米，浇筑系梁8个、柱子12根。	征迁尾子剩余1处，农用地清表剩余0.6千米，树木剩余300余棵。	续建
38			G233克黄线路面大中修工程	无新进展，等待上级部门组织实施。	市公路事业发展中心正在进行工程招投标。		
39			327国道与225省道交汇路口改造工程	正在对3套改造方案进行研究。	市交警支队正在制定改造方案，预计3月底完成。		

序号	责任领导	责任单位	项目名称	4月30日进展情况	3月27日进展情况	存在问题 解决情况	备注	
40	公茂礼	住房保障中心	棚户区改造	曹洼村搬迁腾空完成70%。	正在进行调查摸底。			
41			老旧小区综合整治改造	正在进行施工设计、编写可行性研究报告等工作。	设计院已实地勘察，正在进行前期设计等工作。			
42		城投公司 交通运输局	朱村沭河大桥建设工程		完成图纸设计，正在制作招标控制价和工程量清单，组织专家进行图纸审查。	立项、可研、环评等前期手续已完成，等待准委审核环评手续。批复后，对图纸进行完善修改。	用地涉及基本农田约11亩。	
43		城投公司 住房和城乡建设局	供热管网 扩容工程	青云山路（沭河大街-S327）	完成前期手续办理，正在进行财政评审，计划月底挂网招投标。	正在进行设计挂网招标。		
				冠山路（常林大街-利城大街）		正在进行设计挂网招标。		
				沭新西街（青云山路-顺河路）		正在进行设计挂网招标。		
44	临沭街道	河滨综合农贸批发市场		无新进展。	蔬菜区正在清理场地；水果区建成摊位房70个，计划5月份投入使用；拟在东北角与华诚超市合作建设商贸物流中心。	高压线需迁移，缺少66亩土地指标。		
45		曹洼农贸市场		一期农贸大棚完成地板砖铺设；二期沿街楼、农贸大棚完成规划图设计。	一期农贸大棚正在铺设地板砖；二期沿街楼、农贸大棚完成规划图设计。	二期工程缺乏土地指标。		
46	胡伟	卫生健康局	县医院综合服务楼、放疗和医学感染楼项目	完成图纸审查，正在进行不动产证办理、工程造价评审等工作，准备招投标相关材料。	立项、规划许可手续办理已完成，正在进行图纸审查、造价评审等工作，准备招标相关材料。			

序号	责任领导	责任单位	项目名称	4月30日进展情况	3月27日进展情况	存在问题 解决情况	备注	
47	刘洪明	供电公司	输变电及农网升级改造工程	冠山输变电工程	110千伏送出工程冠山-利城线路，35千伏送出工程冠仓线、冠韩线、蛟仓线已送电投运。	110千伏送出工程基础开挖115基，浇制113基，组塔100基，放线10.2千米，完成工程量的82%；35千伏送出工程基础开挖42基，浇制40基，组塔36基，放线400米，完成工程量的88%。	3月20日，省供电公司下发通知，取消110KV郑山输变电工程，对10KV及以下中低压农网升级改造项目进行了调整。	续建
				观堂输变电工程	变电站新完成站内事故油池、水泵房、消防水池，完成工程量的12%；线路基础开挖、浇制29基，完成工程量的70%。	主控楼围墙基础、进站道路已完成，铁塔基础开挖11基。		
				农网升级改造工程	已开工43个，开工率100%，竣工1个。	物料提报已完成，即将招投标。		
48	刘洪明	经济开发区	污水管网建设工程（15公里）	1标段正在进行顶石爆破，2、3标段已基本完工，4标段计划与开发区水环境风险防控工程合并施工，完成总工程量的75%。	分4个标段实施，1标段正在进行顶石爆破，2标段基本完工，3、4标段预计月底完工，完成总工程量的70%。			
49			朝阳街道路建设	无新进展。	牛腿沟以东路段已完成；跨牛腿沟桥护栏已安装，牛腿沟以西路基已完成，清障无新进展。	牛腿沟以西征迁、清障未完成。	续建	