

临沭政务督查

沭政督字〔2019〕28号

临沭县人民政府办公室 关于2019年度重点民生工程进展情况的 通报

各镇人民政府、街道办事处，县直各单位，经济开发区管委会：

今年以来，全县各级各部门认真贯彻落实县委县政府关于民生工作的决策部署，精心组织，周密实施，做了大量艰苦细致的工作，各项重点民生工程扎实推进。

截至7月24日，48个项目中已有33个项目开工建设，加快推进，其中标准化考场建设、污水处理一体化设备建设安装项目、苍源河小河崖拦河闸除险加固工程、河滨综合农贸批发市场（一期）、曹洼农贸市场（一期）等5个项目已完成；苍源河实验学校、

城市公益性公墓，工业学校教学楼、实训楼，博物馆、非遗馆布展，顺河西路、青云山路北段、正大街西段、公共艺术（雕塑）建设照明、城市景观照明、泰安路东段、后河口桥危桥、朝阳街等 12 个项目本月无新进展；因土地指标、征迁清障等原因，苍源河实验学校、苍源河体育公园、顺河西路、青云山路北段、正大街西段、水城建设、泰安路东段、朱村沭河大桥、岚罗高速、曹洼农贸市场（二期）、朝阳街等 11 个项目进度受到影响。

当前已进入高温、多雨季节，各级各有关部门务必要牢固树立抢进度、赶工期、保目标的紧迫意识，以时不我待、只争朝夕的精神全力以赴抓好工程推进。已开工项目要在做好安全生产和环境保护前提下，对照节点计划和任务清单，全力以赴加快实施；暂时落后时间节点的要抓紧制定措施、破解瓶颈、迎头赶上；因各种问题尚未开工的要列出问题清单，不等不靠、主动对接、逐项解决，确保早日开工。下一步，县政府办公室将持续加大调度通报力度，坚持正向激励和反向倒逼相结合，对工作措施有力、推进较快的予以通报表扬，推广典型经验做法；对工作进展迟缓、严重滞后时间节点的单位，在全县范围内予以通报批评。

附件：2019 年度重点民生工程进展情况汇总表

临沭县人民政府办公室

2019 年 7 月 26 日

附件

2019 年度重点民生工程进展情况汇总表

| 序号 | 责任领导 | 责任单位 | 项目名称 | 7月24日进展情况 | 6月20日进展情况 | 存在问题及解决情况 | 备注 |
|----|------|--------|----------------------|---|---|---------------------|-----|
| 1 | 于丽华 | 教育和体育局 | 苍源河实验学校 | 无新进展。 | 无新进展，幼教楼、小学教学楼正在进行基础施工。 | 缺少土地指标55亩。 | 续建 |
| 2 | | | 县高级中学 | 正在进行预算评审，办理土地、招投标等手续。 | 无新进展，正在进行投资评审。 | | 未开工 |
| 3 | | | 消除大班额项目 (4个农村中小学) | 店头官庄小学综合楼主体在建；石门大岱小学教学楼、玉山半里小学综合楼、大兴中心小学报告厅等3个项目基础在建。 | 店头官庄小学综合楼完成招标，即将开工；石门大岱小学教学楼、玉山半里小学综合楼、大兴中小报告厅等3个项目正在挂网招标。 | | |
| 4 | | | 标准化幼儿园项目 (4所幼儿园) | 青云庙庄幼儿园主体在建；蛟龙中心幼儿园、苍源河幼儿园2个项目基础在建；七实小幼儿园准备开工。 | 苍源河幼儿园基础在建；七实小幼儿园、青云庙庄幼儿园等2个项目完成招标，即将开工；蛟龙中心幼儿园项目正在挂网招标。 | | |
| 5 | | | 标准化操场工程 (7个农村中小学) | 曹庄中心小学、石门中学、玉山中学、店头中心小学、蛟龙中心小学、青云中学、古龙中学7个项目正在基础施工。 | 青云中学、古龙中学、玉山中学、曹庄中心小学、店头中心小学等5个项目完成招标，即将开工；石门中学正在挂网招标，蛟龙中心小学进行二次招标。 | | |
| 6 | | | 二中塑胶操场 | 正在基础施工。 | 正在二次挂网招标。 | | |
| 7 | | | 标准化考场建设 | 已完成。 | 已完成。 | | |
| 8 | | 民政局 | 公益性公墓建设 | 城市 | 无新进展，正在进行征地赔偿。 | 选址圈定工作已完成，正在进行征地赔偿。 | |

| 序号 | 责任领导 | 责任单位 | 项目名称 | | 7月24日进展情况 | 6月20日进展情况 | 存在问题及解决情况 | 备注 |
|----|------|------------|-------------------------------------|----|---|--|-----------|-----|
| 8 | 于丽华 | 民政局 | 公益性公墓建设 | 农村 | 已开工30处，开工率65%，新建墓穴4200个。 | 临沭街道正在安装相关设施、采购绿化苗木；郑山街道华南公墓正在建设，新村、万人社区公墓正在征地；大兴镇、玉山镇正在进行征地补偿；其他镇街已完成征地，即将开工。 | | |
| 9 | | 人力资源和社会保障局 | 创业大厦建设项目 | | 中央广场绿化已完成，内外装、消防、智能化施工基本完工。 | 空调、智能化等附属设备已安装，室外中央广场爆破清理已完成，正在回填平整，适时开展绿化，计划9月份完工。 | | 续建 |
| 10 | | 广播电视台 | 广播电视发射塔工程 | | 广播电视馈线项目正在挂网招标。 | 机房已完工，即将安装发射塔广播电视馈线、配电设施等。 | | 续建 |
| 11 | | 体育中心 | 体育中心二期工程 | | 正在进行训练馆、比赛馆、游泳馆内外装修、设施安装及室外铺装、绿化工作。 | 训练馆、比赛馆、游泳馆内外装修、设施安装进入收尾阶段。 | | 续建 |
| 12 | | 工业学校 | 教学楼、实训楼建设项目 | | 无新进展，正在进行施工招标。 | 投资评审已完成，正在进行施工招标。 | | 未开工 |
| 13 | 王淑军 | 环境保护局 | 污水处理一体化设备建设安装项目 | | 已完成。 | 已完工（等待验收）。 | | |
| 14 | | | 经济开发区水环境风险防控工程 | | 正在办理采伐证。 | 无新进展，正在兑付占地补偿，剩余1户清障尾子。 | | 未开工 |
| 15 | | 文化和旅游局 | 基层综合性文化服务中心建设工程（文化服务中心38个，乡村记忆馆20个） | | 综合性文化服务中心新建工程已开工18处，改造提升工程开工10处；乡村记忆馆开工10处。 | 无新进展，镇街继续进行问题整改。 | | |

| 序号 | 责任领导 | 责任单位 | 项目名称 | 7月24日进展情况 | 6月20日进展情况 | 存在问题及解决情况 | 备注 |
|----|------|------------|----------------------------|--|---|-------------------|-----|
| 16 | 王淑军 | 文化和旅游局 | 博物馆、非遗馆布展工程 | 无新进展。 | 已有北京、济南等5家规划布展公司参与布展，完成部分展陈样片，待资金到位后进行招标。 | | 未开工 |
| 17 | | 文化旅游发展中心 | 全域旅游二级咨询服务中心 | 郑山旅游特色小镇全域旅游二级咨询服务中心正在进行主体建设，完成总工程量的70%。 | 蛟龙航空小镇、青云柳编小镇全域旅游二级咨询服务中心变更为郑山旅游特色小镇全域旅游二级咨询服务中心，正在进行主体建设。 | | |
| 18 | | 水利局 | 苍源河小河崖拦河闸除险加固工程 | 已完成。 | 新完成泵房内外粉刷，正在铺贴地砖，完成总工程量的95.82%。 | | |
| 19 | | | 雨洪资源利用工程 | 丁褚林橡胶坝、张巡回橡胶坝已完工；西林橡胶坝、西沈马橡胶坝主体完工。 | 丁褚林、张巡回、西林、西沈马橡胶坝继续进入收尾施工。 | | |
| 20 | | 扶贫办 | 产业扶贫项目 | 农村自来水管网建设（资金托管）项目已完成；临沭街道佛光照明加工厂房项目、大兴镇光伏项目正在进行挂网招标，计划7月底开工。 | 计划利用财政专项扶贫资金2929万元实施产业扶贫项目4个，其中资金托管项目2个、加工厂房项目1个、光伏发电项目1个，目前正在进行挂网招标。 | | |
| 21 | 公茂礼 | 城乡规划编制研究中心 | 苍源河体育公园 | 南部完成公厕预埋水电管，清理地上附着物18000平方米；北部完成拆除亲水平台模板，篮球场挡墙砌筑150立方米。 | 南部公厕混凝土浇筑、栈道主体施工已完成；北部转运土方2500立方米，亲水平台基础承台混凝土浇筑、篮球场毛石挡墙垫层施工已完成，石材已进场。 | 地上附着物清理未完成。 | |
| 22 | | | 顺河西路道路综合建设工程（沭新街-327国道） | 无新进展。 | 无新进展，完成项目部建设，地下管网铺设200米。 | 地上附着物清理未完成。 | |
| 23 | | | 青云山路北段道路综合建设工程（沭河大街-327国道） | 无新进展，正在进行抽水降水、抑尘施工。 | 完成南端主喇叭口防护整改，正在进行顶板模板支设；3#支管廊正在进行顶板养护施工，完成总工程量的21%。 | 南段150户房屋影响管廊石方爆破。 | |

| 序号 | 责任领导 | 责任单位 | 项目名称 | 7月24日进展情况 | 6月20日进展情况 | 存在问题及解决情况 | 备注 |
|----|------|------------|---------------------------|---|--|----------------|-----------|
| 24 | 公茂礼 | 城乡规划编制研究中心 | 正大街西段道路综合建设工程（顺河东路-225省道） | 无新进展，正在进行抽水降水、抑尘施工。 | 部分主管廊正在进行钢筋绑扎、模板加固、混凝土浇筑、砼养护施工等工作。 | 中沟头村剩余4户拆迁尾子。 | |
| 25 | | | 公共艺术（雕塑）建设照明 | 无新进展。 | 正在进行雕塑制作。 | | |
| 26 | | 住房和城乡建设局 | 水城建设工程 | 34座闸坝桥涵已完成32座；河道护坡完成1.2万平方米，完成总工程量的70%。 | 清理河道24公里，整理河岸21公里，铺设污水管道2000米，完成30座闸坝桥涵主体施工及坝体安装，占总工程量的65%。 | 剩余52户占迁尾子尚未完成。 | 续建 |
| 27 | | | 城市景观照明EPC项目 | 无新进展。 | 无新进展，完成可研批复，正在优化实施方案。 | | 未开工 |
| 28 | | | 泰安路东段道路建设工程（苍山路-城东一路） | 无新进展。 | 无新进展，正在办理土地手续，准备施工图审查。 | 清障工作未完成。 | 续建 未开工 |
| 29 | | | 光明路南段扩建工程（常林大街-滨海街） | 惠民街以南段继续进行供水和弱电施工；惠民街以北段正在进行污水管网铺设和雨水管沟开挖。 | 强电下地施工招标已完成；惠民街南段污水管网、排水管网、过路管涵施工已完成，正在进行供水和弱电施工。 | | |
| 30 | | | 城东一路道路建设工程（327国道-泰安路） | 夏庄河两座桥梁已完成桥板调装，苍源河中桥完成桥墩施工，正在进行0#桥台桥身施工。 | 夏庄河改道施工已完成，苍源河中桥0#桥台正在进行桥身施工。 | | 续建 |
| 31 | | | 清源污水处理厂扩建工程 | 工程监理招标已完成，正在进行社会资本方招标和开工准备工作。 | 图纸审查、地上附着物清理已完成，正在办理社会资本方、工程监理招标工作。 | | 未开工 |
| 32 | | 人民防空保障服务中心 | 人防基本指挥所建设工程 | 人防指挥中心1号楼完成外装，2号楼完成4层钢筋绑扎，即将浇筑；人防基本指挥所无新进展。 | 人防指挥中心1号楼外墙装饰已完成，正在对2号楼梁板钢筋进行绑扎；人防基本指挥所正在补办手续，即将进行设备安装及内外装修。 | | 续建 |

| 序号 | 责任领导 | 责任单位 | 项目名称 | 7月24日进展情况 | 6月20日进展情况 | 存在问题及解决情况 | 备注 |
|----|------|--------|-----------------------------|--|---|-------------------------------|-----|
| 33 | 公茂礼 | 交通运输局 | 烈大路改造工程 (13.3公里) | 县财政部门正在进行工程评审。 | 无新进展，施工图设计已完成。 | | 未开工 |
| 34 | | | 农村公路“三年集中攻坚” 行动(178.8公里) | 正在挂网招标。 | 无新进展，施工图设计、预算评审已完成，正在办理招投标前期手续。 | | 未开工 |
| 35 | | | 后河口桥危桥改建工程 | 无新进展。 | 正在签订施工合同，清理地上附着物。 | | 未开工 |
| 36 | | 城投公司 | 供热管网扩容工程 | 工程监理招投标已完成，占地补偿款已到位，正在进行清障。 | 预计7月中下旬开标，7月底前开工建设。 | | 未开工 |
| 37 | | | 朱村沭河大桥建设工程 | 正在进行招投标，计划8月5日开标。 | 正在申请挂网招投标。 | 用地涉及基本农田约11亩。 | 未开工 |
| 38 | | 公路局 | 岚罗高速临沭段工程 | 完成桩基1008根，修筑临时便道18.2公里，完成涵洞1942.8延米，回填路基126.6万立方米，浇筑系梁24座、柱子55根、承台77个，桥台25座。 | 完成桩基928根，修筑临时便道18.2公里，完成涵洞1757.8延米，回填路基111.5万立方米，浇筑系梁23个、柱子50根、承台50个，桥台22座。 | 剩余1处尾巴，农用地清表剩余600米，树木剩余300余棵。 | 续建 |
| 39 | | | G233克黄线路面大中修工程 | 完成路面钻孔、注浆9500米，面层挖补25000平方米，基层补强4500平方米，路缘石安装6700米。 | 施工单位已进场，正在对路面病害进行灌浆处理。 | | |
| 40 | | | 327国道与225省道交汇路口改造工程 | 县财政部门正在对改造方案进行评审。 | 改造方案已确定，计划对225省道部分中央隔离护栏进行调正并重新施划标线，绿化岛改造为人行道。 | | |
| 41 | | 住房保障中心 | 棚户区改造 | 曹洼村搬家腾空426户，完成76.9%。 | 曹洼村搬家腾空424户，完成76.5%。 | | |
| 42 | | | 老旧小区综合整治改造 | 正在挂网招投标，计划8月5日开标。 | 现场勘测设计、立项、评审已完成，正在准备招投标手续。 | | |

| 序号 | 责任领导 | 责任单位 | 项目名称 | 7月24日进展情况 | 6月20日进展情况 | 存在问题及解决情况 | 备注 |
|----|-------|----------------|--|--|----------------------------------|---|-----|
| 43 | 公茂礼 | 临沭街道 | 河滨综合农贸批发市场 | 一期已完成。 | 已于6月10日开业运营。 | | |
| 44 | | | 曹洼农贸市场 | 一期已完成，即将开业。 | 无新进展，一期大棚完成地板砖铺设；二期沿街楼、大棚完成规划设计。 | 二期工程缺乏土地指标。 | |
| 45 | 胡伟 | 卫生健康局 | 县医院综合服务楼、放疗和医学感染楼项目 | 正在办理工程规划许可证、图纸审查合格证，完善招投标材料。 | 无新进展，6月13日召开项目推进会，协调解决土地问题。 | | 未开工 |
| 46 | 刘洪明 | 供电公司 | 输变电及农网升级改造工程 | 冠山输变电工程 | 110千伏送出工程无新进展，35千伏送出工程已完成。 | 110千伏送出工程冠山-朱仓线路、冠山-利城线路、冠山-大兴线路已送电投运，完成总工程量的97.2%；35千伏送出工程全线竣工送电投运。 变电站完成站内事故油池、水泵房、消防水池浇制、模块化设备支架安装，完成总工程量的18%；大兴-观堂35千伏线路基础浇制37基，占总工程量97%。 43个变压器（台区）已竣工17个，竣工率39.53%。 | 续建 |
| | | | 观堂输变电工程 | 变电站主控楼钢结构施工及主控室10千伏、35千伏预埋件浇筑已完成，完成总工程量的30%；大兴-观堂35千伏线路工程无新进展。 | | | |
| | | | 农网升级改造工程 | 43个变压器（台区）已竣工25个，竣工率58.13%。 | | | |
| 47 | 经济开发区 | 污水管网建设工程（15公里） | 1、2、3标段已完工，4标段正在进行征地补偿、办理采伐证，完成总工程量的85%。 | 1标段计划6月底前完工，2、3标段已完工，4标段正在等待征地补偿资金，完成总工程量的80%。 | | | |
| 48 | | 朝阳街道路建设 | 无新进展。 | 无新进展，牛腿沟以东路段已完成；跨牛腿沟桥护栏已安装，牛腿沟以西路基已完成，清障无新进展。 | 牛腿沟以西征迁、清障未完成。 | 续建 | |