

临沭政务督查

沭政督字〔2020〕21号

临沭县人民政府办公室 关于2020年度重点民生工程进展情况的 通报

各镇人民政府、街道办事处，县直各单位，经济开发区管委会：

5月20日，县政府召开县长碰头会，会上，县委副书记、县长张雷同志对重点民生工程推进工作做了进一步强调安排，要求全县各级各部门要强化措施、勇于担当，不断加大工作力度，确保各项民生工程按期保质保量完成。

为切实抓好会议精神贯彻落实，推动重点民生工程快实施、早完成，县政府办公室对重点民生工程进展情况进行了调度。截至5月27日，50项重点民生工程中，郑山输变电、苍源河实验学校、城东一路、贫困村提升等**32个项目**正在稳步推进、加快实施；朱村整体提升改造、城市公益性公墓、新热电厂建设、农村

生活污水治理等**13个项目**正在进行规划设计、财政评审、招投标等工作；经开区工业供水、顺河西路、城区道路亮化、大班额拆迁还建（街道二小、四实小还建区）、正大街东延等**5个项目**受土地手续未完成、土地利用规划未调整、主体责任未理清等问题影响，目前推进受阻。其中，高级中学、城区景观照明亮化提升、顺河西路、正大街东延、孙蒿科拆迁还建、县中医医院门诊综合楼等**6个项目连续无新进展，滞后时间节点。**

当前即将进入6月份，各项重点民生工程面临半年工作节点，全县各级各部门要切实提高认识，认真梳理，提前研判，对照年初目标任务查找问题、补齐短板。已开工的项目要督促施工单位加快建设，能提前完成绝不滞后；尚未开工的项目要认真分析，能够同步开展的手续办理、占迁清理等工作要并行实施、协同推进，坚决杜绝等靠拖思想；对于土地、占迁等问题，相关职能部门和镇街要主动认领，靠上解决，消除项目实施的后顾之忧。下一步，县政府办公室将持续加大调度通报力度，坚持正向激励和反向倒逼相结合，对工作措施有力、推进较快的予以通报表扬；对工作进展迟缓、严重滞后时间节点的单位，在全县范围内予以通报批评。

附件：2020年度重点民生工程进展情况汇总表

临沭县人民政府办公室

2020年5月27日

附件

2020年度重点民生工程进展情况汇总表

序号	责任领导	责任单位	项目名称	4月10日进展情况	5月27日进展情况	存在问题	备注
1	朱凤华	供电公司	110KV 郑山输变电	项目部搭建已完成，正在进行变电站基础施工。	变电站完成外院墙浇筑，正在进行基础回填，完成总工程量的12%。		
2			10KV 农网升级改造	2019年追加27个单体项目已全部开工，计划6月底前完成；2020年50个单体项目已开工6个，开工率12%。	2019年追加27个单体项目已竣工投产13个，计划6月底前全部完成；2020年50个单体项目已开工19个，开工率38%。		
3		曹庄镇	朱村整体提升改造	规划稿初稿已完成；拆迁区476宅已拆除471宅。	规划稿初稿正在细化提升；拆迁区476宅拆除471宅；已到沂水、日照、济南、新沂等地实地考察，确定改造提升方案，对平面图及立体效果图进行优化。		城投
4	于丽华	教体局	化解城区大班额 (新建3所、改建8所)	五实小正在垒墙；四实小正在进行主体二层施工；一实小、三实小、街道中心小学、街道二小、二初等5个项目正在基础施工；红石湖学校、二实小等2个项目正在办理报建手续；中山路小学正在办理规划许可证；三初正在申请投资评审。	五实小扩建项目正在内外粉，临沭街道二小、三实小、二初等3个项目正在垒砌墙体，四实小教学楼完成主体、综合楼主体四层在建，临沭街道中心小学主体四层在建，一实小主体一层在建，三初、二实小北校区、红石湖实验学校正在挂网，中山路小学正在财政评审。	中山路小学缺少59亩、红石湖学校缺少58亩土地指标。	
5			农村标准化幼儿园 (新建1处、改扩建5处)	石门前、白旄、玉山半里、青云爱龙等4个项目正在办理立项手续；郑山街道中心幼儿园、姜屯幼儿园正在申请投资评审。	石门前、白旄、玉山半里等3个项目正在进行图审；青云爱龙幼儿园项目正在办理规划许可证；郑山街道中心幼儿园、姜屯幼儿园正在申请投资评审。		
6			农村中小学塑胶操场 (3个)	蛟龙中学操场、青云中心小学操场正在申请投资评审；五初操场正在设计。	蛟龙中学操场正在进行投资评审，青云中心小学操场、五初操场准备投资评审。		
7			苍源河实验学校	幼教楼、小学楼主体二层在建。	幼教楼完成主体，小学楼主体四层在建。	缺少二期23亩土地指标，拆迁未完成。	续建

序号	责任领导	责任单位	项目名称	4月10日进展情况	5月27日进展情况	存在问题	备注
8	于丽华	教体局	高级中学	征地已完成，正在进行资本方招标准备工作。	无新进展，准备进行资本方招标。	一期土地指标 111.2 亩待省里批复。	
9		民政局	城市公益性公墓	正在进行规划设计。	完成规划设计，准备招投标。	地类调整未完成。	续建
10		体育中心	社区全民健身中心	已完成钢结构框架，计划 6 月下旬完工。	钢结构框架已封顶，正在进行地面施工，装配固件已定制，正在生产。		
11	公茂礼	综合执法局	城市基础设施维护	3月19日开标，由山东春天建设集团中标，已完成井盖、道路盖板、损坏路面、雨水篦子等 78 处基础设施维护。	已完成路面损坏、沥青铺筑、雨污水井盖、人行道盖板、路沿石等 246 处基础设施维护。		
12		自然资源局	土地增减挂(1320 亩)	店头镇东措庄项目已启动；大兴镇新龙岗社区正在评估。	大兴镇新龙岗一期 303 宅已拆除 283 宅；店头镇东措庄 440 宅已拆迁 360 宅；曹庄镇大哨 300 宅已拆迁 240 宅。		城投
13			五大矿区整合及综合整治	王之江采石场资产清点交接已完成；金燕采石场正在进行资产清点交接。五大矿区累计硬化路面 9815 平方米，绿化 13800 平方米，建设厂棚 15636 平方米。	9 个关闭矿坑已整合 2 个，剩余 7 个矿坑正在制定方案、协调推进；5 大矿区 7 个矿山正在进行道路硬化、厂棚建设。		城投
14		住建局	水城建设	夏庄河、半路河、龙窝干渠正在进行沿岸行道树、观赏苗木栽植等工作。	夏庄河冠山路以西段正在辅道施工；半路河完成乔木、花灌木栽植；龙窝干渠正在整理土方、养护苗木，建设看管房。	占迁清理未完成。	续建
15			苍源河体育公园	栈道及亲水平台施工已完成，水电系统布设基本完工；乔木、花灌木栽植完成总工程量的 60%。	正在对新拆迁部分进行种植土回填，开展苗木栽植、页岩路基铺垫等工作。	占迁清理未完成，缺少土地指标。	续建
16	城区景观照明亮化提升		2019 年度沭新街、沭河大街两侧及红石湖公园等景观亮化基本完工，正在进行收方及决算。	无新进展。			
17	公茂礼	住建局	新热电厂建设	收购评估已完成。	无新进展。		城投

序号	责任领导	责任单位	项目名称	4月10日进展情况	5月27日进展情况	存在问题	备注
18			正大街西段	管廊施工已完成1600米，车行道路基完成尾子以外换填工作，两侧辅道剩余1700米未换填。	管廊施工已完成1600米，雨污水管道开挖2200米、埋设1500米，路基换填100米，完成总工程量的73%。	中沟头剩余2户尾子，人行道缺少土地指标。	续建
19			青云山北段	管廊施工已完成800米，正在进行路基开挖换填。	管廊施工完成1100米，路基自北向南开挖换填900米，完成总工程量的50%。	辅道及人行道缺少土地指标。	续建
20			顺河西路	跨龙窝干渠箱涵、跨陡沟河桥墩施工已完成，正在进行部分路段雨污水管道、路基换填，完成总工程量的35%。	无新进展。	占迁清障未完成，北段土地利用规划未调整。	续建
21			城东一路	龙窝干渠处高压电缆改迁已完成，正在进行夏庄河土方回填、污水管网铺设、雨水涵浇筑等工作；龙窝干渠以北正在进行地表清理和基础施工。	完成夏庄河改道和桥梁建设，苍源河大桥完成主体，正在进行桥板吊装，雨污水管道完成80%，正在进行龙窝干渠箱涵基础施工和夏庄河箱涵开挖。	常林大街、兴大街东首、龙窝干渠北侧等多处高压线杆需迁移，3处厂房未清理。	续建
22			泰安路东延	施工单位已进场，正在进行清表作业。	完成占迁清理和路基开挖，雨水管沟开挖2500米、安装600米，正在进行过路涵、套管施工及路基换填。		续建
23			苍山路中段综合整治（沭河大街-兴大街）	自来水管道路铺设1500米，污水管网铺设1100米，正在进行电力排管施工。	完成电力管、污水管道敷设，正在进行辅道和人行道施工，实施道路渠化。		
24			正大街东延	今年实施苍山路至城东一路段1930米主路基建设，目前尚未组织开展。	无新进展。	需明确责任主体。	
25			城区道路亮化	尚未开展，拟与原施工单位解除合同。	正在与原施工单位履行合同解除手续。	需理清施工责任。	
26			清源污水处理厂扩建	土建工程完成90%，正在进行设备安装和进水主管网施工。	完成场外进水主管网施工，生化池蓄水试验设备、高效池设备已安装，北侧二沉池设备已进场，南侧二沉池完成基础垫层浇筑，正在绑扎钢筋。		续建
27	公茂礼	住建局	农村危房改造	437户危房已开工409户，竣工366户，其中建档立卡贫困户345户已开工328	437户危房竣工435户，其中建档立卡贫困户345户竣工343户。		

序号	责任领导	责任单位	项目名称	4月10日进展情况	5月27日进展情况	存在问题	备注
				户，竣工318户。			
28			改厕管护提升及公厕建设 (263处农村公厕)	改厕后续管护平台建设已完成；6处集中处理点已完成3处；公厕选址已完成，正在招投标。	完成管护平台建设；6处集中处理点完成3处、正在建设3处；农村公厕开工179处，开工率80%。	公厕建设资金未到位，部分村居缺少建设用地。	
29			清洁取暖(2401户)	正在确村确户，制定改造计划。	完成确村确户工作并建立台账，正在考察供暖方式，准备招投标。	上级补助资金未到位。	
30		住保中心	老旧小区改造 (维修维护12个)	现场勘察设计、立项已完成，正在编制预算。	正在预算评审。		
31	棚户区改造		孙沟373宅已完成；泉里井613宅完成545宅；宋岭245户正在进行摸底、评估。已完成市下达700宅任务。	孙沟383宅、宋岭245户已完成，泉里井702宅完成623宅。		城投	
32		交运局	朱村沭河大桥及引线工程	56根桩基已浇筑32根；4#墩、7#墩系梁、墩柱浇筑已完成，正在进行东岸挡土墙、鱼塘换填及部分箱涵施工。	56根桩基完成49根，河道内7根桩基正在施工；92片桥板已制作31片；2个桥台正在进行肋板台浇筑、钢筋绑扎；22个桥墩中，5个已完成盖梁浇筑、3个已完成墩柱浇筑，正在对两侧涵洞进行土石方作业，完成总工程量的38%。	需调整土地规划。	续建 城投
33			农村公路“三年集中攻坚” (今年任务87公里)	路基处理完成30公里，水稳摊铺完成5公里，完成总工程量的30%。	完成路基68公里、水稳摊铺59公里、路面铺筑54公里，完成总工程量的63%。		续建
34			农村通户道路硬化 (约92.29万平方米)	完成数据摸底调查，大兴镇、店头镇部分村居开始组织实施。	完成30.36万平方米，完成总工程量的32.9%。		
35			县乡道改造	完成工程预算，等待财政评审。	正在评审。		
36			青云镇美丽乡村道路	完成施工图设计。	主体工程和标线施划已完成，正在进行附属设施施工，完成总工程量的95%。		

序号	责任领导	责任单位	项目名称	4月10日进展情况	5月27日进展情况	存在问题	备注
37	公茂礼	公路中心	岚罗高速临沭段	路基工程完成46.03%，桥涵工程完成66%，涵洞工程全部完成，累计完成投资3.81亿元。	路基工程完成92.4%，桥涵工程完成96.7%，涵洞工程全部完成，累计完成投资4.74亿元。		续建
38		党校	新党校	1号综合楼、4号餐厅土石方开挖已完成，5号学员公寓楼完成四层，6号学员公寓楼完成三层。	1号综合楼完成锚杆支护，即将浇筑基础，2号文体楼、3号报告厅完成土石方开挖，4号餐厅完成清槽，5号学员公寓楼已封顶，6号学员公寓楼完成6层模板。		
39		城投公司	经开区工业供水	场地平整、施工围挡安装已完成。	自来水公司已安装临时用水。	土地手续未完成。	
40		临沭街道	孙蒿科拆迁还建	计划还建337户，商业开发11000平方米，正在开挖地基。	无新进展。		城投
41			化解大班额拆迁还建	二初、税务局家属院还建区完成地基开挖；街道二小、四实小还建区土地尚未拍卖。	二初、税务局家属院还建区主体六层在建；街道二小、四实小还建区无新进展，土地尚未拍卖。		城投
42	陆永春	生态环境分局	农村生活污水治理	已制定专项资金使用方案，正在进行施工设计。	完成总体方案编制，正在进行工程设计，对饮用水源地保护专项资金使用方案进行评审。		
43		水利局	农村饮水安全和信息化	222个村改造完成220个，正在进行提升村、贫困户通水入户工作；信息化改造工程已启动。	222个改造村已全部完成，71个提升村完成39个，贫困户通水入户完成1489户；完成信息化现场会筹备工作。		续建 城投
44			凌山头水库除险加固	泄洪闸底板施工、上游铺盖垫层、上游护坡齿墙加固、下游左岸导流墙基础浇筑已完成，大坝防渗墙导墙完成400米，完成总工程量的25%。	新完成闸门吊装、下游导流墙施工，正在进行防浪墙、坝顶土方回填、坝前干砌石方护坡、坝后覆土、涵洞内部钢筋绑扎等工作，完成总工程量的70%。		
45			小型水库除险加固	22座小型水库坝后清表及路缘石、防浪墙拆除已基本完工，正在进行坝后覆土整坡、排水沟等施工；6座水库完成灌	22座小型水库灌浆已完成，坝后清表、坝体换填、覆土整坡、排水沟、干砌石护坡基本完成，正在进行溢洪道、交通		

序号	责任领导	责任单位	项目名称	4月10日进展情况	5月27日进展情况	存在问题	备注	
				浆，3座水库正在进行灌浆，完成总工程量的35%。	桥、放水洞、启闭机房施工，完成总工程量的83%。			
46	陆永春	文旅局	基层文化服务中心(20处)和乡村记忆馆(10处)	基层文化服务中心2处已完工，12处正在施工，2处正在招投标，4处正在规划设计；乡村记忆馆1处已完工，9处正在建设。	基层文化服务中心完工3处，11处正在施工，2处正在招投标，4处正在规划设计；乡村记忆馆完工3处，7处正在建设。			
47		扶贫办	贫困村提升	道路、路灯、排水沟工程招投标已完成，115处村级活动场所建设开工1处。	道路硬化方面，大兴镇、石门镇已完成，店头镇完成13200平方米、玉山镇完成62000平方米、青云镇完成6953平方米、蛟龙镇完成2430平方米，完成率80%。路灯安装方面，石门镇、店头镇、青云镇、玉山镇已完成，完成率75%。115处村级活动场所建设开工1处。		城投	
48		畜牧中心	畜禽粪污资源化利用整县推进	8家粪污收集处理中心1家已完成、4家正在建设；83家规模化养殖场粪污处理设施改扩建项目已开工26家。	8家粪污收集处理中心1家已完成、4家正在建设；83家规模化养殖场粪污处理设施改扩建已开工32家。			
49		卫健局		县医院综服楼、感染楼	综合服务楼完成垫层浇灌、防水铺贴，正在安装施工保护层；感染楼完成筏板浇筑，模板支设完成70%，北侧裙楼正在绑扎墙筋。	综合服务楼完成筏板浇筑，正在进行主楼模板支设、裙楼内架搭设；医学感染楼主体已封顶，正在进行女儿墙砌筑、机房模板支设、地下室外墙防水保护层砌筑等工作。		续建
50				县中医医院门诊综合楼	完成选址、立项、环评，正在办理其他手续。	无新进展。	拆迁进展较慢。	城投