

# 临沭政务督查

沭政督字〔2019〕7号

---

## 临沭县人民政府办公室 关于 2019 年度重点民生工程进展情况的 通 报

各镇人民政府、街道办事处，县直各单位，经济开发区管委会：

2018 年，全县各级各有关部门认真践行以人民为中心的发展思想，精心组织、周密实施，做了大量艰苦细致的工作，各项重点民生工程和为民实事扎实推进，常林大街、城市供热管网、沭河滨河大道等 23 项重点民生工程顺利完工并投入使用，银龄安康工程、计划生育特殊家庭扶助关怀资金发放、新型职业农民培育等 31 项为民实事落实落地，兜住了群众的幸福线，提高了群众的满意度，切实增强了群众对政府工作的认同感。

为扎实做好 2019 年民生工作，3 月 22 日，县政府办公室下发通知，对今年的重点民生工程开展立项督查。截至 3 月 27 日，49 项重点民生工程中，苍源河实验学校、创业大厦、体育中心二期等 11 项续建工程正在加快实施，开发区污水管网建设、河滨综合农贸批发市场、农田水利项目等 6 项工程开工建设、稳步推进，消除大班额项目、清源污水处理厂扩建项目、供热管网扩容项目等 32 项工程正在开展图纸设计、手续办理、土地征迁等前期工作。从整体情况来看，多数工程能够按照节点计划有序推进，但仍存在开工率不高、部分工程土地征迁和清障工作推进缓慢等问题。49 项工程中，仅有 17 项开工建设（其中 11 项续建工程），开工率为 34.7%；11 项工程因土地征迁或地上附着物清理未完成，影响了进度，相关责任单位要尽快拿出切实可行的措施。

人勤春来早，奋进正当时。当前气温逐步回升，正是抓项目、抢进度、赶工期的最佳时期。对此，全县各级各有关部门务必要高度重视，切实将目标抓在手上，将责任扛在肩上，牢固树立时间意识、效率意识、责任意识；要以守土有责、守土尽责的担当精神，以抓铁有痕、踏石留印的扎实作风，以逢山开路、遇水架桥的昂扬斗志，全力以赴抓好项目建设。已开工的要制定计划表、画出路线图，对表实施、挂图作战，压茬推进、加快实施，确保早日投入使用，尽快发挥效益；尚未正式启动的，要认真分析梳理原因和症结所在，建立问题台账，对单销号、对账清零，强化措施，争取尽快开工。要认真践行“一线工作法”，特别是主要负

负责同志要亲力亲为、靠前指挥，做到决策在一线形成、情况在一线掌握、问题在一线解决，开局就要以决战的姿态抓落实、抓推进，确保实现民生工程建设的首季“开门红”。下一步，县政府办公室将持续加大调度通报力度，坚持正向激励和反向倒逼相结合，对工作措施有力、推进较快的予以通报表扬，推广典型经验做法；对工作进展迟缓、严重滞后时间节点的单位，在全县范围内予以通报批评。

附件：2019年度重点民生工程进展情况汇总表

临沭县人民政府办公室

2019年3月30日

## 附件

## 2019 年度重点民生工程进展情况汇总表

序号	责任领导	责任单位	责任人	项目名称	3月27日进展情况	存在问题	备注		
1	宋玉波	供电公司	盛福成	输变电及农网升级改造	冠山输变电工程	110千伏送出工程基础开挖115基，浇制113基，组塔100基，放线10.2千米，完成总工程量的82%；35千伏送出工程基础开挖42基，浇制40基，组塔36基，放线400米，完成总工程量的88%。	3月20日，省供电公司下发通知，取消110KV郑山输变电工程，对10KV及以下中低压农网升级改造项目进行了调整。	续建	
					观堂输变电工程				主控楼围墙基础、进站道路已完成，铁塔基础开挖11基，完成总工程量的12%。
					农网升级改造工程				物料提报已完成，即将招投标。
2	于丽华	教育和体育局	王维庆	苍源河实验学校	幼教楼、小学教学楼正在进行基础施工。	第一期31亩土地指标尚未批复，今年共需要55亩。	续建		
3				县高级中学	规划设计、立项已完成，正在进行征地和用地指标申报工作。				
4				消除大班额项目 (4个农村中小学)	店头官庄小学综合楼、石门大岱小学教学楼、玉山半里小学综合楼等3个项目完成规划立项，正在进行图纸审查；大兴中心小学报告厅完成规划立项，准备审图。	曹庄中学综合楼项目省平台未纳入建设计划，取消。			
5				标准化幼儿园项目 (4所幼儿园)	苍源河幼儿园基础在建；七实小幼儿园完成规划设计、立项，正在进行图纸审查；蛟龙中心幼儿园完成规划设计，正在办理立项手续；青云庙庄幼儿园正在进行规划设计。				
6				标准化操场工程 (7个农村中小学)	规划设计已完成，正在办理立项等手续。				
7					二中塑胶操场	规划设计已完成，准备评审。			

序号	责任领导	责任单位	责任人	项目名称	3月27日进展情况	存在问题	备注	
8	于丽华	教育和体育局	王维庆	标准化考场建设	评审已完成，正在招标。			
9		民政局	刘健	公益性公墓建设	城市	正在选址。		
				农村	正在对建设任务进行详细分解。			
10		人力资源和社会保障局	孟凡峰	创业大厦建设项目	正在进行外墙干挂石材及玻璃幕墙施工，同步进行内部装饰及外部景观附属工程。		续建	
11		广播电视台	文平	广播电视发射塔工程	发射塔主体、玻璃幕墙平台安装已完成，正在生产幕墙玻璃；发射塔机房工程主体建筑已封顶。		续建	
12		体育中心	付成飞	体育中心二期工程	训练馆室内防水已完成，正在预埋外墙装饰；比赛馆正在进行外墙装饰、内墙砌砖；游泳馆正在进行池底布管浇筑。		续建	
13		工业学校	李守贵	教学楼、实训楼建设项目	正在进行项目报建工作，即将图审。			
14	王淑军	环境保护局	李学山	污水处理一体化设备建设安装项目	土建、设备安装已完成，正在进行电力铺设。			
15				经济开发区水环境风险防控工程	沿线正在伐树，即将开工。			
16		文化和旅游局	王志银	基层综合性文化服务中心建设工程	完成全县总体情况调查摸底工作。	个别村居正在开展拆迁、合并工作，项目有变动。		
17				博物馆、非遗馆布展工程	展陈大纲已定稿，正在制定招标计划。			
18		文化旅游发展中心	张媛媛	全域旅游二级咨询服务中心	正在办理前期相关手续。			

序号	责任领导	责任单位	责任人	项目名称	3月27日进展情况	存在问题	备注
19	王淑军	水利局	魏 强	苍源河小河崖拦河闸除险加固工程	完成上下游围堰填筑，导流沟、橡胶坝地基土石开挖，泵室、坝底板垫层浇筑等工作，安装供水管道 65 米。		
20				雨洪资源利用工程	丁褚林橡胶坝完成泵房负一层钢筋绑扎、排水钢管安装，正在进行坝袋安装，完成总工程量的 86%；张巡回橡胶坝完成消力池、墩墙底板施工，正在进行岸墙施工及泵室钢筋绑扎，完成总工程量的 86%；西林橡胶坝完成坝袋安装充水实验，正在进行泵室外防水铺贴，完成总工程量的 86%；西沈马橡胶坝坝袋进场，完成总工程量的 82%。		
21		农业农村局	徐会社	农田水利项目	实施方案编制已完成。	上级资金计划尚未下达，暂时无法进行招投标等工作。	
22		扶贫办	尹昌明	产业扶贫项目	各镇街计划实施的产业扶贫项目已初步确定，准备进行方案编制。其中，临沭街道计划实施佛光照明加工车间项目，郑山街道计划实施扶贫车间、资金托管项目，店头镇计划实施资产购置或资金托管项目，其他镇街计划实施资金托管项目。		
23		公茂礼	城乡规划编制研究中心	陈 飞	苍源河体育公园	正在进行项目部建设。	地上附着物清理未完成。
24	顺河西路道路综合建设工程（沭新街-327国道）				项目部已建设，地下管网铺设 200 米。	地上附着物清理未完成。	
25	青云山路北段道路综合建设工程（沭河大街-327国道）				部分主管廊正在进行顶板拆模、防水浇筑、砌砖等工作；支管廊正在进行排水、石方破碎清运等工作，完成总工程量的 15%。	南段 150 户房屋影响管廊石方爆破。	
26	正大街西段道路综合建设工程（顺河东路-225省道）				东段管廊正在进行顶板拆模、防水浇筑、回填等工作，西段管廊正在进行石方破碎清运、抽排水等工作，完成总工程量的 50%。	中沟头村剩余 4 户拆迁尾子。	
27	公共艺术（雕塑）建设照明				正在进行雕塑制作。		

序号	责任领导	责任单位	责任人	项目名称	3月27日进展情况	存在问题	备注
28	公茂礼	住房和城乡建设局	尹相坤	水城建设工程	地表清障完成90%，分4个标段实施，正在进行闸坝桥涵施工和河道清淤工作，计划汛期前完成河道内施工。	临光水泥厂院墙、部分厂房清障未完成，体育场南侧剩余2户尾子。	续建
29				城市景观照明EPC项目	完成可研批复，正在编制实施方案。		
30				泰安路东段道路建设工程（苍山路-城东一路）	无新进展。	清障工作未完成。	续建
31				光明路南段扩建工程（常林大街-滨海街）	可研报告编制已完成，正在办理选址意见书、能评等手续。		
32				城东一路道路建设工程（327国道-泰安路）	夏庄河完成基础开挖，正在进行石方爆破；苍源河中桥桥台、桥墩正在进行爆破作业。		续建
33				清源污水处理厂扩建工程	可研、环评批复已完成，正在进行初步设计专家评审和施工图设计。		
34		人民防空保障服务中心	郑杰	人防基本指挥所建设工程	主体验收已完成，准备进行设备安装和内外装修。		续建
35		交通运输局	袁清光	烈大路改造工程（13.3公里）	正在进行勘察设计，办理前期相关手续。		
36				农村公路“三年集中攻坚”行动（178.8公里）	施工图设计、PPP项目入库已完成，正在洽谈合作单位。		
37				后河口桥危桥改建工程	施工图设计已完成，正在进行图纸审查、预算评审。		
38		公路局	彭华	岚罗高速临沭段工程	完成桩基456根，修筑临时便道18.2千米，浇筑涵洞基础337.7延米，开挖路基23.4万立方米，回填18.9万立方米，浇筑系梁8个、柱子12根。	征迁尾子剩余1处，农用地清表剩余0.6千米，树木剩余300余棵。	续建
39				G233克黄线路面大中修工程	市公路事业发展中心正在进行工程招投标。		

序号	责任领导	责任单位	责任人	项目名称	3月27日进展情况	存在问题	备注	
40	公茂礼	公路局	彭 华	327国道与225省道交汇路口改造工程	市交警支队正在制定改造方案，预计3月底完成。			
41		住房保障中心	王 鹏	棚户区改造	正在进行调查摸底。			
42				老旧住宅小区综合整治改造	设计院已实地考察，正在进行前期设计等工作。			
43		城投公司 交通运输局	陈贯波 袁清光	朱村沭河大桥建设工程	立项、可研、环评等前期手续已完成，等待淮委审核洪评手续。批复后，对图纸进行完善修改。	用地涉及基本农田约11亩。		
44		城投公司 住房和城乡建设局	陈贯波 尹相坤	供热管网 扩容工程	青云山路（沭河大街-S327）	正在进行设计挂网招标。		
					冠山路（常林大街-利城大街）	正在进行设计挂网招标。		
					沭新西街（青云山路-顺河路）	正在进行设计挂网招标。		
45		经济开发区	刘洪明	污水管网建设工程（15公里）	分4个标段实施，2标段已建设完成，3、4标段预计月底完工，完成总工程量的70%。	1标段因顶石问题，进展较慢。		
46				朝阳街道路建设	牛腿沟以东路段已完成；跨牛腿沟桥护栏已安装，牛腿沟以西地上附着物清理未完成，无新进展。	牛腿沟以西征迁、清障未完成。	续建	
47		临沭街道	高冬子	河滨综合农贸批发市场	蔬菜区正在清理场地；水果区已建成摊位房70个，计划5月份投入使用；拟在东北角与华诚超市合作建设商贸物流中心。	高压线需迁移，缺少66亩土地指标。		
48	曹洼农贸市场			一期农贸大棚正在铺设地板砖，计划月底建成；二期沿街楼、农贸大棚完成规划图设计。	二期工程缺乏土地指标。			
49	胡伟	卫生健康局	张明坤	县医院综合服务楼、放疗和医学感染楼项目	立项、规划许可手续办理已完成，正在进行图纸审查、造价评审等工作，准备招标相关材料。	与村居因土地补偿款存在分歧，无法办理不动产证。		