

临沭政务督查

沭政督字〔2018〕109号

临沭县人民政府办公室 关于2018年度实施的民生工程和民生实事 进展情况的通报

各镇人民政府、街道办事处，县直各单位，经济开发区管委会：

今年以来，全县各级各有关部门认真践行以人民为中心的发展思想，高度重视民生工程和民生实事，精心组织，周密实施，做了大量艰苦细致的工作，各项民生工程、民生实事扎实推进。截至9月25日，有8项民生工程（农村公路养护工程、城市彩化提升工程、二中高中校舍提升工程、六实小解决大班额项目、消防站建设、青石路路灯安装工程、店头镇0.3万亩高标准农田建设项目、县优质苹果示范基地项目）、5件民生实事（市级骨干

观测深井水位水温观测仪升级改造、银龄安康工程、美国白蛾飞防项目、农业支持保护补贴，发放义务兵优待金、退役士兵一次性经济补助和涉军“五类人员”生活费）已顺利完成；朝阳街西延、金正大公园、创业大厦、体育中心二期、沭河新村橡胶坝、郑山污水处理厂等 79 项工程及实事正在加速推进。

剩余 30 项民生工程及实事目前尚未正式启动或实施，其中，苍马山景区西入口道路、城市雕塑小品、县高级中学、苍源河实验学校、全民健身活动中心、工业学校餐厅扩建、天网二期工程升级改造等 7 个项目正在进行前期的图纸方案设计、手续报建、项目评审等工作；夹谷关旅游路、青石路道路改造、兴大西街清淤工程、城东一路、龙兴路、龙盘路、老旧小区改造、顺河西路、旅游交通指示牌增设，村级卫生室医疗设备、办公家具配备，检验检测中心建设等 12 个项目正在进行招投标或采购相关工作；利民街东段、城东一路、龙兴路、龙盘路、苍马山景区西入口道路、苍源河体育公园、顺河西路等 7 个项目正在进行征地拆迁相关工作；法院执行局便民执行指挥中心、蛟龙法庭审判用房，郑山卫生院整体搬迁、县医院综合服务楼、县医院感染楼等 4 个项目因项目土地问题暂未实施；红白理事会场所建设奖补等 1 个项目正在等待项目资金；农村社区温暖工程已确定试点，待供暖季正式启动；沭新街综合整治工程、兴大街西段道路改造工程、兴隆路南段道路建设工程、苍源河公园木栈道修复工程等 4 项工程暂缓实施。

以上项目中，有青石路道路改造、利民街东段道路建设、兴大西街清淤、城市雕塑小品建设、不动产数据库整合、红白理事会场所建设奖补、文化广场建设提升、县人民医院综合服务楼建设、县人民医院感染楼建设、郑山卫生院整体搬迁，法院执行局便民执行指挥中心、蛟龙法庭审判用房建设等 11 个项目连续 2 月以上无新进展。

当前即将进入第四季度，是完成全年任务目标的关键时期、冲刺阶段，各级各有关部门务必要高度重视，倒排工期、压茬推进，确保圆满完成各项工作任务。对于目前尚未正式启动或实施的民生工程及实事，单位主要负责同志要亲力亲为，紧抓关键环节，突破关键难点，力争尽快启动实施；尤其是工程类项目，要切实加快规划设计、土地征用、手续办理等前期工作，全力以赴抓落实、抓推进，确保按时完成各项工作任务。已开工的工程及实事要在保证工作质量和安全生产的前提下，快马加鞭、加速推进，确保按期或提前完成，早日发挥应有的效益。下一步，县政府办公室将持续加大通报力度，对工作进展迟缓、严重滞后时间节点的单位，在全县范围内予以通报批评。

附件：2018 年度实施的民生工程和民生实事进展情况汇总表

临沭县人民政府办公室

2018 年 9 月 26 日

附件

2018 年度实施的民生工程和民生实事进展情况汇总表

序号	责任领导	责任单位	项目名称	9月25日进展情况	8月22日进展情况
1	宋玉波	人民银行	农村金融综合服务点建设项目	全县236个行政村，已完成210个，完成率88.98%。	全县236个行政村，已完成208个，完成率88.14%。
2		玉山镇	夹谷关旅游路建设工程	东段路基回填已完成，小桥4个桥墩已完成，部分路段已上一、二层水稳，完成总工程量的30%。	地上附着物清理已完成，正在进行放线和弱电下地工作；东段正在施工。
3		交运局	老省道城北段改造工程	凌山头水库中桥、5座小桥正在进行桥梁下部结构施工，预制板完成103块，盖板涵1处已浇筑完成，3处正在浇筑；圆管涵5处已完成、2处正在施工；边沟施工完成300米，砌筑340米；韩村北桥正在进行基础浇筑、桥台垒砌；共取土10.15万立方，路基压实约3.5千米，回填3千米，完成总工程量的48%。	凌山头水库中桥、5座小桥正在进行桥梁结构施工，4处盖板涵正在结构施工，2处圆管涵正在进行垫层、周围混凝土浇筑；老路面铣刨450米，2处水塘正在进行清淤、换填；排水沟盖板浇筑完成300块；韩村北桥正在进行基础开挖、变道修筑；共取土5.54万立方米，路基压实3.3千米，回填1.6千米，完成总工程量的30%。
4			沭牛路北段改造工程	绿化工程的设计图纸正在进行评审。	全线主体工程、附属工程全部施工完毕，正在对绿化工程进行设计，完成总工程量的95%。
5			农村公路养护工程	已完成。	已完成。
6			沭赣路改造工程	全线主体工程已完工，总进度96%。计划9月底前启动绿化工程，10月底前全部完工。	标线、路缘石、流水槽已完工，全线绿化、安保设施等附属工程正在施工，总进度94.9%。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	9月25日进展情况	8月22日进展情况
7	宋玉波	住建局	水城建设工程	土地征收补偿款已拨付，其他工作无新进展。	临沭街道、郑山街道正在进行地上附着物清理，土地征收补偿报告已转财政局，林业局正在办理占用林地手续。老水泥厂（涉及施工范围内）正在拆迁，已协调施工单位进场。
8			村居硬化户户通工程	全县计划无害化厕所改造13500户，已完成15489户，完成率114.7%；计划硬化道路271万平方米，已完成163.7万平方米，完成率60.33%。	全县计划无害化厕所改造13500户，已完成15150户，超计划数1650户；计划硬化道路271万平方米，已完成91.8万平方米，完成率33.83%。
9			农村社区温暖工程	计划在石门镇金岭社区试点300户集中供暖，在临沭街道高湖村试点200户分散供暖试点和100户的小康楼供暖，在店头镇、曹庄镇分别开展200户分散试点供暖，计划10月份启动试点供热。	已确定在郑山街道财政所、沙店幼儿园等2个公共服务设施场所，石门镇金岭社区、临沭街道高湖村等2个社区，店头镇、曹庄镇等2个镇开展试点供热。
10			沭新街综合整治工程（冠山路—苍山路，光明路—振兴路）	暂缓实施。	无新进展，工程量清单已制定，正在制定招标控制价。
11			青石路道路改造工程（G327—兴大街）	计划10月1日开工建设。	无新进展，已制定招标控制价，正在办理招标投标手续。
12			兴大街西段道路改造工程（S225—金牛路）	暂缓实施。	无新进展，正在制定招标控制价，办理招标投标手续。
13			2018年城区基础设施维修维护工程	新修复路面1250平方米，修整路沿石20米，更换检查井井盖5个，清理下水道50米。	修复路面6300平方米，修整路沿石460米，安装警示桩1260个，更换检查井井盖105个，清理下水道350米，安装雨水管道350米，修补人行道3650平方米。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	9月25日进展情况	8月22日进展情况
14	宋玉波	住建局	利民街东段道路建设工程(苍山路—演武山路)	待富民社区拆迁完成后实施。	无新进展,正在进行拆迁。
15			城东一路道路建设工程(G327—泰安路)	9月13日开标,由青岛市第一市政工程有限公司中标,正在签订施工合同。	无新进展,图纸设计、工程量清单、招标控制价已完成,正在资格预审,预计9月上旬开标;夏庄河桥梁基础已开挖,道路两侧边沟开挖6000米,临沭街道正在对地上附着物进行清理。
16			龙兴路道路建设工程	9月13日开标,由青岛市第一市政工程有限公司中标,正在签订施工合同。已完成雨水、污水管沟开挖。	无新进展,图纸设计、工程量清单及招标控制价已完成,计划9月上旬开标,正在对地上附着物进行清理。
17			龙盘路道路建设工程	9月13日开标,由青岛市第一市政工程有限公司中标,正在签订施工合同。已完成雨水、污水管沟开挖。	无新进展,图纸设计、工程量清单及招标控制价已完成,计划9月上旬开标,正在对地上附着物进行清理。
18			兴隆路南段道路建设工程(成才街—朝阳街)	暂缓实施。	无新进展,道路规划改变,完成图纸重新设计;暂缓实施。
19			城区路灯改造提升工程及苍源河公园照明提升工程	225省道路灯改造工程已完成;苍源河公园已上报评审材料;完成总工程量的50%。	已处理线头110处,灯杆喷漆110套,更换维修28个路灯底座和接线井,修复线路280米,安装路灯33套;苍源河公园路灯已上报评审材料;完成总工程量的13%。
20			城市彩化提升工程	已完成。	已完成。计划下半年继续推进城区彩化。
21			苍源河公园木栈道修复工程	北区工程已暂缓实施。	无新进展,施工图设计完成,评审后进行招投标;南区已结合创城工作完成改造。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	9月25日进展情况	8月22日进展情况
22	宋玉波	住建局	金正大公园建设工程	1、南侧：已完成。 2、北侧：绿化栽植、主园路混凝土浇筑、广场廊架主体搭建、自来水管道路铺设、公厕墙体建设已完成，公园汀步完成40%，停车场铺装780平方米，完成工程总量的98%。	1、南侧：已完成。 2、北侧：管理办公室建设、土方回填、主排水铺设、滴灌铺设已完成，圆灯、景观灯柱、高塔灯已安装，正在布置监控，自来水管道路铺设2400米，停车场铺装350平方米，园路铺装850平方米，完成总工程量的94%。
23			常林大街综合整治工程	水稳砂铺筑、路沿石安装已完成，铺筑沥青60000平方米，人行道完成8000平方米，完成总工程量的95%。	污水、自来水、燃气管沟开挖完成，污水管道敷设完成。开挖土石方65000立方米，回填砂6万立方米，整理路南侧人行道基础16000平方米，人行道完成6500平方米，完成总工程量的80%。
24			城区供热扩容工程	金正大供热首站建设正在基础浇筑，供热管道正在铺设，完成总工程量的30%。	金正大首站施工队伍已进入工地。
25			城市供热管网建设工程	供热管道全长5900米，分6个标段实施，目前已开挖管沟1660米、焊接管道350米，计划10月底前完成管道铺设。	施工队伍已进入工地。
26			城区节日摆花工程	按照节假日安排有序推进。	正源路、沐新街、顺河路、利城街与苍山路交汇处等道路及节点更换草花10万盆。
27			森林公园续建工程	因拆迁问题，暂不具备施工条件。	栽植广玉兰4株，法桐65株，芝樱21万盆，红叶石楠球98株。
28			青石路路灯安装工程	已完成。	变压器、路灯安装已完成；部分线路老化，正在检修。
29		房产局	棚户区改造工程	郑山街道大韩庄407宅剩余8宅，其他无新进展。	郑山街道大韩庄407宅剩余11宅，临沐街道花园寺259宅全部完成，曹洼正在调查摸底，孙蒿科无新进展。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	9月25日进展情况	8月22日进展情况
30	宋玉波	房产局	老旧小区改造工程	已于9月19日开标，由金正阳建筑公司、春天建设、金大陆建筑公司中标，工程分6个标段实施，计划9月底开工建设。	项目评审已完成，正在进行挂网招投标。
31		规划局	城区控制性详细规划和城市设计修编	正在进行前期调研、资料收集工作，完成总工作量的75%。	北城区片区、南部老城区控规分图则已制作完成，正在进行前期调研、资料收集工作，完成总工作量的50%。
32			城市雕塑小品建设工程	无新进展。	正在与设计单位对接实施方案。
33		北城区建设指挥部办公室	顺河西路道路建设工程	9月19日挂网招投标，计划10月10日开标，正在进行地上附着物摸底及土地征收。	无新进展，已制定施工计划，完成施工图设计、立项、环评和可研，正在挂网招投标，研究工程发包方式，进行地上附着物摸底及土地征收。
34			正大街西段道路建设工程	9月13日开标，由青岛市第一市政工程有限公司中标，正在签订施工合同。换填部分开挖路基页岩。	正在挂网招投标，K1+300至120雨污水管道土方开挖完成，正在修建施工便道。
35			正大街西段地下综合管廊建设工程	9月13日开标，由青岛市第一市政工程有限公司中标，正在签订施工合同。主管廊支模板施工及底板浇筑完成，正在进行顶板浇筑；开挖路基1000米，换填页岩600米。	正在挂网招投标；管槽清理、管廊垫层、钢筋框架已完成，正在进行支模板施工、综合管廊开挖、土方外运。
36			青云山路北段道路建设工程	9月13日开标，由青岛市第一市政工程有限公司中标，正在签订施工合同。	正在挂网招投标，建筑垃圾清理、施工便道修建已完成。
37			青云山路北段地下综合管廊建设工程	9月13日开标，由青岛市第一市政工程有限公司中标，正在签订施工合同。	正在挂网招投标，主管廊已开挖1000米，剩余约200米。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	9月25日进展情况	8月22日进展情况
38	宋玉波	北城区建设指挥部办公室	苍源河体育公园建设工程	正在进行施工队入场选址。	正在筹备挂网招投标事宜,研究工程发包方式;施工图设计、立项、环评和可研已完成,正在制定施工计划,进行地上附着物摸底。
39			正大街苍源河大桥工程	正在进行北侧系梁开挖、南侧系梁钢筋绑扎、桩基施工等工作;支流河桥桥板吊装已完成,正在进行桥面铺装、钢筋绑扎,完成总工程量的80%。	无新进展,40米索塔全部浇筑完成,完成总工程量的91%;支流河桥2号北侧台帽浇筑完成,正在进行1号南侧盖梁钢筋和桥台基础垫层施工,完成总工程量的68%。
40		两区同建办	城乡建设用地增减挂钩	全县拆旧面积1181.26亩,完成新增耕地970.72亩;在建安置楼和老年房46栋1318户;玉山镇石河围里正在搬迁腾空。	全县拆旧复垦1054亩,预计可完成新增挂钩任务853亩,完成全年任务的80.47%;在建安置楼和老年房37栋1144户,青云镇大蔡庄签订协议153宅、郑山街道曹庄子一期完成入户评估,正在制定拆旧方案。
41		国土局	地上采空区恢复治理项目	正在施工,完成总工程量的95%。	正在施工,完成总工程量的92%。
42			2017年高标准农田建设项目	无新进展。	施工已完成,等待工程审计。
43			1:1000比例尺地形图测制及入库项目	苍源河以北片区外业现场调绘已完成,正在进行苍源河以南片区外业现场调绘;完成总工作量的80%。	空三加密及正摄影像图制作已完成,正在进行外业现场调绘。
44			不动产数据库整合	无新进展。	无新进展,正在进行存量数据整合,房地测绘关联等工作,已完成总工作量的90%。
45		法院	法院执行局便民执行指挥中心、蛟龙法庭审判用房建设项目	因土地指标未批复,无新进展。	无新进展,正在等待土地使用指标批复。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	9月25日进展情况	8月22日进展情况
46	宋玉波	老龄委	银龄安康工程	已完成。实现参保人数78041人,保额237.8万元。	各镇街保费收缴工作进入收尾阶段。
47		临沭街道	苍马山景区西入口道路建设工程	设计方案制作已完成,正在进行征地摸底。	无新进展,正在制作设计方案,进行征地摸底。
48		人防办	人防机动指挥信息处理系统项目	设备采购合同已签订。	县财政资金已经到位,等待市人防办统一部署采购。
49			人防指挥中心建设项目	1#楼1层浇筑已完成,正在主体施工。	基坑及东侧垫层施工已完成,正在进行筏板钢筋绑扎。
50			人民防空基本指挥所工程	无新进展。	轴体正在开模,主体结构完成75%。
51	于丽华	卫计局	计划生育特殊家庭扶助关怀资金	半年资金已发放到位,共向289人发放关怀资金83.168万元。	无新进展,已向财政申请资金,等待资金到位。
52			城镇其他居民独生子女父母奖励扶助	参照农村计划生育家庭奖励扶助标准执行,半年资金已发放到位,共向98人发放补助资金4.624万元。	摸底上报工作已完成,已向财政申请资金,等待资金到位。
53			困难企业独生子女父母一次性养老补助	该项目已合并至城镇其他居民独生子女父母奖励扶助执行。2016年1月22日前退休的尚未兑现的,按原政策执行,目前无人申报。	排查上报工作已完成,已向财政申请资金,等待资金到位。
54			郑山卫生院整体搬迁工程	无新进展。	无新进展,工程施工图、效果图设计已完成,对工程占用土地进行调整。
55			村级卫生室医疗设备、办公家具配备	摸底工作已完成,正在办理部分设备政府采购手续。	无新进展,正在与县财政对接,确定实施方案。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	9月25日进展情况	8月22日进展情况
56	于丽华	卫计局	卫生院门诊楼建设工程	店头镇卫生院、玉山镇卫生院、蛟龙镇卫生院、青云镇白旄卫生院已投入使用。	8家卫生院门诊完成初验，店头镇卫生院投入使用。
57			村级卫生室建设工程（96处卫生室）	已有72处投入使用，8处正在装饰，剩余16处拟与社区同步建设。	已建成80处，65处投入使用，15处正在装饰，剩余16处拟与社区改造同步建设。
58			村级卫生室提升改造工程	无新进展。	正在办理部分设备政府采购手续，计划年底前完成提升改造。
59			县人民医院综合服务楼建设工程	无新进展。	无新进展，正在进行图纸审查，因土地原因未动工。
60			县人民医院感染楼建设工程	无新进展。	无新进展，正在进行图纸审查，因土地原因未动工。
61			信息化建设项目	招投标已完成，由山东元真建设项目管理有限公司中标，正在进行施工准备工作。	已于6月4日开标，因有投标公司申请行政复议，项目暂缓。
62		人社局	创业大厦建设工程	主体工程已封顶，正在进行内部装饰和外部附属工程建设，完成总工程量的85%。	正在进行10层结构施工及其他楼层内外装饰，完成总工程量的80%。
63		教体局	北城实验学校幼儿园项目	9月19日开标，由金大陆建筑工程有限公司中标，目前项目已开工。	图审复审、评审预算已完成，已挂网招投标。
64			消除大班额工程（共18个项目）	完工项目1个，主体完工项目5个，基础完工项目4个，基础施工项目4个，预算评审项目4个。	完工项目1个，主体完工项目5个，基础施工项目4个，预算评审项目4个，图纸设计、手续报建项目4个。
65			标准化幼儿园工程（共6个项目）	六实小幼儿园、店头镇东大于科幼儿园已完工，北城实验学校幼教楼、青云镇界前完小幼儿园、大兴镇涝枝新村幼儿园3个项目基础在建，郑山街道曹官幼儿园即将开工。	六实小幼儿园已完工，店头镇东大于科幼儿园主体完工，北城实验学校幼教楼、青云镇界前完小幼儿园、郑山街道曹官幼儿园正在招标，苍源河实验学校幼儿园、大兴镇涝枝新村幼儿园正在进行投资评审。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	9月25日进展情况	8月22日进展情况
66	于丽华	教体局	县高级中学项目	PPP入库手续已通过省级审核。	无新进展，正在办理PPP项目入库手续。
67			苍源河实验学校项目	正在进行拉围挡、建工棚、通水通电等开工准备工作，继续进行图审和投资评审。	无新进展，正在进行图审和投资评审。
68			高中规范化建设工程（一中）	继续进行报告厅、会议室内部装修，完成工程量的99%。	正在进行报告厅、会议室内部装修，完成工程量的95%。
69			高中校舍提升工程（二中）	已完工。	工程基本完工，正在竣工清理。
70			解决大班额项目（六实小）	已完工。	工程已完工，等待验收。
71		体育中心	体育中心二期工程	训练馆外墙、比赛馆内墙、游泳馆内墙正在粉刷。	训练馆钢结构开始组装，内墙正在挂网；比赛馆内墙砌砖完成60%；游泳馆正在焊接钢结构。
72			全民健身活动中心建设工程	无新进展，正在办理土地使用证手续。	正在办理土地使用证及图纸设计预算、图纸审查等相关手续。
73		地震局	市级骨干观测深井水位水温观测仪升级改造工程	已完成。	已完成。全县4处市级骨干观测点运行正常。
74		工业学校	学校餐厅扩建工程	正在办理建设工程报建证和规划许可证，项目建设现场旧房已拆除。	项目选址意见书办理已完成，正在办理建设规划许可证；项目建设现场旧房正在腾空。
75		韩新华	公安局	禁毒基础设施建设工程	已于9月15日开工建设。
76	天网二期工程升级改造			建设申请、任务书、设备清单等手续正在审批。	无新进展，计划8月底进行项目评审，9月份招标实施，10月份开工建设。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	9月25日进展情况	8月22日进展情况
77	韩新华	消防大队	更新消防车辆装备	无新进展。	正在进行车辆生产。
78			消防站建设	已完成。	已建成并投入使用。
79		综合执法局	县工业废弃物安全填埋项目	项目场地清表、现场见证压实度取样检测已完成,环评报告已通过市评审中心评审,正在进行吊顶施工和物流道路路基回填等工作。	完成向设计院提资工作,正在进行防渗系统施工招标及除臭系统设备招标签报工作,项目场地清表完成85%,池塘清淤完成50%,临建办公区楼地面施工完成80%,水电施工完成70%,吊顶施工完成50%。
80		检验检测中心	检验检测中心建设项目	正在进行设备采购招标限价评审,即将招标。	无新进展,前期准备已完成,待资金到位后推进项目。
81	王淑军	供销联社	农产品交易市场建设工程	正在进行垒墙施工,完成总工程量的70%。	主体框架建设已完成。
82		开发办	临沭街道0.9万亩高标准农田建设项目	新建扬水站10座,新硬化路面100米,完成总工程量的85%。	无新进展,建设大口井13眼,桥涵89座,硬化路完成3350米,完成总工程量的80%。
83			店头镇0.3万亩高标准农田建设项目	已完成。	已完成。建设扬水站4座,大口井3眼,过路涵、进地涵82个,灌溉管道20000米,硬化水泥道路795米,建设砂石道路3.78公里,开挖排水沟2760米,汪塘清淤1处。
84		农业局	农业支持保护补贴	已完成。	已完成,共为全县11.1万户发放补贴资金7081万元。
85			新型职业农民培育项目	已有237人报名参加培训,具体时间待上级下达计划后组织实施。	培育计划暂未下达,已召开新型职业农民培育工作部署会议,根据往年惯例开展职业农民招生工作,计划8月底前完成。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	9月25日进展情况	8月22日进展情况
86	王淑军	粮食局	县级储备粮库改扩建工程	沿街办公楼二层正在浇灌柱体,一号仓正在垒墙施工,完成总工程量的70%。	正在垒墙施工,完成总工程量的63%。
87		林业局	县优质苹果示范基地项目	已完成。	已完成,共栽植500亩。
88			美国白蛾飞防项目	已完成。	已完成。共完成50万亩飞防任务。
89			编制省级森林城市总体规划	正在进行规划初稿编制,完成总工作量的80%。	实地调研、基础材料收集已完成,正在进行规划编制。
90		农机局	农机购置补贴	分两批办理,目前第一批已完成,共发放补贴资金2000万元;第二批计划10月中旬完成,发放资金400万元。	进入资金拨付阶段,已使用补贴资金1500万元,占比62.5%,计划8月底前全部办理完成。
91			土地深松和秸秆还田项目	因农时原因,无新进展。	无新进展,土地深松面积完成近4万亩,麦季秸秆还田面积超20万亩。
92		旅游局	旅游交通指示牌增设工程	工程评审已完成,即将招投标。	县财政部门正在审核工程建设材料。
93		沭河古道景区管理处	沭河古道苗木管护工程	正在对景区低洼地带绿化苗木进行排涝、加固、扶正和病虫害防治。	丹霞地貌西侧正在进行紫叶李除草;大岱村西侧进行柳树施肥并诊断防治病虫害。
94		扶贫办	贫困村提升工程	1、混凝土路面建设:新完成6531米,共完成16860米。 2、社区服务中心:石门镇刘棠村、王岔河村,大兴镇大高埠村完成地基钎探,石门镇大官庄村、大兴镇西林村完成地基开挖。	刘棠村完成混凝土路面建设1380米,张巡会前村完成3133米,张巡会后村完成1350米,刘巡会村完成1964米,文岔河村完成1600米,大峪子村完成602米,东埠子村完成300米,共完成10329米。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	9月25日进展情况	8月22日进展情况
95	王淑军	水利局	沭河新村橡胶坝建设工程	主体工程建设、机电设备安装、管理防汛道路硬化已完成,剩余管理房建设,完成总工程量的99%。	主体工程已经完成,管理及附属设施正在施工,完成总工程量的95%。
96			2018年度农村饮水安全巩固提升工程(共203个自然村)	已开工15个村,其中,店头镇东八里村、西刘官庄村,石门镇老门湖村、曹庄镇东山前村等4个村级管网改造已完成。	正在实施店头镇东八里村、西刘官庄村,石门镇老门湖村等3个村庄的村级管网改造。
97			沭河滨河大道工程	327国道以北段种植土覆设已完成,正在进行水稳铺设,已铺设3.7千米,完成总工程量的90%。	327国道以南段和国道下穿工程已完成,327国道以北段完成三里桥、8座涵洞、防洪堤土方工程建设和风化页岩封顶,正在进行种植土覆设,完成总工程量的88%。
98		环保局	县工业废弃物综合处理项目	危险废物收储许可证相关申请材料已上报市环保局。	工程基本完工,正在申请办理危险废物收储许可证,进行后期工程完善。
99			水质自动监测站建设工程	大兴桥段面水质自动监测站已建成;苍源河于科桥断面监测自动站,县财政部门正在评审;牛腿沟曹庄子桥断面监测自动站,正在申请变更建设地点。	大兴桥段面水质自动监测站已建成;苍源河于科桥断面、牛腿沟曹庄子桥断面监测自动站因图纸变更,正在重新申报评审。
100		桑睿	民政局	城乡低保救助	8月低保资金已发放,其中城市低保409户674人18.3万元,农村低保9340户11026人204.9万元;正在调整9月低保。
101	农村五保供养			8月五保供养资金已发放,为1129人发放供养资金46.1万元;正在对9月五保供养人员进行调整。	7月五保供养资金已发放,为1130人发放供养资金46.1万元;正在对8月五保供养人员进行调整。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	9月25日进展情况	8月22日进展情况
102	桑 睿	民政局	医疗救助	正在对三季度档案材料进行审核。	二季度医疗救助 2573 人次发放救助金 246.8 万元 ,正在收集整理三季度档案材料。
103			发放孤儿和困境儿童基本生活费	三季度为 129 名孤儿发放生活费 28.8 万元 ,为 53 名困境儿童发放基本生活费 3.97 万元。	二季度为 123 名孤儿发放生活费 26.28 万元 ,为 58 名困境儿童发放基本生活费 4.55 万元 ,正在核算三季度孤儿和困境儿童基本生活费。
104			发放义务兵优待金、退役士兵一次性经济补助和涉军“五类人员”生活费	已完成。	已完成。共发放义务兵优待金 638.79 万元 ,追发往年优待金 3.2 万元 ;为 245 名自主就业退役士兵发放一次性经济补助 503.1 万元。
105			惠民殡葬	已减免 297 万元。	已减免 269 万元。
106			红白理事会场所建设奖补	无新进展。	无新进展 ,已向县财政申请 20 个场所的财政拨付奖补资金约 190 万元。
107			农村公益性公墓建设奖补 (6400个)	已开工建设 7 处 ,建成 4420 个 ,完成总工程量的 69%。	已开工建设 5 处 ,建成 3876 个 ,完成总工程量的 60.6%。
108			敬老院改造提升工程	蛟龙敬老院 9 月 19 日已通过初步验收 ;石门敬老院正在进行二层建设 ;玉山敬老院正在开挖地基。	蛟龙敬老院门窗安装完成 ,室内暖气片正在安装 ;石门敬老院正在主体建设 ;玉山敬老院正在地基施工。
109			残联	残疾人康复救助项目	新组织实施白内障复明手术审批 43 例 ,新增贫困精神病患者住院、服药 36 例。
110		残疾人社会保障项目		为新入学大中专残疾学生发放一次性助学金项目已完成摸底工作 ,正在收集材料。	16-54 周岁农村重度残疾人代缴最低档次养老保险费已完成 ;为 5 月 31 日前所有持证残疾人购买意外伤害保险 ;为新入学大中专残疾学生发放一次性助学金项目待 2018 年度新生入学后实施。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	9月25日进展情况	8月22日进展情况
111	桑 睿	残联	县残疾人托养中心建设工程	正在进行主体楼内部装饰及托养中心楼前路面硬化、绿化，完成总工程量的85%。	主体楼内部4层地砖铺设、外墙窗户玻璃安装已完成，完成总工程量的82%。
112		广电台	广播电视发射塔建设工程	发射塔机房招标评审已完成，正在研究招标方式；塔体已进场，正在安装。	正在进行发射塔塔体生产、机房招标评审；计划近期到青岛明珠钢结构建筑有限公司实地取样质检。
113		文广新局	文化广场建设提升工程	无新进展，计划近期启动第二批次验收。	无新进展，新建标准化文化广场21处，基层综合性文化服务中心23处，乡村记忆馆10处。
114			博物馆布展项目	无新进展。	已有5家策划布展公司出具视频方案；展陈大纲修订、文管所库房防盗门安装已完成。
115			农村文化建设项目	“钻石文化广场文化艺术节”已演出5场；“一村一年一场戏”演出155场；“一村一月一场电影”已放映2145场次。	“钻石文化广场文化艺术节”已演出4场，“一村一年一场戏”演出96场，“一村一月一场电影”放映1530场次。
116	刘洪明	经济开发区	郑山污水处理厂建设工程	正在建设生化池、深度处理池、储泥池、二沉池，完成总工程量的80%。	正在建设生化池、深度处理池、储泥池、二沉池，完成总工程量的73%。
117			兴大西街清淤工程（225省道—金牛路）	9月中旬完成财政评审，计划9月底前开工。	无新进展，工程量清单已制定，正在制定招标控制价、办理招投标手续。
118			朝阳街西延道路建设工程（光大集团墙西—青石路）	无新进展。	已完成水稳砂铺筑1900米，安装大理石3800米，沥青铺筑1900米，边沟开挖500米，正在进行跨牛腿沟桥梁施工。
119		供电公司	冠山220千伏变电站110、35千伏送出工程	110千伏送出工程完成基础开挖46基，浇制44基，完成总工程量的35.8%；35千伏送出工程完成基础开挖25基，浇制19基，组塔10基，完成总工程量的49%。	110千伏送出工程完成基础开挖29基，浇制22基，完成总工程量的24%；35千伏送出工程完成基础开挖21基，浇制12基，组塔8基，完成总工程量的21%。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	9月25日进展情况	8月22日进展情况
120	刘洪明	供电公司	110千伏利城站增容、110千伏大兴站扩建工程	利城主变增容工程#2主变已拆除，50MVA主变基础制作已完成，完成总量的10%；大兴站扩建工程无新进展，完成总量的60%。	利城站主变增容工程土建队伍招标已完成，完成总工程量的7%；大兴站扩建工程完成总工程量60%。
121			2018年10千伏及以下农网升级改造工程	已开工166个，开工率80.19%；0竣工121个，竣工率58.45%。	已开工133个，开工率64.25%，竣工60个，竣工率28.99%。
122			冠山220千伏输变电工程	无新进展，正在进行设备联调。	完成工程总量的99%，正在进行设备联调。