

临沭政务督查

沭政督字〔2020〕41号

临沭县人民政府办公室 关于2020年度重点民生工程进展情况的 通报

各镇人民政府、街道办事处，县直各部门单位，经济开发区管委会：

今年以来，全县各级各部门认真贯彻落实县委县政府关于民生工作的决策部署，克服各种不利影响，精心组织，周密实施，做了大量艰苦细致的工作，各项重点民生工程扎实推进。

截至8月29日，50项重点民生工程中，农村危房改造、农村饮水安全和信息化等**2**个项目已完成；郑山输变电、苍源河实验学校、正大街西段等**33**个项目正在稳步推进、加快实施；高级中学、城市公益性公墓、水城建设、苍源河体育公园、顺河西路、城区道路亮化、县乡道改造、经开区工业供水、孙蒿科拆迁还建、化解大班额拆迁还建等**10**个项目推进缓慢；农村中小学塑胶操

场、城区景观照明亮化提升、正大街东延、城区道路亮化、县中医医院门诊综合楼等**5个项目**推进受阻。

当前即将进入9月份，金九银十，正是抓项目、推工程的黄金时期。对此，各级各部门要高度重视，紧抓有利时机，全力推动项目进展。针对前期水患影响，县应急管理、农业农村、水利、住建、交运等部门要全面排查农田水利、道路桥梁、防汛应急等设施水毁情况，抓紧时间修缮提升、消除隐患，确保群众生命财产安全。针对城东一路、正大街、青云山路、苍源河实验学校、苍源河体育公园等涉及年终高质量发展现场观摩的项目，要倒排工期，全力推进，确保9月底前达到观摩要求。下一步，县政府办公室将持续加大调度通报力度，坚持正向激励和反向倒逼相结合，对工作措施有力、推进较快的予以通报表扬；对工作进展迟缓、严重滞后时间节点的，在全县范围内予以通报批评。

附件：2020年度重点民生工程进展情况汇总表

临沭县人民政府办公室

2020年8月30日

附件

2020年度重点民生工程进展情况汇总表

序号	责任领导	责任单位	项目名称	7月24日进展情况	8月29日进展情况	存在问题	备注
1	朱凤华	供电公司	110KV 郑山输变电	推进正常，继续安装主控楼钢结构，完成总工程量的35%。	推进正常，完成主控楼钢结构安装，正在进行附属设施施工，完成总工程量的53%。		
2			10KV 农网升级改造	推进正常，2019年追加投资的27个单体项目已全部完成；2020年50个单体项目已开工28个，竣工投产9个。	推进正常，2019年追加投资的27个单体项目已全部完成；2020年50个单体项目已开工40个，竣工投产28个。		
3		曹庄镇	朱村整体提升改造	推进正常，片区拆迁剩余2户2宅，正在清运渣土；完成现场地勘、施工图设计，正在确定施工队伍，进行预算。	推进正常。手续方面，完成施工图设计，正在办理用地及水土保持手续；工程方面，已签署好运角提升工程施工合同，金明寓公司已入场；场馆建设方面，完成资料搜集汇总，计划本周与布展公司对接场馆设计方案。		城投
4	于丽华	教体局	化解城区大班额 (新建3所、改建8所)	推进正常，五实小、二初、街道二小、四实小等4个项目正在进行内外装饰，三实小幼儿园、街道中心小学综合楼、四实小综合楼等3个项目正在进行内外粉，一实小主体二层在建，二实小即将开工，三初、红石湖学校等2个项目完成招标，中山路小学正在挂网招标。	推进正常，三初改造项目、五实小教学楼、二初教学楼、临沭街道二小幼教楼、街道中心小学综合楼等5个项目已完成，四实小教学楼及综合楼、三实小幼儿园等2个项目正在内外装饰，一实小主体完成，二实小基础在建，红石湖学校即将开工，中山路小学正在挂网招标。	红石湖学校缺少二期土地指标44亩。	
5			农村标准化幼儿园 (新建1处、改扩建5处)	推进正常，姜屯幼儿园改造完成，郑山中心幼儿园项目正在室外改造，石门前庄幼儿园、白旄幼儿园、玉山半里幼儿园等3个项目正在挂网招标，青云爱龙幼儿园即将招标。	推进正常，郑山中心幼儿园、姜屯幼儿园等2个改造项目已完成，石门前庄幼儿园、白旄幼儿园、玉山半里幼儿园等3个项目基础在建，青云爱龙幼儿园正在挂网招标。		

序号	责任领导	责任单位	项目名称	7月24日进展情况	8月29日进展情况	存在问题	备注
6	于丽华	教体局	农村中小学塑胶操场(3个)	暂缓实施。蛟龙中学操场正在进行投资评审, 青云中心小学、五初准备评审。	暂缓实施。		
7			苍源河实验学校	推进正常, 幼教楼、小学楼正在外部粉刷。	推进正常, 幼教楼、小学楼正在内外装饰。	南沟头拆迁尾子。	续建
8			高级中学	推进缓慢, 准备进行项目资本方招标。	无新进展, 推进缓慢。	缺少土地指标 111 亩。	
9		民政局	城市公益性公墓	推进缓慢, 围墙搭建施工正在评审, 即将动工。	推进缓慢, 公墓规划方案正在修改, 围墙建设正在招投标。	地类调整未完成。	续建
10		体育中心	社区全民健身中心	推进正常, 完成钢结构、土建施工, 正在生产、制作玻璃幕墙。	推进正常, 正在安装玻璃幕墙。		
11	公茂礼	综合执法局	城市基础设施维护	推进正常, 完成路面损坏、覆沥青路面、雨污水井盖、人行道盖板、路沿石等 1189 处设施维护。	推进正常, 完成路面损坏、覆沥青路面、雨污水井盖、人行道盖板、路沿石等 1322 处设施维护。		
12		自然资源局	土地增减挂(1320亩)	推进正常, 大兴镇新龙岗一期 303 宅已拆除 283 宅、面积 143 亩; 店头镇东措庄 440 宅已拆除 433 宅、面积 200 亩; 曹庄镇大哨 300 宅已拆除 250 宅、面积 125 亩, 项目区均正在复垦。	无新进展。		城投
13			五大矿区整合及综合整治	推进正常, 9 个关闭矿坑已整合 4 个, 剩余 5 个矿坑正在制定方案、协调推进; 5 大矿区 7 个矿山中, 3 处已完成道路硬化、厂棚建设。	无新进展。		城投
14		住建局	水城建设	推进缓慢, 临光水泥厂院内池塘景观路垫层浇筑完成; 河道绿化完成总工程量的 75%; 部分路段继续实施流水槽砌筑、路沿石安装、电缆沟砌筑等工作。	推进缓慢, 污水管道 5.6 公里已完成 4.5 公里, 景观路 19.6 公里已完成 16.7 公里, 绿化 25 万平方米已完成 18 万平方米。	占迁尾子尚未拆除。	续建

序号	责任领导	责任单位	项目名称	7月24日进展情况	8月29日进展情况	存在问题	备注
15	公茂礼	住建局	苍源河体育公园	推进缓慢,草坪以外植被栽植完成,正在装饰景观桥,安装路沿石、排水管。	推进缓慢,新栽植水生植物1600平方米,硬化龙窝干渠北侧混凝土便道300平方米,回填整平儿童游乐沙滩4000平方米。		续建
16			城区景观照明亮化提升	推进受阻,无新进展。2019年度沭新街、沭河大街两侧及红石湖公园等景观亮化基本完工,正在进行收方及决算。	推进受阻,无新进展。		
17			新热电厂建设	推进正常,收购协议已签订,土地已变更至供暖公司。	推进正常,营业执照、供电许可证已变更,正在办理售电、排污手续。		城投
18			正大街西段	推进正常,水稳铺设已完成,管廊施工完成2000米,雨污水管道开挖2000米、埋设1050米,完成总工程量的75%。	推进正常,完成主路面路沿石安装,正在辅道施工,陡沟河以东段完成沥青铺筑。	中沟头2户尾子。	续建
19			青云山北段	推进正常,水稳铺设、管廊施工已完成,雨污水管道开挖200米,完成总工程量的80%。	推进正常,管主车道水稳铺设及管廊施工全部完成,正在施工雨污水管道。		续建
20			顺河西路	推进缓慢,页岩回填1170米,安装雨水管道1730米、污水管道960米,完成总工程量的55%。	无新进展,推进缓慢。	占迁清理未完成;正大街以北段需调整土地利用规划。	续建
21			城东一路	推进正常,水稳铺筑、雨污水管道安装全部完成,铺筑路沿石6000米,完成总工程量的80%。	推进正常,路面底层沥青铺筑完成,雨污水管道安装完成95%,路沿石铺筑完成90%。		续建
22			泰安路东延	推进正常,主路面全线通车,雨水管沟开挖2500米、安装管道2200米,剩余绿化和部分雨污水管道,完成总工程量的90%。	推进正常,主路面全线通车,雨水管沟开挖4000米、安装管道2200米。		续建

序号	责任领导	责任单位	项目名称	7月24日进展情况	8月29日进展情况	存在问题	备注
23	公茂礼	住建局	苍山路中段综合整治（沭河大街-兴大街）	推进正常，完成苍马街、滨海街西侧渠化及沭新街至育新街人行道，安装路沿石 2500 米，完成总工程量的 75%。	推进正常，全线路面拓宽硬化已完成，即将铺筑沥青。		
24			正大街东延	无新进展，推进受阻。 今年实施苍山路至城东一路段 1930 米主路建设，目前尚未开展。	无新进展，推进受阻。	需明确责任主体。	
25			城区道路亮化	无新进展，推进受阻。 正在与原施工单位履行合同解除手续，评审施工资料。	推进缓慢， 城区部分主要干道路灯维护改造已挂网招投标。		
26			清源污水处理厂扩建	推进正常，设备安装剩余南侧二沉池，完成总工程量的 90%。	推进正常，土建已完成，南二沉池设备已进场，正在安装，完成总工程量的 93%。		续建
27			农村危房改造	第一批已完成。 即时追加危房改造 251 户，完成 192 户，完成率 76%。	第一批已完成。 即时追加危房改造 258 户已全部完成。		
28			改厕管护提升及公厕建设（263 处农村公厕）	推进正常，完成管护平台建设，6 处集中处理点全部建成投运；农村公厕开工 225 处、完成 175 处。	推进正常，完成改厕后续管护平台建设；6 处集中处理点全部建成投运；农村公厕开工 225 处，完成 216 处。	部分村居公厕缺少建设用地。	
29			清洁取暖（2401 户）	无新进展，正在考察供暖方式，组织招投标及政府采购工作。	无新进展。	省市补助资金尚未到位。	
30			住保中心	老旧小区改造（维修维护 12 个）	推进缓慢， 正在招投标，实施弱电施工。	推进正常，已全面开工实施。	
31		棚户区改造		推进正常，孙沟 383 宅、宋岭 245 户已完成，泉里井 702 宅完成 673 宅。	推进正常，孙沟 383 宅、宋岭 245 户已完成，泉里井 683 宅，已完成 659 宅。		城投
32		交运局	朱村沭河大桥及引线工程	推进正常，22 个桥墩下部结构全部完成，92 片箱梁制作完成 35 片；正在对于庄子村西侧至河堰道路路基回填压实，滨河路吴家月庄村至顶子村段封闭施工，完成总工程量的 58%。	推进正常，22 个桥墩下部结构全部完成，92 片箱梁累计制作完成 40 片，架设 20 片；沭河西岸正在平整路基，东岸正在进行穿涵施工，完成总工程量的 63%。		续建 城投

序号	责任领导	责任单位	项目名称	7月24日进展情况	8月29日进展情况	存在问题	备注
33	公茂礼	交运局	农村公路“三年集中攻坚” (今年任务 87 公里)	推进正常，完成路基 72 公里、水稳摊铺 70 公里、路面铺筑 58 公里，完成总工程量的 92%。	无新进展，推进正常。新铺筑水稳 4 公里，完成总工程量的 94%。		续建
34			农村通户道路硬化 (约 76.5 万平方米)	推进正常，完成 52.2 万平方米，完成总工程量的 68.18%。	推进正常，完成 55.5 万平方米，完成总工程量的 72.46%。		
35			县乡道改造	无新进展，推进缓慢。	无新进展，推进缓慢。		
36			青云镇美丽乡村道路	推进正常，主体工程、附属设施已完成，正在进行路沿石施工。	无新进展，推进正常。		
37		公路中心	岚罗高速临沭段	推进正常，涵洞工程全部完成，路基工程完成 98.5%，路面工程完成 20%，桥梁工程完成 99%，累计完成投资 5.62 亿元，占总投资的 56.8%。	推进正常，涵洞工程全部完成，路基工程完成 98.5%，路面工程完成 38%，桥梁工程完成 99%，累计完成投资 6.7 亿元，占总投资的 67.7%。		续建
38		党校	新党校	推进正常，1#综合楼正在主体 1 层施工，2#文体楼垫层浇筑完成，正在进行锚杆施工，3#报告厅正在清槽，4#餐厅楼锚杆施工完成，5#、6#学员公寓楼正在进行二次结构施工。	推进正常，1#综合楼二层完成；2#文体楼锚杆完成，正在防水施工；3#报告厅清槽完成，正在垫层施工；4#餐厅楼墙柱钢筋、模板施工完成；5#学员公寓楼正在垒墙；6#学员公寓楼正在二次结构施工。		
39		城投公司	经开区工业供水	无新进展，推进受阻。已安装临时用水。	推进缓慢，用地已批复，正在完善手续。	土地手续未完成。	
40		临沭街道	孙蒿科拆迁还建	推进缓慢，光明路东侧还建区正在基础施工、西侧 43 套住宅正在主体施工。	推进缓慢，光明路东侧还建区垫层施工已完成，正在进行施工准备工作，西侧 43 套住宅即将封顶。		城投
41			化解大班额拆迁还建	推进缓慢，二初、税务局家属院还建区正在主体施工；街道二小还建区正在规划设计；四实小还建区正在进行土地成本审核，即将挂牌出让。	推进缓慢，二初、税务局家属院还建区主体即将封顶；街道二小还建区完成设计规划；四实小项目完成成本审核，即将挂牌出让。		城投

序号	责任领导	责任单位	项目名称	7月24日进展情况	8月29日进展情况	存在问题	备注
42	陆永春	生态环境分局	农村生活污水治理	推进正常，总体方案编制和工程设计已完成。其中，饮用水源地保护项目、乡村振兴重大专项资金项目正在办理施工、监理单位采购；农村生活污水治理试点补助项目完成方案编制和工程设计，正在评审。	推进正常，饮用水源地保护项目、乡村振兴重大专项资金项目即将签合同；农村生活污水治理试点补助项目正在完善设计。		
43		水利局	农村饮水安全和信息化	已完成。	已完成。		续建 城投
44			凌山头水库除险加固	推进正常，主体工程已完成，正在进行溢洪闸附属工程施工，砌筑坝后排水沟。	推进正常，主体工程已完成，正在进行附属设施施工。		
45			小型水库除险加固	推进正常，22座小型水库主体工程全部完成，正在收尾。	无新进展，推进正常。		
46		文旅局	基层文化服务中心(20处)和乡村记忆馆(10处)	推进正常，基层文化服务中心完工5处，9处正在施工，2处正在招投标，4处正在规划设计；乡村记忆馆完工4处，6处正在建设。	推进正常，基层文化服务中心完工6处，8处正在施工，1处正在招投标，1处完成选址，4处正在规划设计；乡村记忆馆完工5处，5处正在建设。		
47		扶贫办	贫困村提升	推进正常，道路硬化方面，临沭街道、石门镇、大兴镇已完成，蛟龙镇完成2430平方米、青云镇完成12100平方米、玉山镇完成70000平方米、店头镇完成17200平方米；路灯安装无新进展；115处村级活动场所开工1处。	推进正常，道路硬化方面，大兴镇、石门镇、临沭街道全部完成，店头镇完成17200平方米；玉山镇完成70000平方米；青云镇完成16300平方米；蛟龙镇完成4320平方米；路灯安装方面，8个镇街已完成，蛟龙镇安装183盏；115处村级活动场所开工1处。		城投

序号	责任领导	责任单位	项目名称	7月24日进展情况	8月29日进展情况	存在问题	备注
48	陆永春	畜牧中心	畜禽粪污资源化利用整县推进	推进正常，8家粪污收集处理中心2家已完成、3家正在建设；83家规模化养殖场改造提升粪污处理设施已开工55家、完工7家。	推进正常，8个粪污收集处理中心2家已完成、3家正在建设；83家规模化养殖场改造提升粪污处理设施已开工55家、完工8家。		
49		卫健局	县医院综服楼、感染楼	放疗核医学感染楼正在进行外墙抹灰及空调、消防系统安装；综合服务楼完成一层顶板浇筑，正在进行二层钢筋绑扎。	放疗核医学感染楼完成内外墙砌筑及抹灰，正在铺装地砖，安装空调、消防等设施；综合服务楼完成一层顶板浇筑，正在进行二层钢筋绑扎。		续建
50			县中医医院门诊综合楼	无新进展，推进受阻。	无新进展，推进受阻。	拆迁进展较慢。	城投