

# 临沭政务督查

沭政督字〔2018〕83号

---

## 临沭县人民政府办公室 关于2018年度实施的民生工程和民生实事 进展情况的通报

各镇人民政府、街道办事处，县直各单位，经济开发区管委会：

今年以来，全县各级各有关部门认真践行以人民为中心的发展思想，高度重视民生工程和民生实事，精心组织，周密实施，做了大量艰苦细致的工作，各项民生工程、民生实事扎实推进。截至7月23日，90个工程类项目有3个项目已完成、54个项目正在建设，完成率、开工率分别为3.3%和60%；34项民生实事有4项已完成、25项正在有序推进，完成率、推进率分别为11.8%和73.5%。其中，城市彩化提升工程、市级骨干观测深井水位水温观测仪升级改造、更新消防车辆装备、店头镇0.3万亩高标准农田建设项目、临沭县优质苹果示范基地项目、美国白蛾飞

防项目、发放义务兵优待金、退役士兵一次性经济补助和涉军“五类人员”生活费等 7 个项目已完成；朝阳街西延、金正大公园、创业大厦、体育中心二期、消防站建设、沐河新村橡胶坝、郑山污水处理厂等 79 个项目已正在稳步推进；高级中学、苍马山景区西入口道路建设等 37 个项目正在办理前期手续或尚未启动；智慧教育云平台 1 个项目取消。从整体情况来看，多数民生工程、民生实事能够按照节点计划积极推进，但部分项目仍存在节奏不紧、推进缓慢等问题。

当前即将进入八月份，正是完成全年目标任务的关键时期、加速阶段。全县各级各有关部门务必要引起高度重视，切实增强大局意识、责任意识、看齐意识，严格按照年初确定的各项工作要求，进一步加快工作进度；已开工的项目要在保证工程质量和安全生产的前提下，快马加鞭、加速推进；尚未正式启动或实施的民生工作，责任主体单位要以问题为导向，精准发力，认真分析薄弱环节，完善工作措施，争取尽快启动；尤其是工程类项目，要切实加快规划设计、土地征用、手续办理等前期工作，全力以赴抓落实、抓推进，确保按时完成各项工作任务。下一步，县政府办公室将持续加大通报力度，对工作进展迟缓、严重滞后时间节点的单位，在全县范围内予以通报批评。

附件：2018 年度实施的民生工程和民生实事进展情况汇总表

临沭县人民政府办公室

2018 年 7 月 23 日

## 附件

## 2018年度实施的民生工程和民生实事进展情况汇总表

序号	责任领导	责任单位	项目名称	7月23日进展情况	6月27日进展情况
1	宋玉波	人民银行	农村金融综合服务点建设项目	全县236个行政村，已完成206个，完成率87.29%。	全县236个行政村，已完成190个，完成率80.5%。
2		玉山镇交运局	夹谷关旅游路建设工程	施工图评审已完成，正在挂网招投标；征地工作已完成，正在清理地上附着物。	红线范围内地上附着物评审已完成，正在进行招标准备工作。
3		交运局	老省道城北段改造工程	已完成招标工作，中标单位为天元建设集团有限公司，拆迁、清障工作已完成，正在处理加宽段路基，凌山头水库中桥、5座小桥、4处盖板涵、边沟砌筑正在施工，完成总工程量的15%。	施工图设计、评审已完成，于6月15日挂网招投标，计划7月5日开标；红线范围内拆迁、地上附着物清理基本完成，道路已封闭；原道路排水沟正在整平压实，已完成3000米；原地面测量完成7.5公里。
4			沭牛路北段改造工程	全线主体工程已完工，路缘石铺设、标线施画已完成，8个停车港湾完成4个，排水设施及安保设施正在施工，完成总工程量的82%。	路基、路肩土填筑和主线圆管涵、盖板涵、线外涵施工已完成，两层水稳施工完成，下面层沥青路面施工6公里，路缘石铺设9公里，完成总工程量的70%。
5			农村公路养护工程	对沭牛路南段、观石路、老省道城南段、老国道城东段、大册路、朱韩路、唐湾路、周大路、沭郯路挖补维修已完成，热沥青碎石封层施工完毕，标线施画已完成80%，总进度96%。	沭牛路南段、观石路、老省道城南段、老国道城东段等挖补维修已完成，正在进行热沥青碎石封层施工，完成总工程量的90%。
6			沭赣路改造工程	全线主体工程已完工，全线路缘石、绿化、安保设施等附属工程正在施工中，总进度93.7%。	主体工程已完工通车，路缘石、绿化、安保设施等附属工程正在施工，完成总工程量的93%。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	7月23日进展情况	6月27日进展情况
7	宋玉波	住建局	水城建设工程	临沭街道、郑山街道正在进行地上附着物清理，夏庄河临光水泥厂段土地测量已完成，正在办理土地征收手续并组织拆迁，陡沟河正在进行桥梁施工。	临沭街道、郑山街道正在进行土地测量及清障，施工单位已进场勘察、放线，部分区域准备进场施工。
8			村居硬化户户通工程	全县计划无害化厕所改造13500户，已完成11834户，占总数的87.66%；计划硬化道路271万平方米，已完成59.45万平方米，占总数的21.94%。	全县计划无害化厕所改造13500户，已完成7312户，占总数的54.16%；计划硬化道路271万平方米，已完成15.58万平方米，占总数的5.75%。
9			农村社区温暖工程	7月5日聘请相关专家到家家乐公司就秸秆采暖循环利用项目进行论证，积极筹备在郑山街道、石门镇、曹庄镇等新建社区进行试点供热，拟在试点范围内成型压块机以补贴的形式给予50%的资金补助，取暖炉具按70%的标准给予补助。	暂无进展，正在进行前期调研，目前上级暂无扶持政策，正在研究供暖方式。
10			沭新街综合整治工程（冠山路—苍山路，光明路—振兴路）	暂无进展。	暂无进展，工程量清单已制定，正在制定招标控制价。
11			青石路道路改造工程（G327—兴大街）	已制定招标控制价，正在办理招投标手续。	暂无进展，工程量清单已制定，正在制定招标控制价。
12			兴大街西段道路改造工程（S225—金牛路）	正在制定招标控制价，办理招投标手续。	暂无进展，工程量清单已制定，正在制定招标控制价。
13			2018年城区基础设施维修维护工程	暂无进展。	修复路面5900平方米，修整路沿石460米，安装警示桩1260个，更换检查井井盖97个，清理下水道350米，安装雨水管道350米，修补人行道3650平方米。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	7月23日进展情况	6月27日进展情况
14	宋玉波	住建局	朝阳街西延道路建设工程(光大集团墙西—青石路)	已完成水稳砂铺筑1900米,安装大理石3800米,沥青铺筑1900米,边沟开挖500米。	已于6月11日开标进场施工,完成定点放线,水稳砂铺筑1800米。
15			利民街东段道路建设工程(苍山路—演武山路)	正在拆迁。	暂无进展,正在进行拆迁。
16			兴大西街清淤工程(225省道—金牛路)	暂无进展。	工程量清单已制定,正在制定招标控制价、办理招投标手续。
17			城东一路道路建设工程(G327—泰安路)	图纸设计、工程量清单、招标控制价已完成,正在资格预审,预计9月上旬开标;夏庄河桥梁基础已开挖,道路两侧边沟开挖6000米,临沭街道正在对地上附着物进行清理。	计划6月30日前挂网,7月中旬开标;道路两侧边沟已开挖6000米;完成定点放线,临沭街道正在对地上附着物进行清理。
18			龙兴路道路建设工程	图纸设计、工程量清单及招标控制价已完成,计划9月上旬开标,正在对地上附着物进行清理。	计划6月30日前挂网,7月中旬开标。
19			龙盘路道路建设工程	图纸设计、工程量清单及招标控制价已完成,计划9月上旬开标,正在对地上附着物进行清理。	计划6月30日前挂网,7月中旬开标。
20			兴隆路南段道路建设工程(成才街—朝阳街)	道路规划改变,完成图纸重新设计;暂缓实施。	图纸设计已完成,待郑山街道、临沭街道土地征收完成后实施。
21			城区路灯改造提升工程及苍源河公园照明提升工程	已处理线头50处,灯杆喷漆40套,更换维修28个路灯底座和接线井,修复线路280米,安装路灯33套;苍源河公园路灯已上报评审材料;完成总工程量的13%。	225省道段已签订政府采购合同,7月1日供货,正在对旧的路灯进行清理;苍源河公园已上报评审材料;完成总工程量的12%。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	7月23日进展情况	6月27日进展情况
22	宋玉波	住建局	城市彩化提升工程	已完成。为提升城区绿化景观效果，计划下半年结合实际继续推进城区彩化。	已完成。共计栽植花灌木14569株，更换红叶石楠毛球、金森女贞毛球等丛生灌木14800株，更换草花346500盆。
23			城市雕塑小品建设工程	规划部门正在与设计单位对接实施方案。	暂无进展，正在进行方案设计。
24			苍源河公园木栈道修复工程	施工图设计完成，评审后进行招投标；南区已结合创城工作完成改造。	暂无进展，施工方案已完成，计划近期开工修复。
25			金正大公园建设工程	1、南侧。已基本完成，正在进行亮化、监控施工，加工童趣雕塑，下一步进行景观坐凳安装。 2、北侧：绿化栽植、主园路混凝土浇筑、公厕墙体已完成，自来水管铺设2400米，停车场铺装150平方米，园路铺装300平方米，完成工程总量的87%。宏达化工房屋及树木拆迁已完成，正在移除储藏罐。	1、南侧。土建部分：土方回填、铺装已全部完成，童趣雕塑正在加工，完成工程量的99%。绿化部分：还剩余300平方米草坪未铺设，其它苗木已全部栽植完成。 2、北侧。土建部分：土方回填完成，主排水铺设完成，主路基正在平整施工放线，完成工程量的70%。绿化部分：大乔木、花灌木、球类、宿根花卉已栽植完成，草坪正在铺设，完成工程量的80%。剩余宏达化工1处约8亩未拆迁，临沐街道正在积极协调。
26			常林大街综合整治工程	污水、自来水、燃气管沟开挖完成，污水管道敷设完成，开挖土石方57000立方米，回填砂4万方，整理路南侧人行道基础16000平方米，人行道完成6500平方米，完成总工程量的76%。	安装围挡5000米，完成污水管网、自来水、燃气管沟开挖3800米，敷设管道3700米，开挖土石方57000立方米，整理路南侧人行道基础16000平方米，人行道完成6500平方米，完成总工程量的74%。
27			城区供热扩容工程	设计方案已全部完成，首站建设采购相关工作正在挂网，并进行资格预审。	确定由城建投下属供热公司为建设单位，设计方案已细化，可研、立项、招标文件已完成，正在对工程量进行评审，办理施工前期各项手续。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	7月23日进展情况	6月27日进展情况
28	宋玉波	住建局	城市供热管网建设工程	设计方案已全部完成,首站建设采购相关工作正在挂网,并进行资格预审。	确定由城建投下属供热公司为建设单位,设计方案已细化,可研、立项、招标文件已完成,正在对工程量进行评审,办理施工前期各项手续。
29			城区节日摆花工程	暂无进展。	正源路、沐新街、顺河路、利城街与苍山路交汇处等道路及节点更换草花100000盆。
30			森林公园续建工程	新栽植广玉兰4株。	暂无进展,栽植法桐65株,芝樱21万盆,红叶石楠球98株。
31			青石路路灯安装工程	变压器位置已确定,待安装;检修电路15处,修复灯杆灯具160套。	11千伏电路已可随时通电,正在摸底路灯缺损和原线路布置情况,确定变压器位置。
32		房产局	棚户区改造工程	郑山街道大韩庄407宅剩余1宅;临沭街道孙蒿科暂无进展。	郑山街道大韩庄已于6月11日启动拆迁,共407宅,目前剩余19宅;临沭街道孙蒿科暂无进展。
33			老旧小区改造工程	暂无进展。	正在进行项目评审。
34		规划局	临沭县城区控制性详细规划和城市设计修编	北城区片区控规分图则、南部老城区控规分图则已制作完成,完成总工作量的40%。	暂无进展,正在进行前期调研,资料收集工作,北城区片区控规分图则完成,正在制作南部老城区控规分图则,已完成总工作量的20%。
35		北城区建设指挥部办公室	顺河西路道路建设工程	正在挂网招投标,研究工程发包方式;已制定施工计划,完成施工图设计、立项、环评和可研,正在进行地上附着物摸底及土地征收。	暂无进展,正在办理挂网招投标手续,进行地上附着物摸底及土地征收。
36			正大街西段道路建设工程	正在挂网招投标,已制定施工计划,完成放线和建筑垃圾清理,支管开挖50米,雨污水管道开挖200米。	计划7月中旬挂网招投标,8月初开标。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	7月23日进展情况	6月27日进展情况
37	宋玉波	北城区建设指挥部办公室	正大街西段地下综合管廊建设工程	正在挂网招投标；已开挖土方1200立方米，完成4条支廊开挖，正在进行1条支廊、1条地下通道开挖。管槽清理、管廊垫层、钢筋框架已完成，正在进行支模板施工。	计划7月中旬挂网招投标，8月初开标。管槽清理、管廊垫层已完成，开挖土方320立方米，正在进行支模板施工。
38			青云山路北段道路建设工程	正在挂网招投标；已制定施工计划，完成放线和建筑垃圾清理，准备组织地上附着物清理。	西侧施工围挡砌筑完成，东侧围挡施工完成80米，准备地上附着物清理。
39			青云山路北段地下综合管廊建设工程	正在挂网招投标，已开挖综合管廊土方420立方米。	暂无进展，已开挖综合管廊土方320立方米。
40			苍源河体育公园建设工程	正在挂网招投标，研究工程发包方式；已制定施工计划，完成施工图设计、立项、环评和可研，正在进行地上附着物摸底。	正在挂网招投标，进行地上附着物摸底。
41			正大街苍源河大桥工程	40米索塔全部浇筑完成，完成总工程量的91%；支流河桥2号北侧台帽浇筑完成，正在进行1号南侧盖梁钢筋和桥台基础垫层施工，完成总工程量的68%。	苍源河桥桥面结构完成总工程量的89.8%，待郑山街道清障后继续施工；索塔塔身建设完成31米。
42		两区同建办	城乡建设用地增减挂钩	全县拆旧复耕845亩，预计可完成新增挂钩任务655亩，完成全年任务的61.79%；在建安置楼和老年房37栋1144户；拆旧方面，郑山街道搬迁腾空315宅、曹庄镇搬迁腾空100宅、蛟龙镇搬迁腾空70宅、玉山镇搬迁腾空60宅。	全县拆旧复耕482亩，预计完成新增挂钩任务393亩，完成全年任务的37.07%；在建安置楼和老年房37栋1144户；拆旧方面，郑山街道搬迁腾空315宅，石门镇搬迁腾空250宅，大兴镇搬迁腾空132宅，玉山镇搬迁腾空30宅。
43		国土局	地上采空区恢复治理项目	正在进行施工，完成总工程量的92%。	正在进行施工，完成总工程量的90%。
44			2017年高标准农田建设项目	等待工程审计。	施工已完成，等待工程审计。



序号	责任领导	责任单位	项目名称	7月23日进展情况	6月27日进展情况
45	宋玉波	国土局	1:1000比例尺地形图测制及入库项目	航拍及像控点测量已完成,下一步进行空三加密及正摄影像图制作。	已签订合同,施工队伍入驻作业。
46			不动产数据库整合	暂无进展。	暂无进展,正在进行存量数据整合,房地测绘关联等工作,已完成总工作量的90%。
47		法院	法院执行局便民执行指挥中心、蛟龙法庭审判用房建设项目	暂无进展。	暂无进展,正在等待土地使用指标批复。
48		老龄委	银龄安康工程	各镇街正在开展保费收缴工作。	6月12日召开全县银龄安康工程工作会议,对银龄安康工作进行了安排部署,目前各镇街正在开展宣传工作。
49		临沭街道	苍马山景区西入口道路建设工程	正在制作设计方案,进行征地摸底。	暂无进展,未实施。
50		人防办	人防机动指挥信息处理系统项目	县财政资金已到位。	暂无进展;该项工作由市人防办统一部署,统一采购,立项、招标工作已完成,正在向县财政申请资金。
51			人防指挥中心建设项目	正在进行基坑施工。	正在进行石方爆破。
52			人民防空基本指挥所工程	4-10轴墙体、顶板浇筑完成,主体结构完成70%。	1-4轴顶板钢筋绑扎完成,待市人防办验收,主体结构完成45%。
53	于丽华	卫计局	计划生育特殊家庭扶助关怀资金	已向财政申请资金,等待资金到位。	暂无进展,正在进行排查、上报材料,计划6月底前兑现上半年新增人员一次性救助金。
54			城镇其他居民一次性养老补助	暂无进展。	已发布公告,正在进行摸底。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	7月23日进展情况	6月27日进展情况
55	于丽华	卫计局	困难企业独生子女父母一次性养老补助	暂无进展，镇街正在排查往年遗漏人员。	暂无进展，镇街正在排查往年遗漏人员，年底集中兑现。
56			郑山卫生院整体搬迁工程	工程施工图、效果图已设计完成，正在细化，对工程占用土地进行调整。	暂无进展，正在设计工程建设图纸，对工程占用土地进行调整。
57			村级卫生室医疗设备、办公家具配备	正在与县财政对接，确定实施方案。	暂无进展，正在积极争取资金。
58			卫生院门诊楼建设工程	玉山镇中心卫生院、大兴卫生院、石门卫生院已完成初步验收，其他卫生院门诊楼正在等待验收。	暂无进展，8处卫生院门诊楼全部完成主体建设，正在进行装饰工程，预计6月底交工，已完成总工程量的75%。
59			村级卫生室建设工程	96处已有55处建成投入使用，25处正在建设，16处拟与社区改造同步建设。	暂无进展，96处已有5处建成使用，62处完成主体建设将于6月交付使用；13处拟与社区改造同步建设，与服务大院同步建设3处，正在协调建设用地13处。
60			村级卫生室提升改造工程	已完成摸底登记，正与财政部门对接方案，计划年底前完成提升改造。	暂无进展，已完成对196个村级卫生室提升改造摸底登记，目前正在协调资金。
61			临沭县人民医院综合服务楼建设工程	市审图中心正在进行图纸审核。	暂无进展，正在进行图纸审查，因土地原因未动工。
62			临沭县人民医院感染楼建设工程	市审图中心正在进行图纸审核。	暂无进展，正在进行图纸审查，因土地原因未动工。
63			信息化建设项目	暂无进展。	已于6月4日完成招投标，正在施工。
64			人社局	创业大厦建设工程	变更为10层；正在进行10层施工和其他楼层内外装修，完成总工程量的78%。
65		教体局	北城实验学校幼儿园项目	正在进行图审复审，同步进行评审预算。	图纸设计已完成，准备进行图审，正在办理工程规划许可证。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	7月23日进展情况	6月27日进展情况
66	于丽华	教体局	消除大班额工程 (共18个项目)	临沭街道五小教学楼主体在建;青云庙庄小学教学楼、郑山翔雁小学功能室等4个项目主体完成;姜屯小学教学楼基础施工;蛟龙镇山子完小厕所完工;曹庄山前小学平房等5个项目正在预算评审;郑山中心小学教学楼等4个项目正在设计图纸;苍源河实验学校等2个项目正在手续报建。	临沭街道五小教学楼主体在建;郑山街道翔雁小学功能室主体在建;姜屯小学教学楼完成招标,正在办理开工手续;其余项目正在进行图纸设计、手续报建。
67			标准化幼儿园工程 (共6个项目)	六实小幼儿园正在内外粉,店头镇东大于科幼儿园主体完成;青云界前完小幼儿园、郑山街道曹官幼儿园2个项目正在评审预算;大兴镇涝枝幼儿园正在图审;苍源河幼儿园正在办理手续。	六实小幼儿园正在内外粉,店头镇东大于科幼儿园主体在建;其余项目正在办理前期手续。
68			临沭县高级中学项目	正在办理PPP项目入库手续。	地上附属物评估已完成,正在协调郑山街道征地,办理前期手续。
69			苍源河实验学校项目	正在进行图纸审查、项目代建手续审批。	地上附属物评估已完成,正在协调郑山街道征地,办理前期手续。
70			智慧教育云平台项目	<b>项目已取消。</b>	暂无进展,正在论证具体实施方案。
71			高中规范化建设工程 (一中)	屋面防水已完成,正在进行报告厅、会议室等内部装修,完成工程量的82%。	屋面防水已完成,正在进行走廊大理石铺装等内部装修,完成总工程量的80%。
72			高中校舍提升工程 (二中)	楼梯水磨石和墙砖铺贴已完成,准备内粉,完成总工程量的95%。	楼梯水磨石和墙砖铺贴已完成,准备进行内粉,完成总工程量的85%。
73			解决大班额项目 (六实小)	小学楼、幼教楼、餐厅楼、艺体楼正在内外粉,完成工程量的90%,计划8月份交工。	教学楼、幼教楼、餐厅楼、艺体楼正在进行内外粉,完成总工程量的84%。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	7月23日进展情况	6月27日进展情况
74	于丽华	体育中心	体育中心二期工程	训练馆一层预埋完成，刚性地坪正在施工；比赛馆和女儿墙施工完成，正在内墙砌砖、管道预埋；游泳馆女儿墙施工完成，正在内墙砌砖。	训练馆主体封顶，正在进行内墙砌砖，一层管道预埋；比赛馆正在进行女儿墙施工，内墙砌砖，管道预埋；游泳馆女儿墙施工完成，正在进行内墙砌砖。
75			全民健身活动中心建设工程	暂无进展。	图纸设计等手续已完成，正在进行图纸预审。
76		地震局	市级骨干观测深井水位水温观测仪升级改造	已完成。	已完成。全县四处市级骨干观测点调试完成，运行正常。
77		工业学校	学校餐厅扩建工程	正在办理工程规划许可证手续；受自然保护区限制，暂未批复。	施工图设计已完成，正在办理选址意见书。
78	韩新华	公安局	禁毒基础设施建设	第一次开标已经完成，本月26号第二次开标，预计本月底前奠基施工。	正在进行挂网招标。
79			天网二期工程升级改造	暂无进展。	已制定“联合创新实验室”战略合作协议，拟于近期与杭州海康威视数字技术股份有限公司、临沂慧城智能科技有限公司签约。
80		消防大队	更新消防车辆装备	已完成采购。	正在进行采购准备工作，计划7月份采购。
81			消防站建设	正在建设指挥中心，完成总工程量的95%。	电缆沟、污水管网建设完成，水电已接通，正在建设指挥中心，完成总工程量的90%。
82		综合执法局	临沭县工业废弃物安全填埋项目	完成环评过会后所需资料的收集工作，完成水渠施工的树木砍伐，正在进行水渠改造方案的申报和施工图审。	正在进行详勘图审的复审和施工图审查、水渠改造的申报工作，对环评报告进行修改，对红线内已有建筑物、地下管线进行排查。
83		检验检测中心	检验检测中心建设项目	暂无进展。	暂无进展，前期准备已完成，待资金到位后推进项目。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	7月23日进展情况	6月27日进展情况
84	王淑军	供销联社	农产品交易市场建设工程	正在进行主体建设，一层于近期完成。	基础建设已完成，正在进行回填。
85		开发办	临沭街道0.9万亩高标准农田建设项目	已建设大口井13眼，桥涵89座，硬化路完成3350米，完成总工程量的80%。	已建设大口井10眼、桥涵49座，硬化路面3350米，完成总工程量的65%。
86			店头镇0.3万亩高标准农田建设项目	已完成。	已完成。建设扬水站4座，大口井3眼，过路涵、进地涵82个，灌溉管道20000米，硬化水泥道路795米，建设砂石道路3.78公里，开挖排水沟2760米，汪塘清淤1处。
87		粮食局	县级储备粮库改扩建工程	主道路完成水泥硬化，沿街办公楼和一号仓完成地槽浇灌，正在垒墙施工，完成总工程量的58%。	场地内旧仓房已拆除，主道路完成水泥硬化，沿街办公楼和一号仓完成地基地槽挖掘，正在扎筋，完成总工程量的55%。
88		林业局	临沭县优质苹果示范基地项目	已完成。	已完成。500亩优质苹果树栽植任务已完成。
89			美国白蛾飞防项目	已完成。	已完成。6月13日-18日，完成全县50万亩飞防任务。
90			编制省级森林城市总体规划	中标公司正在开展实地调研。	已于6月19日完成招标，北京中森国际工程咨询有限公司中标，目前正在与中标公司签订相关合同。
91		农机局	农机购置补贴	补贴申报工作已启动，7月底可受理第一批报名农户补贴，预计8月中下旬拨付第一批补贴资金。	已于6月8日召开全县农机购置补贴会议，拟于近期启动。
92			土地深松和秸秆还田项目	暂无进展。	土地深松面积完成近4万亩，麦季秸秆还田面积超20万亩。
93		农业局	农业支持保护补贴	上级资金已拨付到县，完成省惠农系统上报审核，财政部门正在审批并逐步下发。	小麦面积核实完成并上报，待财政资金到位后实施。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	7月23日进展情况	6月27日进展情况
94	王淑军	农业局	新型职业农民培育项目	暂无进展。	培育计划暂未下达,已完成实施方案起草工作。
95		旅游局	临沭县旅游综合(集散、咨询、大数据)中心建设工程	暂无进展。	暂无进展,正在对拆迁涉及住户做工作。
96			旅游交通指示牌增设工程	县财政部门正在进行资金审核。	正在制作施工图纸,进行招投标准备工作。
97		沭河古道景区管理处	沭河古道苗木管护工程	开展丹霞西侧苗木除草、喷洒药物和大官庄码头南侧病虫害防治1次;大岱村西北侧枯死苗木清除完成。	对大岱村西柳树、樱花进行除草,清理病死树木。
98		水利局	沭河新村橡胶坝建设工程	主体工程已完成,附属供排水泵室及管理设施正在施工,完成总工程量的90%。	2孔坝袋完成安装,1孔正在安装;16块铺盖完成11块;18块消力池完成14块;19块坝底板完成18块;12块案墙完成8块,完成总工程量的72%。
99			2018年度农村饮水安全巩固提升工程	实施方案已批复,预算已通过财政评审,正在按照PPP模式进行实施。	暂无进展,实施方案已批复,正在评审招标控制价。
100			沭河滨河大道工程	327国道以南段和国道下穿工程已完成;327国道以北段完成三里桥、8座涵洞、防洪堤土方工程建设和风化页岩封顶,完成总工程量的85%。	327国道以南段道路和国道下穿主体工程已完成,附属配套工程除路灯、防护栏外已完成;327国道以北三里桥、8座涵洞和防洪堤土方工程已完成,风化页岩封顶完成8.3公里,剩余2公里,完成总工程量的70%。
101		扶贫办	贫困村提升工程	刘棠村修建混凝土路面1380米,张巡会前村修建混凝土路面2788米,张巡会后村修建混凝土路面1148米,共完成5316米。	热源改造方面:正在办理手续;贫困村提升方面:石门镇刘棠村已于6月21日开工。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	7月23日进展情况	6月27日进展情况
102	王淑军	环保局	临沭县工业废弃物综合处理项目	土建部分正在收尾,同步进行设备安装和内部装修,完成总工程量的91%;正在申请收集贮存许可证。	土建部分正在收尾,即将进入设备安装阶段,已完成总工程量的87%。
103			水质自动监测站建设工程	大兴桥段面水质自动监测站已建成;苍源河于科桥断面、牛腿沟曹庄子桥断面监测自动站因图纸变更,正在重新申报评审。	大兴桥段面水质自动监测站已建成;苍源河于科桥断面、牛腿沟曹庄子桥断面监测站图纸设计已完成,县财政正在评审。
104	桑睿	民政局	城乡低保救助	6月低保资金已发放,其中城市低保745户1195人32.5万元,农村低保20619户23361人433.9万元;正在调整7月低保。	5月份低保资金已发放,其中城市低保749户1208人32.9万元,农村低保21209户24017人446.1万元。
105			农村五保供养	6月份五保供养资金已发放,共为944人发放供养资金38.7万元;正在对7月份五保供养资金进行调整。	5月份五保供养资金已发放,共为948人发放供养资金38.8元;正在对6月份五保供养资金进行调整。
106			医疗救助	二季度医疗救助2573人次发放救助金246.8万元。	暂无进展,二季度医疗救助正在进行材料审核。
107			发放孤儿和困境儿童基本生活费	二季度为123名孤儿发放生活费26.28万元,为58名困境儿童发放基本生活费45486元。	暂无进展,二季度基本生活费暂未发放,预计6月份发放。
108			发放义务兵优待金、退役士兵一次性经济补助和涉军“五类人员”生活费	已完成。今年义务兵优待金共发放638.79万元,追发往年优待金3.2万元;为245名自主就业退役士兵发放一次性经济补助503.1万元。	暂无进展,计划2018年8月1日前发放。
109			惠民殡葬	已减免243万元。	已常态化开展工作,减免210万元。
110			红白理事会场所建设奖补	暂无进展。	已向县财政申请20个场所的财政拨付奖补资金约190万元。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	7月23日进展情况	6月27日进展情况
111	桑睿	民政局	农村公益性公墓建设奖补(6400个)	已开工建设5处,建成3369个,完成总工程量的52.6%。其中,蛟龙族镇利城公墓已建成200个、康平公墓正在规划;青云镇吴界前公墓正在预算、朱崔公墓正在规划;店头镇张褚林公墓正在调地、东大于科公墓完成招标;郑山街道埠前公墓已建成1444个;石门镇王岔河公墓正在预算;临沭街道西盘东村公墓已建成725个;曹庄镇岭南头公墓正在平地;玉山镇刘庄公墓已建成300个、北圩子公墓已建成700个;大兴镇羽山公墓、磨山公墓正在规划。	已开工建设4处,建成2024个,完成总工程量的31.6%。其中,郑山街道徐埠前已建成1064个,临沭街道西盘东已建成160个,玉山镇刘庄已建成200个,北圩子已建成600个。
112			敬老院改造提升工程	蛟龙族镇敬老院正在内部装修;石门镇敬老院正在主体建设;玉山镇敬老院正在基础开挖。	蛟龙族镇主体工程、内墙垒砌已完成,正在安装室内管线;石门镇正在进行基础施工;玉山镇正在办理施工许可证。
113		残联	残疾人康复救助项目	对75名0-9周岁残疾儿童实施抢救性康复救助,组织实施白内障复明手术审批324例,贫困精神病患者住院、服药138例。	对75名0-9周岁残疾儿童实施抢救性康复救助;组织实施贫困白内障复明手术300例;贫困精神病住院、服药115例,发放辅助器具221件。
114			残疾人社会保障项目	暂无进展。	农村残疾人全部纳入城乡居民基本医疗保险工作已完成;为16-54周岁农村重度残疾人代缴最低档次养老保险费,为5月31日前所有持证残疾人购买意外伤害保险;为新入学大中专残疾学生发放一次性助学金项目待2018年度新生入学后实施。
115			临沭县残疾人托养中心建设工程	主体楼2层地砖铺设已完成,正在进行玻璃和消防设施安装,完成总工程量的80%。	主体楼粉刷已完成,正在进行外墙保温,完成总工程量的70%。



序号	责任领导	责任单位	项目名称	7月23日进展情况	6月27日进展情况
116	桑睿	广电台	广播电视发射塔建设工程	发射塔塔体正在生产,预计1个月出厂;机房招标评审材料已报县财政评审。	5月29日,县法院判决青岛中天斯壮科技有限公司解除中标合同,并返还工程款;6月4日,与青岛明珠钢结构建筑有限公司签订合同,约定2018年10月1日全面完成广播电视发射塔建设;目前机房建设项目正在进行图审,勘察设计审核已进入复审。
117		文广新局	文化广场建设提升工程	新建标准化文化广场21处,基层综合性文化服务中心23处,乡村记忆馆10处。	根据镇街上报名单,调整为75处,已完成16处。
118			博物馆布展项目	已有北京、上海、济南等地5家策划布展公司出具视频方案;文管所库房防盗门安装已完成。	正在研究布展方案,组织有关人员赴兰陵县、滨州市考察博物馆展陈工作;待县财政布展资金到位,即可启动招投标。
119			农村文化建设项目	“钻石文化广场文化艺术节”已演出3场,“一村一年一场戏”演出60场,“一村一月一场电影”放映1110场次。	群众文化活动一览表已完成,“钻石艺术节”已演出1场,“一村一年一场戏”已演出13场,“一村一月一场电影”已放映800场。
120	刘洪明	经济开发区	郑山污水处理厂建设工程	正在建设生化池、深度处理池、储泥池、二沉池,完成总工程量的70%。	正在建设生化池、深度处理池、储泥池、二沉池,完成总工程量的60%
121		供电公司	冠山220千伏变电站110、35千伏送出工程	110千伏送出工程完成基础开挖15基,浇制13基;35千伏送出工程完成基础开挖10基,浇制10基,组塔7基。	110千伏送出工程暂无进展,35千伏送出工程完成8处基础开挖、6处浇筑。
122			110千伏利城站增容、110千伏大兴站扩建工程	利城站增容工程项目部建设完成;大兴站2号主变35千伏侧设备间隔及35千伏I、II段母线更换完成,已送电投运。	利城站增容工程暂无进展;大兴站扩建工程完成2号主变35千伏侧断路器、隔离开关、电压互感器完成安装。
123			2018年10千伏及以下农网升级改造工程	已开工99个,开工率47.83%,竣工26个,竣工率12.56%。	已开工19个,开工率9.2%;完成1087条协议库存物资和794条超市化物料提报。
124			冠山220千伏输变电工程	完成工程量的99%,进入设备投运前联合调试阶段。	完成总工程量的98%,主变及各电压等级一、二次设备安装接线完成,开始联调。