

临沭政务督查

沭政督字〔2019〕24号

临沭县人民政府办公室 关于 2019 年度重点民生工程进展情况的 通 报

各镇人民政府、街道办事处，县直各单位，经济开发区管委会：

今年以来，全县各级各部门认真贯彻落实县委县政府关于民生工作的决策部署，精心组织，周密实施，做了大量艰苦细致的工作，各项重点民生工程扎实推进。

截至 6 月 24 日，48 个项目中已有 27 个项目开工建设，扎实推进，其中标准化考场建设项目已完成，污水处理一体化设备建设安装项目已完工（等待验收）；苍源河实验学校、县高级中学、经济开发区水环境风险防控工程、顺河西路、泰安路东段、烈大路改造工程、基层综合性文化服务中心建设工程、城市景观照明

EPC项目、农村公路“三年集中攻坚”行动、327国道与225省道交汇路口改造工程、曹洼农贸市场、朝阳街，县医院综合服务楼、放疗和医学感染楼项目等13个项目本月无新进展；因土地指标、征迁清障等原因，苍源河实验学校、苍源河体育公园、青云山路北段、正大街西段、水城建设工程、岚罗高速、河滨综合农贸批发市场、曹洼农贸市场、朝阳街等9个项目进度受到影响，顺河西路、泰安路东段、朱村沭河大桥等3个项目尚未开工。

民生工程是政府保障和改善民生工作的重要内容，是提升群众幸福感、满意度的重要抓手。全县各级各部门务必要高度重视，对照节点计划和任务清单，倒排工期、挂图作战，全力以赴抓推进。已开工项目要再打紧板、再上发条、加快实施；暂时落后时间节点的要抓紧制定措施、破解瓶颈、迎头赶上；因各种问题尚未开工的要列出问题清单，不等不靠、主动对接、逐项解决，确保早日开工。下一步，县政府办公室将持续加大调度通报力度，坚持正向激励和反向倒逼相结合，对工作措施有力、推进较快的予以通报表扬，推广典型经验做法；对工作进展迟缓、严重滞后时间节点的单位，在全县范围内予以通报批评。

附件：2019年度重点民生工程进展情况汇总表

临沭县人民政府办公室

2019年6月24日

附件

2019 年度重点民生工程进展情况汇总表

序号	责任领导	责任单位	项目名称	6月24日进展情况	5月21日进展情况	存在问题及解决情况	备注
1	于丽华	教育和体育局	苍源河实验学校	无新进展。	无新进展，幼教楼、小学教学楼正在进行基础施工。	缺少土地指标55亩。	续建
2			县高级中学	无新进展。	正在进行投资评审。		未开工
3			消除大班额项目 (4个农村中小学)	店头官庄小学综合楼完成招标，即将开工；石门大岱小学教学楼、玉山半里小学综合楼、大兴中小报告厅等3个项目正在挂网招标。	店头官庄小学综合楼、石门大岱小学教学楼、玉山半里小学综合楼等3个项目已挂网招标；大兴中小报告厅正在进行招标准备工作。		未开工
4			标准化幼儿园项目 (4所幼儿园)	苍源河幼儿园基础在建；七实小幼儿园、青云庙庄幼儿园等2个项目完成招标，即将开工；蛟龙中心幼儿园项目正在挂网招标。	苍源河幼儿园基础在建；七实小幼儿园已挂网招标；蛟龙中心幼儿园、青云庙庄幼儿园等2个项目正在办理政府采购手续。		未开工
5			标准化操场工程 (7个农村中小学)	青云中学、古龙中学、玉山中学、曹庄中心小学、店头中心小学等5个项目完成招标，即将开工；石门中学正在挂网招标，蛟龙中心小学进行二次招标。	正在挂网招标。		未开工
6			二中塑胶操场	正在二次挂网招标。	正在挂网招标。		未开工
7			标准化考场建设	已完成。	正在进行设备安装调试。		
8		民政局	公益性公墓建设	城市	选址圈定工作已完成，正在进行征地赔偿。	无新进展，正在进行选址确认。	

序号	责任领导	责任单位	项目名称		6月24日进展情况	5月21日进展情况	存在问题及解决情况	备注
8	于丽华	民政局	公益性公墓建设	农村	临沭街道正在安装相关设施、采购绿化苗木；郑山街道华南公墓正在建设，新村、万人社区公墓正在征地；大兴镇、玉山镇正在进行征地补偿；其他镇街已完成征地，即将开工。	正在对各镇街公墓进行整体规划布局。		未开工
9		人力资源和社会保障局	创业大厦建设项目		空调、智能化等附属设备已安装，室外中央广场爆破清理已完成，正在回填平整，适时开展绿化，计划9月份完工。	外墙干挂、玻璃幕墙、地板砖、消防设施已完成，正在进行附属道路、绿化、高低压配电柜、电梯等施工。		续建
10		广播电视台	广播电视发射塔工程		机房已完工，即将安装发射塔广播电视馈线、配电设施等。	机房、院墙已完工，正在进行外部粉刷、景观塔玻璃支架安装等工作。		续建
11		体育中心	体育中心二期工程		训练馆、比赛馆、游泳馆内外装修、设施安装进入收尾阶段，预计7月初完工。	外墙装饰龙骨焊接已完成，正在进行装饰面层安装、室内装修等工作；室外车位铺装、沥青路水稳已完成，正在进行绿化大理石铺装等工作。		续建
12		工业学校	教学楼、实训楼建设项目		投资评审已完成，正在进行施工招标。	图审已完成，正在进行投资评审。		未开工
13	王淑军	环境保护局	污水处理一体化设备建设安装项目		已完工（等待验收）。	11处点位19台设备已全部完成安装调试，正在试运行。		
14			经济开发区水环境风险防控工程		无新进展。	正在兑付占地补偿，剩余1户清障尾子。		未开工
15		文化和旅游局	基层综合性文化服务中心建设工程		无新进展，镇街继续进行问题整改。	计划新建、改造提升文化服务中心38处，新建乡村记忆馆20处。正在对镇街文化站、文化广场、乡村记忆馆、文化馆图书馆存在问题进行整改。		未开工

序号	责任领导	责任单位	项目名称	6月24日进展情况	5月21日进展情况	存在问题及解决情况	备注
16	王淑军	文化和旅游局	博物馆、非遗馆布展工程	已有北京、济南等5家规划布展公司参与布展，完成部分展陈样片，待资金到位后进行招标。	无新进展，已制定招标计划。		未开工
17		文化旅游发展中心	全域旅游二级咨询服务中心	蛟龙航空小镇、青云柳编小镇全域旅游二级咨询服务中心变更为郑山旅游特色小镇全域旅游二级咨询服务中心，正在进行主体建设。	无新进展，正在办理前期相关手续。		
18		水利局	苍源河小河崖拦河闸除险加固工程	新完成泵房内外粉刷，正在铺贴地砖，完成总工程量的95.82%。	橡胶坝主体工程已完工，新完成机电设备、供排水系统安装，柴油机房、卫生间主体浇筑。		
19				雨洪资源利用工程	丁褚林、张巡回、西林、西沈马橡胶坝继续进入收尾施工。	丁褚林、张巡回、西林、西沈马橡胶坝均于3月主体完工，进入收尾阶段。	
20		扶贫办	产业扶贫项目	计划利用财政专项扶贫资金2929万元实施产业扶贫项目4个，其中资金托管项目2个、加工厂房项目1个、光伏发电项目1个，目前正在进行挂网招标。	项目方案编制已完成。		未开工
21	公茂礼	城乡规划编制研究中心	苍源河体育公园	南部公厕混凝土浇筑、栈道主体施工已完成；北部转运土方2500立方米，亲水平台基础承台混凝土浇筑、篮球场毛石挡墙垫层施工已完成，石材已进场。	南侧广场给排水、电气穿线管、碎石垫层已完成，浇筑混凝土垫层1300平方米；出入口混凝土地面浇筑已完成，正在进行公厕施工、绿化带整理。	地上附着物清理未完成。	
22			顺河西路道路综合建设工程（沭新街-327国道）	无新进展。	无新进展，完成项目部建设，地下管网铺设200米。	地上附着物清理未完成。	未开工
23			青云山路北段道路综合建设工程（沭河大街-327国道）	南端主喇叭口防护整改已完成，正在进行顶板模板支设；3#支管廊正在进行顶板养护施工，完成总工程量的21%。	南端主喇叭口防水施工、保护层浇筑已完成；3#支管廊东段底板钢筋绑扎、浇筑已完成，正在进行侧墙拆模，完成总工程量的19%。	南段150户房屋影响管廊石方爆破。	

序号	责任领导	责任单位	项目名称	6月24日进展情况	5月21日进展情况	存在问题及解决情况	备注
24	公茂礼	城乡规划编制研究中心	正大街西段道路综合建设工程（顺河东路-225省道）	部分主管廊正在进行钢筋绑扎、模板加固、混凝土浇筑、砼养护施工等工作。	部分主管廊正在进行底板钢筋绑扎、止水钢板安装、石方破碎等工作。	中沟头村剩余4户拆迁尾子。	
25			公共艺术（雕塑）建设照明	正在进行雕塑制作。	无新进展，正在进行雕塑制作。		
26		住房和城乡建设局	水城建设工程	清理河道24公里，整理河岸21公里，铺设污水管道2000米，完成30座闸坝桥涵主体施工及坝体安装，占总工程量的65%。	正在实施河道清淤、刷坡，10座闸坝桥涵正在安装坝体。	剩余70余户占迁尾子尚未完成。	续建
27			城市景观照明EPC项目	无新进展。	完成可研批复，正在优化实施方案。		未开工
28			泰安路东段道路建设工程（苍山路-城东一路）	无新进展。	正在办理土地手续，准备施工图审查。	清障工作未完成。	续建未开工
29			光明路南段扩建工程（常林大街-滨海街）	强电下地施工招标已完成；惠民街南段污水管网、排水管网、过路管涵施工已完成，正在进行供水和弱电施工。	立项、选址意见书、能评等手续办理已完成；强电下地正在进行施工招投标；南端节点管涵基础挡墙施工、污水管道包固施工已完成。		
30			城东一路道路建设工程（327国道-泰安路）	夏庄河改道施工已完成，苍源河中桥0#桥台正在进行桥身施工。	完成夏庄河石方爆破，苍源河中桥1#桥墩施工，正在进行0#桥台施工，开挖暗渠。		续建
31			清源污水处理厂扩建工程	图纸审查、地上附着物清理已完成，正在办理社会资本方、工程监理招标工作。	可研、环评、初步设计评审、地上附着物评估已完成，正在进行图纸审查；补偿资金已拨付，即将实施清障。		未开工
32		人民防空保障服务中心	人防基本指挥所建设工程	防空指挥中心1号楼外墙装饰已完成，正在对2号楼梁板钢筋进行绑扎；人防基本指挥所正在补办手续，即将进行设备安装及内外装修。	防空指挥中心正在办理安监手续、施工许可证，1号楼进行外墙装饰，2号楼完成地下室顶板、隔层浇筑；人防基本指挥所完成主体验收，准备进行设备安装和内外装修。		续建

序号	责任领导	责任单位	项目名称	6月24日进展情况	5月21日进展情况	存在问题及解决情况	备注
33	公茂礼	交通运输局	烈大路改造工程 (13.3公里)	无新进展。	无新进展，施工图设计已完成。		未开工
34			农村公路“三年集中攻坚” 行动(178.8公里)	无新进展。	施工图设计、预算评审已完成，正在 办理招投标前期手续。		未开工
35			后河口桥危桥改建工程	正在签订施工合同，清理地上附着物。	已挂网招标，计划6月6日开标，正在 清理地上附着物。		未开工
36		城投公司	供热管网扩容工程	青云山路(沭河大街-S327)、冠山路(常 林大街-利城大街)、沭新西街(青云山路 -顺河路)预计7月中下旬开标，7月底 前开工建设。	财政评审已完成，即将挂网招标。		未开工
37			朱村沭河大桥建设工程	正在申请挂网招投标。	正在进行定位放线及清障准备工作。	用地涉及基本 农田约11亩。	未开工
38		公路局	岚罗高速临沭段工程	完成桩基928根，修筑临时便道18.2 公里，完成涵洞1757.8延米，回填路基 111.5万立方米，浇筑系梁23个、柱子 50根、承台50个，桥台22座。	完成桩基814根，修筑临时便道18.2 千米，完成涵洞1193.8延米，回填路 基68.7万立方米，浇筑系梁12个、 柱子26根、承台21个、桥台8座。	剩余1处尾子， 农用地清表剩 余600米，树木 剩余300余棵。	续建
39			G233克黄线路面大中修工程	施工单位已进场，正在对路面病害进行 灌浆处理。	完成工程招投标，施工单位即将进 场。		
40			327国道与225省道交汇路 口改造工程	无新进展。	改造方案已确定，计划对225省道部 分中央隔离护栏进行调正并重新施 划标线，绿化岛改造为人行道。		
41		住房保障中心	棚户区改造	曹洼村搬家腾空424户，完成76.5%。	曹洼村搬家腾空完成70%，385户。		
42			老旧住宅小区综合整治改造	现场勘测设计、立项、评审已完成，正 在准备招投标手续。	立项已完成，正在预算评审。		

序号	责任领导	责任单位	项目名称	6月24日进展情况	5月21日进展情况	存在问题及解决情况	备注	
43	公茂礼	临沭街道	河滨综合农贸批发市场	已于6月10日开业运营。	蔬菜区正在清理场地；水果区建成摊位房70个，计划5月份投入使用；拟在东北角与华诚超市合作建设商贸物流中心。	高压线需迁移，缺少66亩土地指标。		
44			曹洼农贸市场	无新进展。	无新进展，一期大棚完成地板砖铺设；二期沿街楼、大棚完成规划设计。	二期工程缺乏土地指标。		
45	胡伟	卫生健康局	县医院综合服务楼、放疗和医学感染楼项目	无新进展，已于6月13日召开项目推进会，协调解决土地问题。	无新进展，完成图纸审查，正在进行不动产证办理、工程造价评审等工作，准备招投标相关材料。		未开工	
46	刘洪明	供电公司	输变电及农网升级改造工程	冠山输变电工程	110千伏送出工程冠山-朱仓线路、冠山-利城线路、冠山-大兴线路已送电投运，完成总工程量的97.2%；35千伏送出工程全线竣工送电投运。	110千伏送出工程冠山-朱仓线路、冠山-利城线路、冠山-大兴线路已送电投运，完成总工程量的95.2%；35千伏送出工程全线竣工送电投运。		续建
			观堂输变电工程	变电站完成站内事故油池、水泵房、消防水池浇制、模块化设备支架安装，完成总工程量的18%；大兴-观堂35千伏线路基础浇制37基，占总工程量97%。	变电站施工无新进展，完成总工程量的12%；大兴-观堂35千伏新建线路基础已开挖35基，浇制35基，完成总工程量92%。			
			农网升级改造工程	已开工43个，开工率100%；竣工17个，竣工率39.53%。	已开工43个，开工率100%；竣工9个，竣工率20.93%。			
47		经济开发区	污水管网建设工程（15公里）	1标段计划6月底前完工，2、3标段已完工，4标段正在等待征地补偿资金，完成总工程量的80%。	1标段正在稳步施工，2、3标段已完工，4标段与开发区水环境风险防控工程合并施工，正在对牛腿沟东岸树木进行评估、办理采伐证，部分管网进行闭水试验，完成总工程量的78%。			
48			朝阳街道路建设	无新进展。	无新进展，牛腿沟以东路段已完成；跨牛腿沟桥护栏已安装，牛腿沟以西路基已完成，清障无新进展。	牛腿沟以西征迁、清障未完成。	续建	