

# 临沭政务督查

沭政督字〔2018〕49号

---

## 临沭县人民政府办公室 关于2018年度实施的民生工程和民生实事 进展情况的通报

各镇人民政府、街道办事处，县直各单位，经济开发区管委会：

今年以来，全县各级各有关部门认真践行以人民为中心的发展思想，高度重视民生工程和民生实事，精心组织，周密实施，做了大量艰苦细致的工作，各项民生工程、民生实事扎实推进。截至5月18日，临沭县优质苹果示范基地项目、市级骨干观测深井水位水温观测仪升级改造、城市彩化提升工程等3个项目已完成；沭赣路改造、沭河新村橡胶坝、郑山污水处理厂、创业大厦、体育中心二期等61个项目已开工建设、稳步推进；高级中学、水城建设、贫困村提升工程等60个项目正在办理前期手续或尚未启动。

从整体情况来看，各项民生工程、民生实事多数能够按照节点计划积极推进，但仍存在开工率不高的问题。从工程类项目来看，2018年度实施的工程类项目共90个，截至目前共有47个项目开工建设（其中续建项目18个），开工率为52.2%；34项民生实事有17项有明显进展，占全部民生实事的50%。对此，全县各级各有关部门务必要高度重视，牢固树立时间意识、效率意识、责任意识，当前即将进入五月下旬，气温逐渐升高，正处于抢速度、争效益、保目标的关键时期和黄金时期。已开工的项目要在保证工程质量和安全生产的前提下，挂图作战、倒排工期、压茬进行，确保早日投入使用，尽快发挥应有的效益；对于尚未正式启动或实施的民生工程和民生实事，要认真分析原因，完善工作措施，确保尽快启动。尤其是工程类项目，务必要加快规划设计、土地征用、手续办理等前期工作进度，算好时间账、任务账、进度账，全力以赴抓落实、抓推进，确保各项工作任务不折不扣落到实处。下一步，县政府办公室将继续加大对全县民生工程和民生实事进展情况的通报力度，对工作进展迟缓、严重滞后时间节点的单位，将在全县范围内予以通报批评。

附件：2018年度实施的民生工程和民生实事进展情况汇总表

临沭县人民政府办公室

2018年5月21日

## 附件

## 2018 年度实施的民生工程和民生实事进展情况汇总表

责任领导	序号	责任单位	项目名称	5月18日进展情况	4月20日进展情况
宋玉波	1	供电公司	冠山 220千伏变电站 110、35千伏送出工程	冠山 220千伏变电站 110千伏送出工程已完成 7 处基础开挖，浇筑 4 处，完成工程量的 12%；冠山 220 千伏变电站 35 千伏送出工程目前已完成 8 处基础开挖，浇制 6 处，完成工程量 20%。	冠山 220 千伏变电站 110 千伏送出工程、35 千伏送出工程均已组建项目部，开展施工民事协调工作，完成 5 处基础开挖，目前已完成总工程量的 8%。
	2		110千伏利城站增容、110千伏大兴站扩建工程	110 千伏利城站增容工程已完成总工程量的 7%；110 千伏大兴站扩建工程已完成#2 主变压器更换，完成#2 主变 35 千伏设备间隔基础土建施工，完成总工程量的 60%。	已组建项目部，完成土建队伍招标，即将进行站内设备基础土建施工。
	3		2018年10千伏及以下农网升级改造工程	2018 年农网项目目前累计开工 10 个，开工率 4.83%。	项目施工设计、物料提报已完成，正在开展转杆、立杆工作。
	4		冠山 220 千伏输变电工程	目前已完成工程总量的 95%，已完成主变、220 千伏 GIS、110 千伏 GIS 设备、35 千伏设备及二次设备屏柜安装，完成主变及各电压等级一二次设备接线。	已完成主变、110kV GIS 设备及部分二次设备屏柜安装工作，完成主变及 110kV GIS 设备二次接线工作，已完成总工程量的 90%。
	5	人民银行	农村金融综合服务点建设项目	全县236个行政村，目前已完成182个，完成率77.12%。	全县236个行政村，目前已完成180个，完成率76.3%。
	6	玉山镇交运局	夹谷关旅游路建设工程	施工图设计、评审已完成，正在进行招标准备工作，红线范围内地上附着物正在评审。	正在评审施工图和红线范围内地上附着。
	7	交运局	老省道城北段改造工程	道路沿线拆迁工作已完成，正在进行征地、线杆迁移等工作。	红线范围已确定，施工图纸已审定，正在清理地上附着物，办理项目可行性研究报告。

宋玉波	8	交运局	沭牛路北段改造工程	路基、路肩土填筑工作已完成，主线圆管涵、盖板涵和线外涵已完成80%，目前K5+350-K8+800基层水稳铺设、K8+551，K9+435两盖板涵砌筑、8道过路圆管涵、24道线外涵、K4+435中桥0#台、1#台砌筑；K4+435中桥台帽砌筑、K8+800-K11+027路基路基回填、K5+350-K8+800基层水稳铺设、K8+800-K11+027路基回填、中桥台帽已完成，完成总工程量的48%。	路基、路肩土填筑工作已完成，主线圆管涵、盖板涵和线外涵已完成80%，目前完成K4+435桥梁工程0#台和1#台的砌筑，主线圆管涵和线外涵已完成，K8+551和K9+435段盖板涵建设，完成K4+100-K4+960的第二层填筑、K4+435完成中桥桥台砌筑、K5+160-K8+800弯沉实验、K10+740-K11+018段路基反软处理、K5+160-K6+160水稳底层铺设、K5+160-K6+160水稳底层铺设、K4+190-K4+430绿化土填筑已完成，完成总工程量的38%。
	9		农村公路养护工程	继续对沭牛路南段、观石路、老省道城南段、老国道城东段、大册路等进行常态化养护，已完成总工程量的40%。	继续对沭牛路南段、观石路、老省道城南段、老国道城东段、大册路等进行常态化养护，已完成总工程量的37%。
	10		沭赣路改造工程	前10公里主线已完成，后半段水稳铺筑完成，正准备铺筑沥青路面，朱仓大街水稳铺筑完成，绿化等附属工程正在施工，已完成总工程量的77%。	前10公里主线已完成（除玉圣园等部分变更段），后半段下层水稳铺筑完成，正在上层水稳施工，玉圣园前水稳层铺设完成，绿化等附属工程正在施工，已完成总工程量的72%。
	11	经济开发区	郑山污水处理厂建设工程	继续建设生化池、深度处理池、储泥池、二沉池，已完成总工程量的50%。	正在建设生化池、深度处理池、储泥池、二沉池，已完成总工程量的29%。
	12	经济开发区 住建局	青石路路灯安装工程	11千伏电路安装：正在与供电公司协调，目前青石路南段已通，北段尚未开通； 路灯安装：待电路安装完成后进场维修。	暂无进展，正在与住建部门对接相关事宜。

宋玉波	13	法院	法院执行局便民执行指挥中心、蛟龙法庭审判用房建设项目	开发区法庭工程建设已完成，计划6月份投入使用；法院执行局执行指挥中心、蛟龙法庭审判用房建设项目正在等待土地使用指标批复。	开发区法庭建设工程已开始扫尾工作，5月份全部完工；法院执行局执行指挥中心、蛟龙法庭审判用房建设项目正在等待土地使用指标批复。
	14	老龄委	银龄安康工程	暂无进展，计划6月份进行安排部署。	暂无进展，计划6月份进行安排部署。
于丽华	15	卫计局	计划生育特殊家庭扶助关怀资金	暂无进展，正在进行排查上报材料，计划6月底前兑现上半年新增人员一次性救助金。	暂无进展，正在进行排查、上报材料。
	16		城镇其他居民一次性养老补助	暂无进展，正在进行个人申报，计划6月底前兑现上半年新增人员的养老补助金。	暂无进展，正在进行个人申报。
	17		困难企业独生子女父母一次性养老补助	暂无进展，镇街正在排查往年遗漏人员，年底集中兑现。	暂无进展，正在排查往年遗漏人员。
	18		郑山卫生院整体搬迁工程	暂无进展。	正在设计工程建设图纸，调整工程占用土地。
	19		村级卫生室医疗设备、办公家具配备	暂无进展。	正在积极争取资金。
	20		卫生院门诊楼建设工程	8处卫生院门诊楼全部完成主体建设，正在进行装饰工程，预计6月底交工，已完成总工程量的75%。	8处卫生院门诊楼全部完成主体建设，正在进行装饰工程，预计6月底交工，已完成总工程量的70%。
	21		村级卫生室建设工程	暂无进展。	共96处，5处已建成使用，62处已完成主体建设将于6月交付使用；拟与社区改造同步建设13处，与服务大院同步建设3处，正在协调建设用地13处。
	22		村级卫生室提升改造工程	暂无进展。	已完成对196个村级卫生室提升改造摸底登记，目前正在协调资金。
23	临沭县人民医院综合服务楼建设工程	暂无进展，正进行图纸审查，因土地原因未动工。	暂无进展。正在积极协调变更土地使用性质。		

于丽华	24	卫计局	临沭县人民医院感染楼建设工程	暂无进展,正进行图纸审查,因土地原因未动工。	暂无进展。正在积极协调变更土地使用性质。
	25		信息化建设项目	正处于招标公司答疑期。	项目已于2月24日开标,由山东电信公司和山东联通两家公司中标,由于一家参与公司对招标提出质疑,目前正在进行答疑。
	26	人社局	创业大厦建设工程	主体工程7层浇筑施工已完成,完成总工程量的65%。	主体6层浇筑已完成,已完成总工程量的55%。
	27	教体局	北城实验学校幼儿园项目	暂无进展。	图纸设计已完成,准备进行图审。
	28		消除大班额工程	共18个项目,其中临沭街道五小教学楼主体在建,翔雁小学功能室已开工建设;郑山街道姜屯小学教学楼计划5月24日开标;其余项目正在进行图纸设计、手续报建工作。	共18个项目,其中临沭街道五小教学楼已开工建设;郑山街道姜屯小学教学楼、翔雁小学功能室2个项目已开标;其余项目正在进行图纸设计、手续报建工作。
	29		标准化幼儿园工程	共6个项目,其中六实小幼儿园正在内外粉,店头镇东大于科幼儿园已开工建设;其余项目正在办理前期手续。	共6个项目,其中六实小幼儿园主体完工,店头镇东大于科幼儿园正在进行预算,其余项目正在办理前期手续。
	30		临沭县高级中学项目	施工图纸设计已完成,正在协调郑山街道征地,评估地上附属物,办理前期手续。	正在评估地上附属物。
	31		苍源河实验学校项目	暂无进展。	施工图纸已设计完成,正在评估地上附属物。
	32		智慧教育云平台项目	暂无进展。	正在论证具体实施方案。
	33		高中规范化建设工程	正在做屋面防水、外墙抹灰,内墙瓷砖、地板砖铺贴完成,已完成工程量的77%。	正在做屋面防水,贴内墙瓷砖及地板砖,已完成总工程量的73%。
34	高中校舍提升工程		正在铺贴楼梯水磨石和墙砖,已完成工程量的82%。	正在进行内粉、地面铺筑,已完成总工程量的75%。	

于丽华	35	教体局	解决大班额项目	六实小小学楼、幼教楼正在内外粉，餐厅楼主体完工，艺体楼砖砌体完成，已完成工程量的78%。	六实小小学楼、幼教楼正在内外粉，餐厅楼主体完工，艺体楼准备进行砖砌体，已完成工程量的67%
	36	体育中心	体育中心二期工程	训练馆主体封顶，主体结构已完成；比赛馆20.4米正在施工，主体结构完成90%；游泳馆女儿墙正在施工，主体结构完成95%。	训练馆主体封顶，比赛馆主体三层正在施工，游泳馆二层正在施工，钢结构预埋。
	37		全民健身活动中心建设工程	工程目前正在规划选址。	环评、科研、立项已办理完成，目前正在进行规划方案设计。
	38	地震局	市级骨干观测深井水位水温观测仪升级改造工程	已完成。	已完成。全县四处市级骨干观测点调试完成，运行正常。
	39	工业学校	学校餐厅扩建工程	暂无进展，正在与林业局对接自然保护区修编工作。	正在协调办理自然保护区同意建设等前期手续。
王峰立	40	房产局	棚户区改造工程	暂无进展。	临沭街道正在进行前期调查摸底；郑山街道大韩庄已基本完成调查摸底，计划5月份启动。
	41		老旧小区改造工程	暂无进展。	设计院已完成现场勘测和工程量计算，已报财政局进行项目评审。
	42	环保局	临沭县工业废弃物综合处理项目	1、储料间钢结构屋面檩条安装完毕；2、暂存库6m砌筑完成80%；3、综合水泵房屋面找平完毕；4、化验室外墙粉刷完毕，毛地坪浇筑完毕；5、公用工程楼屋面瓦施工完成90%；6、机修间屋面瓦施工完毕，外墙粉刷完毕；7、卸车栈台、经五路混凝土浇筑完毕；8、焚烧线钢结构格栅板安装完成80%；余热锅炉雨棚安装完毕；破碎机液压油管道安装弯成85%，氮气阀组吊装就位；9、公用工程楼高低压柜安装完毕，	1、储料间外墙粉刷完毕；2、公用工程楼11.5m内墙粉刷完成75%；1-3轴0m层地坪施工完毕；3、危废预处理间7.8m女儿墙砌筑完成50%；4、污水处理站6.5m砌筑完毕；5、除臭设备基础浇筑完毕（烟囱除外）；6、综合水泵房内墙粉刷完毕；7、化验楼2.7m砌筑完毕，二次结构施工完毕；8、机修间砌筑完毕；9、罐区东侧道路、取样站地坪浇筑完毕；10、余热锅炉灰斗安装完毕，焊接完成60%；11、焚烧线钢

				母线安装完毕,电缆沟支架安装完毕,DCS、UPS 盘柜支架预制完成 50%; 10、外管廊钢结构安装完成 85%, 取样站钢结构安装完成 60%; 11、外管廊管道安装完成 200m; 12、综合水泵房电动葫芦主梁吊装完毕。已完成总工程量的 80%。	架组对完成 70% (不含平台栏杆); 12、储料间双梁桥式起重机机械部分安装完毕; 13、破碎机系统安装完成 80%; 14、高压配电柜基础槽钢制作安装完成 40%。已完成总工程量的 78%。
王峰立	43	环保局	水质自动监测站建设工程	暂无进展。	选址已完成, 正在进行工程设计。
	44	综合执法局	临沭县工业废弃物安全填埋项目	土建工程已完成 90%, 安装工程完成 45%。	正在办理工程立项手续。
	45	临沭街道	苍马山景区西入口道路建设工程	路沿石已铺筑3000米。	正在进行绿化带、路沿石工程基础平整工作。
	46	规划局	临沭县城区控制性详细规划和城市设计修编	正在进行前期调研, 资料收集工作, 北城片区控规分图则完成, 正在制作南部老城区控规分图则, 已完成总工作量的 20%。	正在进行前期调研, 资料收集工作, 北城片区控规分图基本完成, 正在进行细化, 已完成总工作量的 10%。
	47	北城区建设指挥部办公室	顺河西路道路建设工程	暂无进展。	正在挂网招投标, 并对地上附着物进行摸底及土地征收工作。
	48		正大街西段道路建设工程	正在挂网招投标, 目前支管开挖50米, 工程施工项目场地已硬化, 工程材料已进场, 正在进行管槽清理。	正在挂网招投标, 目前具体施工计划已制定, 放线、建筑垃圾清理已完成。
	49		正大街西段地下综合管廊建设工程	暂无进展。	已开挖综合管廊土方260米。
	50		青云山路北段道路建设工程	正在挂网招投标, 砌筑路西施工围栏, 东侧围挡正在施工。	正在挂网招投标, 目前具体施工计划已制定, 放线、建筑垃圾清理已完成。
	51		青云山路北段地下综合管廊建设工程	暂无进展。	已开挖综合管廊土方320米。
52	苍源河体育公园建设工程		暂无进展, 正在挂网招投标。	暂无进展, 正在挂网招投标。	



王峰立	53	北城区建设指挥部办公室	正大街苍源河大桥工程	1、机械成孔灌注桩完成110根（共116根）；2、桥墩系梁浇筑完成16道（共18道）；3、盖梁完成浇筑16道（共18道）；4、桥台背墙完成1个（共2个）；5、梁板浇筑520片已完成，梁板吊装完成416片（共520片）；6、索塔承台1个，索塔完成15米（共40米）；7、支座垫石18排（共22排），支座1040个（共2164个）；8、辅梁完成160米（共200米）；9、挡块完成34个（共44个）；10、桥面铺装完成320米（共400米）；11、支流河1号基础破除完成，0号桥台台身浇筑完成；12、路缘石完成500米，人行道板安装完成；13、钢护栏进行施工；14、东侧桥头搭板回填完成。已完成工程量的88%。	1、盖梁完成浇筑16道（共18道）；2、梁板浇筑完成491片（共520片），梁板吊装完成416片（共520片）；3、索塔承台1个，索塔完成11米（共40米）；4、辅梁完成160米（共200米）；5、桥面铺装完成320米（共400米）；6、支流河未受拆迁影响的场地平整完成，正在进行爆破施工；7、路缘石完成320米。已完成总工程量的84%。
	54	国土局	城乡建设用地增减挂钩	店头镇于庄子完成拆除310宅；郑山街道杨沙埠南村已搬迁腾空26宅；蛟龙镇、曹庄镇全面启动拆迁工作，工作组已入村宣传动员；石门镇、大兴镇正在推进还建房建设；玉山镇正在进行评估工作；临沭街道、青云镇无进展。	店头镇于庄子村已搬迁腾空房屋294宅，腾空率71.35%；石门镇完成安置楼建设招投标，老年安置房建设已开工建设；大兴镇安置楼已封顶；郑山街道、玉山镇正在入户评估。
	55		地上采空区恢复治理项目	正在进行施工，已完成总工程量的80%。	正在进行施工，目前已完成总工程量的20%。
	56		2017年高标准农田建设项目	一标段：路面基本完成，路肩及与二标交接部位暂未施工，完成本标段工程量的88%；二标段大口井正在施工，完成本标段工程量的85%。三标段：已基本完成，完成本标段工程量的93%；四标段：正在进行施工，完成本标段工程量的90%。目前已完成总工程量的89%。	一标段：二级田间道1、2、3、4，一级田间道4基本浇筑完成，完成本标段总工程量70%；二标段大口井1、2底圈梁浇筑完成，大口井3、4砌上层块石，完成本标段总工程量的50%。三标段：正在进行扫尾，完成本标段总工程量的93%。四标段：平塘1开挖90%，平塘2基础浆砌毛石，完成本标段总工程量的60%。目前已完成总工程量的68%。

王峰立	57	国土局	1: 1000比例尺地形图测制及入库项目	项目进入招标公示期（5月14日—30日）。	正在进行招投标准备工作。
	58		不动产数据库整合	正在进行存量数据整合,房地测绘关联等工作,已完成总工作量的90%。	正在进行存量数据整合,房地测绘关联等工作,完成总工作量的87%。
	59	人防办	人防机动指挥信息处理系统项目	暂无进展。	省人防办完成立项工作,市人防办已完成招标工作,该项工作由市人防办统一部署,统一采购,正在向县财政申请资金。
	60		人防指挥中心建设项目	标书已制作完成。	财政局投资评审中心审核通过预算中介价格。
	61		人民防空基本指挥所工程	西侧墙体钢筋开始绑扎,东侧筏板浇筑完成,已完成总工程量的33%。	西侧1/3筏板拆模完成,东侧筏板钢筋绑扎完成,即将进行浇筑。已完成总工程量的30%。
	62	住建局	水城建设工程	工程已于5月17日开标,施工队伍已确定,待清障完成后进场施工。	原计划4月27日开标,由于改为PPP项目,目前正在办理立项手续。
	63		村居硬化户户通工程	改厕:全年计划改厕6697户,已完成4976户,其中玉山镇完成2480户,店头镇完成1254户,石门镇完成30户,青云镇45户,大兴镇1147户,蛟河镇20户。 硬化:全年计划硬化271万平方米,已完成52000平方米,其中郑山街道完成46000平方米,店头镇完成4500平方米,蛟河镇完成1500平方米。	3月30日印发实施方案,目前各镇街已开展工作。其中,郑山街道完成硬化14500平方米。
	64		农村社区温暖工程	暂无进展。	正在进行前期调研,目前上级暂无扶持政策,正在研究供暖方式。
65	沐新街综合整治工程(冠山路-苍山路,光明路-振兴路)		暂无进展。	工程量清单已制定,正在制定招标控制价。	

王峰立	66	住建局	青石路道路改造工程（G327-兴大街）	暂无进展。	工程量清单已制定，正在制定招标控制价。
	67		兴大街西段道路改造工程（S225-金牛路）	暂无进展。	工程量清单已制定，正在制定招标控制价。
	68		2018年城区基础设施维修维护工程	修复路面5900平方米，修整路沿石460米，安装警示桩1260个，更换检查井井盖95个，清理下水道350米，修补人行道3400平方米。	修复路面5500平方米，修整路沿石360米，安装警示桩1260个，更换检查井井盖90个，清理下水道350米。修补人行道3100平方米。
	69		朝阳街道路建设工程（光大集团墙西—青石路）	暂无进展。	施工图纸已完成，已制定工程量及招标控制价，正在办理招投标手续，规划局已完成定点放线。
	70		利民街东段道路建设工程（苍山路--演武山路）	暂无进展。	正在进行拆迁改造，暂缓实施。
	71		兴大西街污水管网工程（青云山-金兴路）	暂无进展。	工程量清单已制定，正在制定招标控制价。
	72		城东一路道路建设工程（G327—泰安路）	暂无进展。	图纸设计、工程量清单及招标控制价已完成，资格预审已完成。
	73		龙兴路道路建设工程	图纸设计、工程量清单及招标控制价已完成，正在挂网招投标，计划30天后开标。	图纸设计、工程量清单及招标控制价已完成，正在挂网招投标。
	74		龙盘路道路建设工程	图纸设计、工程量清单及招标控制价已完成，正在挂网招投标，计划30天后开标。	图纸设计、工程量清单及招标控制价已完成，正在挂网招投标。
	75		城区路灯改造提升工程及苍源河公园照明提升工程	225省道政府采购已挂网，苍源河公园已上报评审材料。	正在进行勘察设计，待政府采购完成后进行安装。
76	城市彩化提升工程	已完成。共计栽植花灌木14569株，更换红叶石楠毛球、金森女贞毛球等丛生灌木14800株，更换草花346500盆。	本周栽植花灌木200株，共计13979株；更换红叶石楠毛球等丛生灌木7900株，更换草花306500盆。完成总工程量的95%。		

王峰立	77	住建局	城市雕塑小品建设工程	暂无进展。	正在进行方案设计。
	78		苍源河公园木栈道修复工程	施工方案已完成，计划近期开工修复。	正在更换水泥仿木件。
	79		金正大公园建设工程	<p>南侧节点：回填土方39000立方米，破碎清理场地4000平方米，垫层铺设9700平方米，地形塑造15200平方米，砌体360立方米，建筑垃圾外运6000立方米，铺装9390平方米。栽植银杏22株，乌桕15株，紫叶李、樱花、榆叶梅、红枫、碧桃、黄金槐、红叶石楠球、小叶女贞球等花灌木630株，紫薇250株，紫薇造型12株，芝英60000株，金鸡菊95000盆，松果菊10000盆，铺地石竹10000盆，鼠尾草10000盆，鲁冰花5500盆。大银杏60株，丛生大树8株、草坪4000平方，红叶石楠毛球、金森女贞毛球15000株，移植苗木1000平方米,安装景石150吨。安装施工围挡、喷绘300米。完成总工程量的94%。</p> <p>北侧：回填土方52000立方米，地形塑造35600平方米，栽植栾树100株，榉树70株，楸树70株，乌桕60株，香花槐70株，美国红枫60株，金叶复叶槭75株，海棠300株，樱花150株，美人梅200株，碧桃100株，红梅100株。</p> <p>已完成总工程量的50%。</p>	<p>南侧：回填土方39000立方米，破碎清理场地4000平方米，垫层铺设8200平方米，地形塑造12000平方米，砌体360立方米，建筑垃圾外运6000立方米，铺装7950平方米。栽植银杏22株，乌桕15株，紫叶李、樱花、榆叶梅等花灌木240株，紫薇250株，紫薇造型12株，芝英60000株，大银杏60株，丛生大树8株、草坪2000平方，金鸡菊20000盆，红叶石楠毛球、金森女贞毛球12000株，移植苗木1000平方米，安装施工围挡、喷绘300米。完成总工程量的90%。北侧：回填土方26000立方米。</p>
	80		兴隆路南段道路建设工程(成才街-朝阳街)	暂无进展。	正在进行图纸设计，待临沭街道、郑山街道土地征收完成后实施。

王峰立	81	住建局	城区供热扩容工程	济南万豪华宇设计公司已完成施工图设计，4月28日听取了方案汇报，确定热电首站出资方式和具体位置。	方案已设计完成，待审批后实施。
	82		城区节日摆花工程	根据节日提前安排。	根据节日提前安排。
	83		常林大街综合整治工程	完成污水管网、自来水、燃气管沟开挖3700米，开挖土石方56000立方米，整理路南侧人行道基础16000平方米，人行道完成6500平方米。完成总工程量的64%。	安装围挡5000米，完成污水管网、自来水、燃气管沟开挖3400米，开挖土石方24000立方米，整理路南侧人行道基础16000平方米，人行道完成6000平方米。已完成总工程量的63%。
	84		森林公园续建工程	栽植法桐65株，芝樱21万盆，红叶石楠球98株。	暂无进展，正在对绿化进行提升。
	85		城市供热管网建设工程	济南万豪华宇设计公司已完成施工图设计，4月28日听取了方案汇报，确定热电首站出资方式和具体位置。	方案设计初步完成，待汇报通过后确定运作方式。
韩新华	86	公安局	禁毒基础设施建设工程	前期手续已办理，待财政局评审完成后办理招投标手续。	正在进行项目评审，计划月底可以进入招标程序。
	87		天网二期工程升级改造	已确定100处城区监控点位。	天网二期的卡口和点位的布局摸排工作已完成。
	88	消防大队	更新消防车辆装备	暂无进展。	正在与县财政局就资金问题进行协商。
	89		消防站建设	正在进行装修，已完成总工程量的90%；路面硬化与污水管网工程已完成总工程量的70%。	正在进行装修，已完成总工程量的90%。
	90	检验检测中心	检验检测中心建设项目	暂无进展。	前期准备已完成，待资金到位后推进项目。

王淑军	91	供销联社	农产品交易市场建设工程	正在办理施工许可证，暂无进展。	已于4月23日完成招投标，由山东金大陆建设工程有限公司中标，目前正在办理施工许可证。
	92	开发办	临沭街道0.9万亩高标准农田建设项目	7眼大口井已完工，桥涵已完成12座，硬化路完成2000米，已完成总工程量的45%。	三眼大口井已完工。已完成总工程量的20%。
	93		店头镇0.3万亩高标准农田建设项目	东大于科四个扬水站已封顶，三个大口井建设完工，管道铺设20000米，桥涵已完成40座。已完成总工程量的70%。	东大于科四个扬水站已封顶，两个大口井建设完工，管道铺设3000米。已完成总工程量的58%。
	94	粮食局	县级储备粮库改扩建工程	正在拆除旧仓房，准备启动沿街办公楼和一号仓的建设施工，已完成总工程量的50%。	建设贷款资金正在申报审批，目前建设区域地面陈旧仓房内储备粮的移库工作、2013年和2014年小麦（共计3331吨）的轮换出库工作、旧仓房的残值评估工作已完成。
	95	林业局	临沭县优质苹果示范基地项目	已完成。	已完成。500亩优质苹果树栽植任务已完成。
	96		美国白蛾飞防项目	计划5月31日开标。	已确定元信招标代理公司对飞防工作进行招标。
	97		编制省级森林城市总体规划	正在办理招投标手续。	已于3月15日与北京中森国际工程咨询有限公司达成初步合作协议，正在实地调研、收集规划所需资料。
	98	农机局	农机购置补贴	实施方案已经起草完成，待印发后实施。	待5月份市级出台政策后实施。
	99		土地深松和秸秆还田项目	全县土地深松面积35000亩，完成任务数的35%，秸秆还田待麦收开始后实施。	全县深松土地面积已完成30000亩，完成任务数的30%。
	100	农业局	农业支持保护补贴	小麦面积共核实56.68万亩，已按要求上报市农业局。	小麦面积核实情况已汇总完成并上报。
	101		新型职业农民培育项目	暂未下达培训计划。	暂未下达培训计划。

王淑军	102	旅游局	临沭县旅游综合（集散、咨询、大数据）中心建设工程	暂无进展。	正在对拆迁涉及住户做工作。
	103		旅游交通指示牌增设工程	暂无进展。	前期数量统计已完成，正在对设置位置进行具体踏勘工作。
	104	沭河古道景区管理处	沭河古道苗木管护工程	对岱涧丹霞周围苗木、大岱村西北柳树、樱花等苗木进行除草，扶直部分倒伏苗木。	浇灌今年补植的748棵柳树。4月18日，组织财政中介、甲方、乙方对2017合同年度的绿化管护进行验收。
	105	水利局	沭河新村橡胶坝建设工程	施工围堰填筑临时施工道路、施工导流沟、右侧两节橡胶坝土石方开挖、上游铺盖、橡胶坝底板、消力池钢筋砼浇筑完成，中墩完成1个，右边墩完成80%。已完成总工程量的45%。	现场临时房屋搭建完成，围堰填筑完成2.25万立方米，修建施工临时道路4700平方米，右侧两节橡胶坝底板基础和坝墩基础开挖完成，2孔坝底板和消力池浇筑完成，1孔坝底板钢筋绑扎完成。已完成总工程量的15%。
	106		2018年度农村饮水安全巩固提升工程	方案已批复，正在评审招标控制价。	工程设计已完成，正在对方案进行批复。
	107		沭河滨河大道工程	南段排水沟上堤坡道硬化、绿化全部完成，327下穿主体完成，四条匝道及下穿南北连接段水稳铺筑完成；北段路床全部完成，页岩封顶正在施工；三里桥铺装完成。已完成总工程量的65%。	南段排水沟累计完成658道，上堤坡道路面硬化全部完成；327国道下穿主体完成，匝道土方开挖基本完成；重沟桥北重力式挡墙全部完成；北段路床成品面累计完成7000米；南段绿化工程除柳河涯村段全部完成；三里桥砌石完成85%；完成2+300-3+500段1200米坝顶页岩覆层。已完成总工程量的62%。
108	扶贫办		贫困村提升工程	已完成土地、规划、环评等前期手续，正在按ppp模式进行运作。	正在与投资商磋商投资相关事项。
桑睿	109	民政局	城乡低保救助	4月份低保金已发放，其中城市低保755户1215人330332元，农村低保21486户24337人4520202元。5月份低保正在进行动态调整。	3月份低保金已发放，其中城市低保756户1218人331399元，农村低保21702户24600人4569212元。4月份低保正在进行动态调整。

桑睿	110	民政局	农村五保供养	4月份五保供养资金已发放,共为951户953人发放供养资金390500元。5月份五保正在进行调整。	3月份五保供养资金已发放,其中集中五保186户186人83700元,分散五保769户771人308400元。4月份五保正在进行调整。
	111		医疗救助	2季度医疗救助正在进行材料审核。	1季度医疗救助申请已审批完成,救助1692人次救助金2753944.04元,其中低保五保一站式结算救助1410人次1327419.04元,大病救助234人次1218681元。
	112		发放孤儿和困境儿童基本生活费	二季度基本生活费暂未发放,预计6月份发放。	一季度孤儿基本生活费已发放完毕,发放孤儿生活费共257040元,困境儿童基本生活费共46386元。
	113		发放义务兵优待金、退役士兵一次性经济补助和涉军“五类人员”生活费	暂未发放,计划2018年8月1日前发放。	暂未发放,计划2018年8月1日前发放。
	114		惠民殡葬	已常态化开展工作,减免200万元。	已常态化开展工作,减免170余万元。
	115		红白理事会场所建设奖补	正在进行红白理事会场所评审工作。	正在进行红白理事会场所奖补工作,制定《关于开展全县移风易俗专项整治行动的实施方案》。
	116		农村公益性公墓建设奖补	开工建设农村公益性公墓2处。	县级公益性公墓开始选址,2018年新增开工建设农村公益性公墓1处。
	117		敬老院改造提升工程	蛟龙镇敬老院已完成主体工程,正在垒砌内墙;玉山、石门两处敬老院正在办理施工许可证。	蛟龙镇敬老院已完成工程量的50%,玉山镇敬老院、石门镇敬老院分别于1月、2月份完成招投标工作,计划3月底开工建设。



桑睿	118	残联	残疾人康复救助项目	白内障患者免费复明手术 210 人,辅具发放 210 人。	实施 0-9 周岁残疾儿童抢救性康复 74 人; 贫困精神病救助 65 人; 白内障患者免费复明手术 128 人, 辅具发放 119 人。
	119		残疾人社会保障项目	无障碍改造项目名单审核已完成,正在进行挂网招投标。	正在对镇街报送的无障碍改造项目进行审核。
	120		临沭县残疾人托养中心建设工程	主体验收已完成,正在进行外墙粉刷,已完成 80%。	现正对主体进行找补,等待验收完成后进行外墙粉刷,已完成总工程的 78%。
	121	广电台	广播电视发射塔建设工程	5 月 9 日、在县法院对发射塔主体工程合同纠纷进行了第三次开庭,等待法院判决结果;发射塔机房工程规划许可证已办理完成;发射塔机房工程已在住建局报建注册完成,正准备材料,在网上进行图审。	发射塔机房工程规划已于 4 月 16 日在建设地点进行公示,计划近期办理工程规划许可证。
	122	文广新局	文化广场建设提升工程	根据镇街上报名单,调整为 75 处,各镇街已开工建设,目前已完成 8 处。	正在拟定工程以奖代补方案,落实以奖代补资金,同时将文化广场建设数量由 100 处调整为 75 处。
	123		博物馆布展项目	组织有关人员观看相关影像资料,提出建议并进行修改完善。	文管所库房防盗门已安装完成,目前已有三家布展公司样片寄到,仍有两家正在制作。
	124		农村文化建设项目	各项群众文化活动正在有序开展;正在制定方案准备组织实施“一村一年一场戏”;“一村一月一场电影”已开始放映,目前已放映 111 场次。	2018 群众文化活动一览表已经完成,群众文化活动正在常态化开展。