

临沭政务督查

沭政督字〔2018〕32号

临沭县人民政府办公室 关于2018年度实施的民生工程和民生实事 进展情况的通报

各镇人民政府、街道办事处，县直各单位，经济开发区管委会：

今年以来，全县各级各有关部门认真践行以人民为中心的发展思想，高度重视民生工程和民生实事，精心组织，周密实施，做了大量艰苦细致的工作，各项民生工程、民生实事扎实推进。截至4月20日，临沭县优质苹果示范基地项目、市级骨干观测深井水位水温观测仪升级改造等2个项目已完成；沭河新村橡胶坝、郑山污水处理厂、创业大厦、滨河大道、残疾人托养中心等53个项目已开工建设、稳步推进；正大街西段、青云山路北段道路建设工程等69个项目正在办理前期手续或尚未启动。

从整体情况来看，各项民生工程、民生实事多数能够按照节点计划积极推进，但仍存在开工率不高的问题。从工程类项目来看，2018年度实施的工程类项目共90个，截至目前共有39个项目开工建设（其中续建项目18个），开工率为43.3%；34项民生实事有16项有明显进展，占全部民生实事的47.1%。对此，全县各级各有关部门务必要高度重视，牢固树立时间意识、效率意识、责任意识，当前已经进入四月下旬，气温逐步回升，正是抢速度、争效益、保目标的关键时期和黄金时期。已开工的项目要在保证工程质量和安全生产的前提下，挂图作战、倒排工期、压茬进行，确保早日投入使用，尽快发挥应有的效益；对于尚未正式启动或实施的民生工程和民生实事，要认真分析原因，完善工作措施，确保尽快启动。尤其是工程类项目，务必要加快规划设计、土地征用、手续办理等前期工作进度，算好时间账、任务账、进度账，全力以赴抓落实、抓推进，确保各项工作任务不折不扣落到实处。下一步，县政府办公室将继续加大对全县民生工程和民生实事进展情况的通报力度，对工作进展迟缓、严重滞后时间节点的单位，将在全县范围内予以通报批评。

附件：2018年度实施的民生工程和民生实事进展情况汇总表

临沭县人民政府办公室

2018年4月27日

附件

2018 年度实施的民生工程和民生实事进展情况汇总表

责任领导	序号	责任单位	项目名称	4月20日进展情况	3月20日进展情况
宋玉波	1	供电公司	冠山 220千伏变电站 110、35千伏送出工程	冠山 220 千伏变电站 110 千伏送出工程、35 千伏送出工程均已组建项目部，开展施工民事协调工作，完成 5 处基础开挖，目前已完成总工程量的 8%。	已完成线路复测、设计交桩，计划 3 月 25 日开工建设。
	2		110千伏利城站增容、110千伏大兴站扩建工程	已组建项目部，完成土建队伍招标，即将进行站内设备基础土建施工。	已完成工程施工图设计。
	3		2018年10千伏及以下农网升级改造工程	项目施工设计、物料提报已完成，正在开展转杆、立杆工作。	已完成项目的投资计划下达和初步设计工作，目前正在提报物料。
	4		冠山 220 千伏输变电工程	已完成主变、110kV GIS 设备及部分二次设备屏柜安装工作，完成主变及 110kV GIS 设备二次接线工作，已完成总工程量的 90%。	变电站土建工程已完成，开始陆续安装设备。已完成总工程量的 85%。
	5	人民银行	农村金融综合服务点建设项目	全县236个行政村，目前已完成180个，完成率76.3%。	全县236个行政村目前已完成173个，完成率73.3%。
	6	玉山镇 交运局	夹谷关旅游路建设工程	正在评审施工图和红线范围内地上附着。	工程图纸设计已完成。
	7	交运局	老省道城北段改造工程	红线范围已确定，施工图纸已审定，正在清理地上附着物，办理项目可行性研究报告。	正在确定道路红线范围，外业勘察已完成，正在进行内业设计。
	8		沭牛路北段改造工程	路基、路肩土填筑工作已完成，主线圆管涵、盖板涵和线外涵已完成80%，目前完成K4+435桥梁工程0#台和1#台的砌筑，主线圆管涵和线外涵已完成，K8+551和K9+435	K3+200-K3+800段原地表平整、碾压完成；K5+182主线DN1000圆管涵施工完成；K5+720段主线圆管涵施工完成；K6+199段DN800主线圆管涵施工完成；

				段盖板涵建设,完成K4+100-K4+960的第二层填筑、K4+435完成中桥桥台砌筑、K5+160-K8+800弯沉实验、K10+740-K11+018段路基反软处理、K5+160-K6+160水稳底层铺设、K5+160-K6+160水稳底层铺设、K4+190-K4+430绿化土填筑已完成,完成总工程量的38%。	K5+180-K10+730段路基排水工作完成;K6+789段DN800主线圆管涵施工完成;K8+551段1-2m盖板涵施工、升槽完成;K10+323主线DN1000圆管涵施工完成;K10+387主线DN1000圆管涵施工完成;K10+737段圆管涵施工完成;过路涵路基段处理夯实完成。已完成总工程量的30%。
宋玉波	9	交运局	农村公路养护工程	继续对沐牛路南段、观石路、老省道城南段、老国道城东段、大册路等进行日常养护,已完成总工程量的37%。	正在对沐牛路南段、观石路、老省道城南段、老国道城东段、大册路等进行日常养护,已完成总工程量的30%。
	10		沐赣路改造工程	前10公里主线已完成(除玉圣园等部分变更段),后半段下层水稳铺筑完成,正在上层水稳施工,玉圣园前水稳层铺设完成,绿化等附属工程正在施工,已完成总工程量的72%。	K0-K10+450段路面面层及附属设施基本完成(除玉圣园门前变更部分),K12+400-终点路基施工完成,桥涵施工完成,已完成总工程量的62%。
	11	经济开发区	郑山污水处理厂建设工程	正在建设生化池、深度处理池、储泥池、二沉池,已完成总工程量的29%。	正在建设生化池、深度处理池、储泥池、二沉池,已完成总工程量的10%。
	12		青石路路灯安装工程	暂无进展,正在与住建部门对接相关事宜。	正在设计施工图纸。
	13	法院	法院执行局便民执行指挥中心、蛟龙法庭审判用房建设项目	开发区法庭建设工程已开始扫尾工作,5月份全部完工;法院执行局执行指挥中心、蛟龙法庭审判用房建设项目正在等待土地使用指标批复。	主体工程已完工,装饰工程完成80%,庭院建设完成50%。
	14	老龄委	银龄安康工程	暂无进展。	暂无进展,计划6月份进行安排部署。

于丽华	15	卫计局	计划生育特殊家庭扶助关怀资金	暂无进展，正在进行排查、上报材料。	正在进行排查、上报材料，计划6月底前兑现上半年新增人员一次性救助金。
	16		城镇其他居民一次性养老补助	暂无进展，正在进行个人申报。	正在进行个人申报，计划6月底前兑现上半年新增人员的养老补助金。
	17		困难企业独生子女父母一次性养老补助	暂无进展，正在排查往年遗漏人员。	正在排查往年遗漏人员，计划年底前集中兑现。
	18		郑山卫生院整体搬迁工程	暂无进展。	正在设计工程建设图纸，调整工程占用土地。
	19		村级卫生室医疗设备、办公家具配备	暂无进展。	正在积极争取资金。
	20		卫生院门诊楼建设工程	8处卫生院门诊楼全部完成主体建设，正在进行装饰工程，预计6月底交工，已完成总工程量的70%。	已完成主体建设，正在进行内墙垒砌，完成总工程量的60%。
	21		村级卫生室建设工程	共96处，已建成使用6处；62处主体已建设完成，正在装修，6月交付使用；正在建设1处，正在协调土地3处，拟与社区改造同步建设13处，与服务大院同步建设3处，正在协调建设用地8处。	共96处，其中村委已出资建成使用6处；50处已建成主体，正在装修，计划6月交付使用；4处正在准备建设；4处正在进行建设；11处正在协调土地；12处拟与社区改造同步建设；7处无建设用地；2处拟由省财政厅投资建设。
	22		村级卫生室提升改造工程	暂无进展。	已完成对196个村级卫生室提升改造摸底登记，目前正在协调资金。
	23		临沭县人民医院综合服务楼建设工程	暂无进展。正在积极协调变更土地使用性质。	图纸设计已完成，已送图审中心进行图纸审查，送市消防大队进行消防审查。
	24		临沭县人民医院感染楼建设工程	暂无进展。正在积极协调变更土地使用性质。	图纸设计已完成，已送图审中心进行图纸审查，送市消防大队进行消防审查。
25	信息化建设项目	暂无进展。	项目已于2月24日开标，由山东电信公司和山东联通两家公司中标，由于一家参与公司对招标提出质疑，目前正在进行答疑。		

于丽华	26	人社局	创业大厦建设工程	主体 6 层浇筑已完成，已完成总工程量的 55%。	正在进行主体 4 层楼板和梁柱浇筑施工，目前已经完成主体框架施工的 30%。
	27	教体局	北城实验学校幼儿园项目	暂无进展。	图纸设计已完成，准备进行图审。
	28		消除大班额工程	共18个项目，其中临沭街道五小教学楼已开工建设；郑山街道姜屯小学教学楼、翔雁小学功能室2个项目已开标；其余项目正在进行图纸设计、手续报建工作。	正在进行图纸设计、办理规划许可证。
	29		标准化幼儿园工程	共6个项目，其中六实小幼儿园主体完工，店头镇东大于科幼儿园正在进行预算，其余项目正在办理前期手续。	正在进行图纸设计、办理规划许可证。
	30		临沭县高级中学项目	正在评估地上附属物。	正在进行施工图纸设计，协调郑山街道进行土地征收工作。
	31		苍源河实验学校项目	施工图纸已设计完成，正在评估地上附属物。	正在办理环评、水土保持、节能等手续，正在设计施工图纸，协调郑山街道进行土地征收工作。
	32		智慧教育云平台项目	暂无进展。	正在论证具体实施方案。
	33		高中规范化建设工程	正在做屋面防水，贴内墙瓷砖及地板砖，已完成总工程量的73%。	正在进行室内装修，已完成总工程量的 70%。
	34		高中校舍提升工程	正在进行内粉、地面铺筑，已完成总工程量的 75%。	正在进行内粉，已完成总工程量的 60%。
	35		解决大班额项目	小学楼、幼教楼正在内外粉，餐厅楼主体完工，艺体楼准备进行砖砌体，已完成工程量的 67%	小学楼、幼教楼正在进行砖砌施工，餐厅楼、艺体楼正在进行一层施工，已完成总工程量的 50%。
36	体育中心	体育中心二期工程	训练馆主体封顶，比赛馆主体三层正在施工，游泳馆二层正在施工，钢结构预埋。	训练馆主体女儿墙正在施工，比赛馆主体二层正在施工，游泳馆主体一层正在施工。已完成总工程量 50%。	

于丽华	37	地震局	市级骨干观测深井水位水温观测仪升级改造	已完成。全县四处市级骨干观测点调试完成，运行正常。	已向临沂市地震局汇报，近期市地震局技术人员将确定设备采购事宜。
	38	工业学校	学校餐厅扩建工程	暂无进展。	正在协调办理自然保护区同意建设等前期手续。
王峰立	39	房产局	棚户区改造工程	临沭街道正在进行前期调查摸底；郑山街道大韩庄已基本完成调查摸底，计划5月份启动。	正在进行前期调查摸底。
	40		老旧小区改造工程	设计院已完成现场勘测和工程量计算，已报财政局进行项目评审。	临沭县建筑设计院已于3月5日到现场进行勘察。
	41	环保局	临沭县工业废弃物综合处理项目	1、储料间外墙粉刷完毕；2、公用工程楼11.5m内墙粉刷完成75%；1-3轴0m层地坪施工完毕；3、危废预处理间7.8m女儿墙砌筑完成50%；4、污水处理站6.5m砌筑完毕；5、除臭设备基础浇筑完毕（烟囱除外）；6、综合水泵房内墙粉刷完毕；7、化验楼2.7m砌筑完毕，二次结构施工完毕；8、机修间砌筑完毕；9、罐区东侧道路、取样站地坪浇筑完毕；10、余热锅炉灰斗安装完毕，焊接完成60%；11、焚烧线钢架组对完成70%（不含平台栏杆）；12、储料间双梁桥式起重机机械部分安装完毕；13、破碎机系统安装完成80%；14、高压配电柜基础槽钢制作安装完成40%。已完成总工程量的78%。	1、焚烧车间6.6m/9m砌筑完毕；2、公用工程楼11.5m承重架、模板拆除完毕；2.7m二次结构浇筑完毕；5.96m砌筑完成30%；3、综合水泵房6.5m层承重架拆除完毕；4、门卫室内外墙粉刷完毕；5、焚烧车间NaOH溶液罐、脱盐水罐、引风机基础浇筑完毕；破碎机、斗提机、消白换热器等设备基础具备浇筑条件；6、管廊基础（纬二路南侧）土方开挖完成50%，钢筋绑扎完毕；7、余热锅炉水冷壁吊装完毕，密封焊接完成85%；汽包吊装完毕；平台栏杆安装完成85%；8、布袋除尘器中箱体、清洁室吊装完毕，密封焊接完毕；灰斗密封焊接完毕；已完成总工程量的70%。
	42		水质自动监测站建设工程	暂无进展。	选址已完成，正在进行工程设计。
	43	综合执法局	临沭县工业废弃物安全填埋项目	暂无进展。	正在办理工程立项手续。

王峰立	44	临沭街道	苍马山景区西入口道路建设工程	正在进行绿化带、路沿石工程基础平整工作。	基础开挖、回填已完成，目前摊铺机等机械设备已全部进入工地，正在进行混凝土垫层铺筑。
	45	规划局	临沭县城区控制性详细规划和城市设计修编	正在进行前期调研，资料收集工作，北城片区控规分图基本完成，正在进行细化，已完成总工作量的 10%。	正在进行前期调研、资料收集以及北城区用地规划方案设计工作。
	46	北城区建设指挥部办公室	顺河西路道路建设工程	正在挂网招投标,并对地上附着物进行摸底及土地征收工作。	工程计划4月中旬开标。目前具体施工计划已制定完成，施工图设计、环评、科研、立项已完成，正在进行地上附着物摸底及土地征收工作。
	47		正大街西段道路建设工程	正在挂网招投标，目前具体施工计划已制定，放线、建筑垃圾清理已完成。	工程计划4月中旬开标。目前具体施工计划已制定完成，已移除联通公司3根弱电线杆；南沟头拆迁剩余27户，青云山路至苍源河大桥段中沟头剩余尾子14户；正在进行施工项目部选址。
	48		正大街西段地下综合管廊建设工程	已开挖综合管廊土方260米。	工程计划4月中旬开标。配合道路建设进行施工。
	49		青云山路北段道路建设工程	正在挂网招投标，目前具体施工计划已制定，放线、建筑垃圾清理已完成。	工程计划4月中旬开标。目前具体施工计划已完成，南沟头剩余拆迁尾子9户；正在进行施工项目部选址。
	50		青云山路北段地下综合管廊建设工程	已开挖综合管廊土方320米。	工程计划4月中旬开标。配合道路建设进行施工。
	51		全民健身活动中心建设工程	暂无进展。	环评、科研、立项已办理完成，目前正在进行规划方案设计。
	52		苍源河体育公园建设工程	暂无进展，正在挂网招投标。	工程预计4月中旬进行招投标。目前具体施工计划已完成，施工图设计、环评、科研、立项已完成，正在制定联通信号塔移除方案以及进行地上附着物摸底工作。

王峰立	53	北城区建设指挥部办公室	正大街苍源河大桥工程	1、盖梁完成浇筑16道（共18道）；2、梁板浇筑完成491片（共520片），梁板吊装完成416片（共520片）；3、索塔承台1个，索塔完成11米（共40米）；4、辅梁完成160米（共200米）；5、桥面铺装完成320米（共400米）；6、支流河未受拆迁影响的场地平整完成，正在进行爆破施工；7、路缘石完成320米。已完成总工程量的84%。	1、基础石土方开挖完成85%；2、机械成孔灌注桩完成110根（共116根）；3、桥墩系梁浇筑完成16道（共18道）；4、盖梁完成浇筑15道（共18道）；5、桥台背墙完成1个（共2个）；6、梁板浇筑完成375片（共520片），梁板吊装完成260片（共520片）；7、搭建索塔承台1个，索塔完成6米（共40米）；8、安装支座垫石18排（共22排），支座1040个（共2164个）；9、辅梁安装完成80米（共200米）；10、挡块完成34个（共44个）。已完成总工程量的70%。
	54	国土局	城乡建设用地增减挂钩	店头镇于庄子村已搬迁腾空房屋294宅，腾空率71.35%；石门镇完成安置楼建设招投标，老年安置房建设已开工建设；大兴镇安置楼已封顶；郑山街道、玉山镇正在入户评估。	目前已经确定实现增地1510.7亩，其中临沭（宋桃园）126亩、郑山（沙南）200亩、青云（大洼、大蔡庄）167.6亩、曹庄（西南岭）127.3亩、店头（东措庄）200亩、石门（东新庄）160亩、大兴（高埠新村）215亩、蛟龙（田家后）154.8亩、玉山镇（凤阳村）160亩。以上项目青云大洼、大兴高埠社区为续建项目，安置区已完成。其它均为新建项目，目前未开展安置及拆迁。
	55		地上采空区恢复治理项目	正在进行施工，目前已完成总工程量的20%。	施工单位已进入工地，正在协商解决占迁问题。
	56		2017年高标准农田建设项目	一标段：二级田间道1、2、3、4，一级田间道4基本浇筑完成，完成本标段总工程量70%；二标段大口井1、2底圈梁浇筑完成，大口井3、4砌上层块石，完成本标段总工程量的50%。三标段：正在进行扫尾，完成本标段总工程量的93%。四标段：平塘1开挖90%，平塘2基础浆砌毛石，完成本标段总工程量的60%。目前已完成总工程量的68%。	工程已于3月5日开始施工，路基基础工作已完成，正在进行硬化，平塘开挖完毕，大口井部分开挖完毕，桥涵正在开挖，已完成总工程量的15%。

王峰立	57	国土局	1: 1000比例尺地形图测制及入库项目	正在进行招投标准备工作。	正在申请资金, 准备招投标方案。
	58		不动产数据库整合	正在进行存量数据整合, 房地测绘关联等工作, 完成总工作量的87%。	正在进行存量数据整合, 房地测绘关联等工作, 完成总工作量的82%。
	59	人防办	人防机动指挥信息处理系统项目	暂无进展。	省人防办完成立项工作, 市人防办已完成招标工作, 该项工作由市人防办统一部署, 统一采购, 正在向县财政申请资金。
	60		人防指挥中心建设项目	财政局投资评审中心审核通过预算中介价格。	工程前期相关手续已办理完成, 正在进行图审。
	61		人民防空基本指挥所工程	西侧 1/3 筏板拆模完成, 东侧筏板钢筋绑扎完成, 即将进行浇筑。已完成总工程量的30%。	垫层防水、保护层已完成, 钢材已入场, 正在进行钢筋绑扎工作, 已完成总工程量的20%。
	62	住建局	水城建设工程	原计划4月27日开标, 由于改为PPP项目, 目前正在办理立项手续。	施工图设计已完成, 正在抓紧制定工程量清单及招标控制价。
	63		村居硬化户户通工程	3月30日印发实施方案, 目前各镇街已开展工作。其中, 郑山街道完成硬化14500平方米。	正在制定工程实施方案, 已完成对各镇街的摸底调查工作。
	64		农村社区温暖工程	暂无进展。	正在进行前期调研, 目前上级暂无扶持政策, 正在研究供暖方式。
	65		沐新街综合整治工程(冠山路-苍山路, 光明路-振兴路)	工程量清单已制定, 正在制定招标控制价。	正在制定工程量清单。
	66		青石路道路改造工程(G327-兴大街)	工程量清单已制定, 正在制定招标控制价。	工程量清单已完成, 正在制定招标控制价。
67	兴大街西段道路改造工程(S225-金牛路)		工程量清单已制定, 正在制定招标控制价。	正在制定工程量清单。	

王峰立	68	住建局	2018年城区基础设施维修维护工程	修复路面5500平方米，修整路沿石360米，安装警示桩1260个，更换检查井井盖90个，清理下水道350米。修补人行道3100平方米。	修复路面200平方米，整修路沿石120米，安装警示桩160个，更换检查井井盖67个。
	69		朝阳街道路建设工程（光大集团墙西—青石路）	施工图纸已完成，已制定工程量及招标控制价，正在办理招投标手续，规划局已完成定点放线。	施工图纸设计已完成，正在制定招标控制价。
	70		利民街东段道路建设工程（苍山路--演武山路）	暂无进展。	正在进行拆迁改造，暂缓实施。
	71		兴大西街污水管网工程（青云山-金兴路）	工程量清单已制定，正在制定招标控制价。	正在制定工程量清单。
	72		城东一路道路建设工程（G327—泰安路）	图纸设计、工程量清单及招标控制价已完成，资格预审已完成，计划5月中旬挂网招投标。	图纸设计、工程量清单及招标控制价已完成，资格预审已完成，下一步进行挂网招投标、施工队伍确定等工作。
	73		龙兴路道路建设工程	暂无进展。	图纸设计、工程量清单及招标控制价已完成，正在挂网招投标，计划4月30日前开标。
	74		龙盘路道路建设工程	暂无进展。	图纸设计、工程量清单及招标控制价已完成，正在挂网招投标，计划4月30日前开标。
	75		城区路灯改造提升工程及苍源河公园照明提升工程	正在进行施工，已完成总工程量的5%。	正在进行勘察设计，待政府采购完成后进行安装。
	76		城市彩化提升工程	本周栽植花灌木200株，共计13979株；更换红叶石楠毛球等丛生灌木7900株，更换草花306500盆。完成总工程量的95%。	栽植榆叶梅、西府海棠、碧桃、樱花等花灌木7900株，更换草花176500盆。
	77		城市雕塑小品建设工程	暂无进展。	正在进行方案设计。
78	苍源河公园木栈道修复工程	正在更换水泥仿木件，计划近期开工修复。	正在进行方案设计。		

王峰立	79	住建局	金正大公园建设工程	南侧：回填土方39000立方米，破碎清理场地4000平方米，垫层铺设8200平方米，地形塑造12000平方米，砌体360立方米，建筑垃圾外运6000立方米，铺装7950平方米。栽植银杏22株，乌桕15株，紫叶李、樱花、榆叶梅等花灌木240株，紫薇250株，紫薇造型12株，芝英60000株，大银杏60株，丛生大树8株、草坪2000平方，金鸡菊20000盆，红叶石楠毛球、金森女贞毛球12000株，移植苗木1000平方米，安装施工围挡、喷绘300米。完成总工程量的90%。北侧：回填土方26000立方米。	回填土方7000立方米，破碎、清理场地4000平方米，垫层铺设1000平方米，砌体120立方米，建筑垃圾外运4000立方米，已完成总工程量的20%。
	80		兴隆路南段道路建设工程(成才街-朝阳街)	暂无进展。	正在进行图纸设计，待临沭街道、郑山街道土地征收完成后实施。
	81		城区供热扩容工程	方案已设计完成，待审批后实施。	正在进行工程图纸设计。
	82		城区节日摆花工程	根据节日提前安排。	暂无进展，根据节日提前安排。
	83		常林大街综合整治工程	安装围挡5000米，完成污水管网、自来水、燃气管沟开挖3400米，开挖土石方24000立方米，整理路南侧人行道基础16000平方米，人行道完成6000平方米。已完成总工程量的63%。	安装围挡5000米，污水管网、自来水、燃气管沟开挖900米，开挖土石方7000立方米，整理路南侧人行道基础14000立方米。已完成总工程量的55%。
	84		森林公园续建工程	暂无进展，正在对绿化进行提升。	待剩余拆迁工作完成后实施。
	85		城市供热管网建设工程	方案设计初步完成，待汇报通过后确定运作方式。	正在进行工程图纸设计。
韩新华	86	公安局	禁毒基础设施建设工程	正在进行项目评审，计划月底可以进入招标程序。	正在进行财政评审工作。
	87		天网二期工程升级改造	天网二期的卡口和点位的布局摸排工作已完成。	正在组织人员对工程进行全面摸底，汇总问题，制定升级改造方案。

韩新华	88	消防大队	更新消防车辆装备	正在与县财政局就资金问题进行协商。	暂无进展，计划4月份开展相关工作。
	89		消防站建设	正在进行装修，已完成总工程量的90%。	正在进行装修，已完成总工程量的85%。
	90	检验检测中心	检验检测中心建设项目	前期准备已完成，待资金到位后推进项目。	已到莒南县学习相关工作，近期确定实验室等项目实施方案和信息管理系统采购事宜。
王淑军	91	供销社	农产品交易市场建设工程	已于4月23日完成招投标，由山东金大陆建设工程有限公司中标，目前正在办理施工许可证。	正在进行图审和预算评审工作。
	92	开发办	临沭街道0.9万亩高标准农田建设项目	三眼大口井已完工。已完成总工程量的20%。	已于3月16日召开项目开工会议，正在进行施工准备工作。
	93		店头镇0.3万亩高标准农田建设项目	东大于科四个扬水站已封顶，两个大口井建设完工，管道铺设3000米。已完成总工程量的58%。	已于3月16日召开项目开工会议，正在进行施工准备工作。
	94	粮食局	县级储备粮库改扩建工程	建设贷款资金正在申报审批，目前建设区域地面陈旧仓房内储备粮的移库工作、2013年和2014年小麦（共计3331吨）的轮换出库工作、旧仓房的残值评估工作已完成。已完成总工程量的50%。	工程建设用贷款资金正在进行申报审批，建设区域陈旧仓房内储备粮正在移库，旧仓房拆除处置手续正在办理，已完成总工程量的50%。
	95	林业局	临沭县优质苹果示范基地项目	已完成。500亩优质苹果树栽植任务已完成。	已完成500亩土地平整及支架架设工作，目前正在开挖地穴，已完成总工程量的30%。
	96		美国白蛾飞防项目	已确定元信招标代理公司对飞防工作进行招标。	正在开展外业调查工作。
	97		编制省级森林城市总体规划	暂无进展。	已于3月15日与北京中森国际工程咨询有限公司达成初步合作协议，正在实地调研、收集规划所需资料。

王淑军	98	农机局	农机购置补贴	待5月份市级出台政策后实施。	山东省2018年度农机购置补贴目录及补贴指标已下达，省农机局相关的机械补贴额度及鉴定申报工作已启动，由于上级暂未出台相关实施指导意见，待方案出台后立即进行实施。
	99		土地深松和秸秆还田项目	全县深松土地面积已完成30000亩，完成任务数的30%。	土地深松工作已于3月初启动，截止目前，全县深松土地面积共3000亩，占全年任务的3%；秸秆还田工作暂未启动，计划4月底出台实施方案，5-6月份实施小麦秸秆切碎还田工作。
	100	农业局	农业支持保护补贴	小麦面积核实情况已汇总完成并上报市级。	正在组织各镇街做好上报工作，待汇总完成后由县级上报市级。
	101		新型职业农民培育项目	暂未下达培训计划。	上级暂未下达新型职业农民培育计划，待8月份国家财政部、农业部下达计划后进行实施。
	102	旅游局	临沭县旅游综合（集散、咨询、大数据）中心建设工程	正在对拆迁涉及住户做工作。	工程设计图纸已完成，等待拆迁完成后实施。
	103		旅游交通指示牌增设工程	前期数量统计已完成，正在对设置位置进行具体踏勘工作。	正进行旅游交通指示牌前期数量统计及具体位置踏勘。
	104	沭河古道景区管理处	沭河古道苗木管护工程	浇灌今年补植的748棵柳树。4月18日，组织财政中介、甲方、乙方对2017合同年度的绿化管护进行验收。	补植丹霞地貌西侧柳树478棵。
	105	水利局	沭河新村橡胶坝建设工程	现场临时房屋搭建完成，围堰填筑完成2.25万立方米，修建施工临时道路4700平方米，右侧两节橡胶坝底板基础和坝墩基础开挖完成，2孔坝底板和消力池浇筑完成，1孔坝底板钢筋绑扎完成。已完成总工程量的15%。	该项目列入2018年省洪水资源利用专项计划，目前正在进行占迁清理和开工前准备工作，计划4月初开工建设。

王淑军	106	水利局	2018年度农村饮水安全巩固提升工程	工程设计已完成，正在对方案进行批复。	工程正在进行前期规划设计，共需对全县185个村街的村内管网进行改造，现已规划设计完成62个。
	107		沭河滨河大道工程	南段排水沟累计完成658道，上堤坡道路面硬化全部完成；327国道下穿主体完成，匝道土方开挖基本完成；重沟桥北重力式挡墙全部完成；北段路床成品面累计完成7000米；南段绿化工程除柳河涯村段全部完成；三里桥砌石完成85%；完成2+300-3+500段1200米坝顶页岩覆层。已完成总工程量的62%。	土方工程已完成94.2%，正在进行4+300-5+100和三里桥段的土方填筑；327国道下穿工程正在进行引墙和底板施工。已完成总工程量的60%。
	108	扶贫办	贫困村提升工程	正在与投资商磋商投资相关事项。	财政评审已结束，正在进行招投标准备工作。
桑睿	109	民政局	城乡低保救助	3月份低保金已发放，其中城市低保756户1218人331399元，农村低保21702户24600人4569212元。4月份低保正在进行动态调整。	2月份低保救助金已发放，共发放城市低保758户1221人332196元，农村低保22053户25015人4646508元。正在进行3月份低保救助金调整工作。
	110		农村五保供养	3月份五保供养资金已发放，其中集中五保186户186人83700元，分散五保769户771人308400元。4月份五保正在进行调整。	2月份五保供养资金已发放，共发放农村五保955户957人392100元。正在进行3月份五保供养资金调整工作。
	111		医疗救助	1季度医疗救助申请已审批完成，救助1692人次救助金2753944.04元，其中低保五保一站式结算救助1410人次1327419.04元，大病救助234人次1218681元。	各镇街一季度大病救助材料已汇总，目前正在进行审核工作。
	112		发放孤儿和困境儿童基本生活费	一季度孤儿基本生活费已发放完毕，发放孤儿生活费共257040元，困境儿童基本生活费共46386元。	正在准备第一季度孤儿基本生活费发放工作。

桑睿	113	民政局	发放义务兵优待金、退役士兵一次性经济补助和涉军“五类人员”生活费	暂未发放。	暂未发放，计划2018年8月1日前发放。
	114		惠民殡葬	已常态化开展工作，减免170余万元。	出台《关于全面推行惠民殡葬政策的实施意见》，在殡仪馆直接免除五项费用，目前正常工作。
	115		红白理事会场所建设奖补	正在进行红白理事会场所奖补工作，制定《关于开展全县移风易俗专项整治行动的实施方案》。	正在汇总各镇街报送新建成的红白理事会服务场所名单，下一步进行验收和奖补工作。
	116		农村公益性公墓建设奖补	县级公益性公墓开始选址，2018年新增开工建设农村公益性公墓1处。	2018年建设计划已统计完成，正在拟定出台《关于加强公益性公墓建设的实施意见》，确定奖补政策。
	117		敬老院改造提升工程	暂无进展。	蛟龙镇敬老院已完成工程量的50%，玉山镇敬老院、石门镇敬老院分别于1月、2月份完成招投标工作，计划3月底开工建设。
	118	残联	残疾人康复救助项目	实施0-9周岁残疾儿童抢救性康复74人；贫困精神病救助65人；白内障患者免费复明手术128人，辅具发放119人。	实施0-9周岁残疾儿童抢救性康复71人；贫困精神病救助26人；白内障患者免费复明手术70人，辅具发放40人。
	119		残疾人社会保障项目	正在对镇街报送的无障碍改造项目进行审核。	农村重度残疾人全部加入城乡居民基本医疗保险已完成；为16-54周岁农村重度残疾人代缴最低档次养老保险费已完成；购买意外伤害保险已缴纳至2018年6月份。目前已有2个镇街完成无障碍改造项目的摸底上报工作。
	120		临沭县残疾人托养中心建设工程	现正对主体进行找补，等待验收完成后进行外墙粉刷，已完成总工程的78%。	工程主体建设已完工，正在进行内外墙填充工作，已完成总工程量的70%。

桑睿	121	广电台	广播电视发射塔建设工程	发射塔机房工程规划已于4月16日在建设地点进行公示,计划近期办理工程规划许可证。	工程基础部分已完工,已完成总工程量的10%。
	122	文广新局	文化广场建设提升工程	正在拟定工程以奖代补方案,落实以奖代补资金,同时将文化广场建设数量由100处调整为75处。	正在拟定工程以奖代补方案,落实以奖代补资金。
	123		博物馆布展项目	文管所库房防盗门已安装完成,目前已有三家布展公司样片寄到,仍有两家正在制作。	已发布公告,已有多家策划布展公司参与,待资金到位后启动招投标工作。
	124		农村文化建设项目	2018群众文化活动一览表已经完成,群众文化活动正在常态化开展。	正在拟定“一村一年一场戏”、“一村一月一场电影”项目以奖代补方案,落实以奖代补资金;“激情四季·唱响临沭”2018年群众文化活动一览表已经完成,各项群众文化活动正在开展。