

临沭政务督查

沭政督字〔2018〕116号

临沭县人民政府办公室 关于2018年度实施的民生工程和民生实事 进展情况的通报

各镇人民政府、街道办事处，县直各单位，经济开发区管委会：

今年以来，全县各级各有关部门认真践行以人民为中心的发展思想，高度重视民生工程和民生实事，精心组织，周密实施，做了大量艰苦细致的工作，各项民生工程、民生实事扎实推进。截至10月20日，有**10**项民生工程（农村公路养护工程、城市彩化提升工程、二中高中校舍提升工程、六实小解决大班额项目、消防站建设、青石路路灯安装工程、店头镇0.3万亩高标准农田建设项目、县优质苹果示范基地项目、青石路道路改造工程、一

中高中规范化建设工程)、**7件民生实事**(市级骨干观测深井水位水温观测仪升级改造、银龄安康工程、美国白蛾飞防项目、农业支持保护补贴,发放义务兵优待金、退役士兵一次性经济补助和涉军“五类人员”生活费,农机购置补贴发放、消防车辆装备更新)已顺利完成;朝阳街西延、金正大公园、创业大厦、体育中心二期、沐河新村橡胶坝、郑山污水处理厂等**80项工程及实事**正在加速推进。其中,卫计局负责的村级卫生室医疗设备、办公家具配备,村级卫生室提升改造工程等**2个项目**已合并实施。

剩余24项民生工程及实事目前尚未正式启动或实施,其中,苍马山景区西入口道路、苍源河实验学校、全民健身活动中心、工业学校餐厅扩建、天网二期工程升级改造、苍源河体育公园等**6个项目**正在进行前期的图纸方案设计、手续报建、项目评审等工作;水城建设工程、夹谷关旅游路、顺河西路、旅游交通指示牌增设、检验检测中心建设、县高级中学、城市雕塑小品等**7个项目**正在进行招投标相关工作;利民街东段、城东一路、苍马山景区西入口道路、苍源河体育公园、顺河西路等**5个项目**正在进行征地拆迁相关工作;法院执行局便民执行指挥中心、蛟龙法庭审判用房,郑山卫生院整体搬迁、县医院综合服务楼、县医院感染楼等**4个项目**因项目土地问题**暂未实施**;红白理事会场所建设奖补项目正在等待项目资金;沐新街综合整治工程、兴大街西段道路改造工程、兴隆路南段道路建设工程、苍源河公园木栈道修复工程等**4项工程**暂缓实施。

以上项目中，有利民街东段道路建设、不动产数据库整合、红白理事会场所建设奖补、文化广场建设提升、县人民医院综合服务楼建设、县人民医院感染楼建设、郑山卫生院整体搬迁，法院执行局便民执行指挥中心、蛟龙法庭审判用房建设，人民防空基本指挥所建设、全民健身活动中心建设、博物馆布展等 **11** 个项目连续 **2** 月以上无新进展。

当前即将进入冬季，正是完成全年目标任务的攻坚阶段和冲刺阶段，各级各有关部门务必要高度重视，紧紧抓牢项目推进“牛鼻子”，责任再压实、建设再提速，全力做好各项民生工程及民生实事的推进扫尾工作。对于目前尚未正式启动或实施的民生项目，单位主要负责同志要亲自研究、亲自部署，紧抓关键环节，突破关键难点，力争尽快启动实施；尤其是工程类项目，要切实加快规划设计、土地征用、手续办理等前期工作，全力以赴抓落实、抓推进，确保按时完成各项工作任务。已开工的工程及实事要在保证工作质量和安全生产的前提下，抢工期、促进度，确保早收尾、早验收、早见效，切实让人民群众早日享受改革发展成果。

附件：2018 年度实施的民生工程和民生实事进展情况汇总表

临沭县人民政府办公室

2018 年 10 月 24 日

附件

2018 年度实施的民生工程 and 民生实事进展情况汇总表

序号	责任领导	责任单位	项目名称	10月20日进展情况	9月25日进展情况
1	宋玉波	人民银行	农村金融综合服务点建设项目	全县 236 个行政村，已完成 226 个，完成率 95.76%。	全县 236 个行政村，已完成 210 个，完成率 88.98%。
2		玉山镇	夹谷关旅游路建设工程	新完成后穆疃大桥辅路建设及部分路段三层水稳，完成总工程量的 35%。	东段路基回填已完成，小桥 4 个桥墩已完成，部分路段已上一、二层水稳，完成总工程量的 30%。
3		交运局	老省道城北段改造工程	凌山头中桥、5 座小桥桥梁下部结构施工基本完成，预制板完成 184 块，盖板涵 4 处主体已完成；圆管涵 7 处已完成、1 处正在施工；韩村北桥正在进行下部结构施工；路基压实约 4.5 千米，回填物料 11.91 万立方米；老路面铣刨已完成，正在进行部分路段清淤、土石方挖除、边沟施工等工作，完成总工程量的 53%。	凌山头水库中桥、5 座小桥正在进行桥梁下部结构施工，预制板完成 103 块，盖板涵 1 处已浇筑完成，3 处正在浇筑；圆管涵 5 处已完成、2 处正在施工；边沟施工完成 300 米，砌筑 340 米；韩村北桥正在进行基础浇筑、桥台垒砌；共取土 10.15 万立方，路基压实约 3.5 千米，回填 3 千米，完成总工程量的 48%。
4			沭牛路北段改造工程	正在进行绿化施工，计划 12 月底前全部完工。	无新进展，全线主体工程、附属工程全部施工完毕，正在进行绿化施工，完成总工程量的 95%。
5			农村公路养护工程	已完成。	已完成。
6			沭赣路改造工程	正在进行绿化施工，计划 11 月中旬全部完工。	全线主体工程已完工，总进度 96%。计划 9 月底前启动绿化工程，10 月底前全部完工。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	10月20日进展情况	9月25日进展情况
7	宋玉波	住建局	水城建设工程	因建设单位变更,重新办理各项手续和招投标工作,目前已完成立项。	临沭街道、郑山街道正在进行地上附着物清理,土地征收补偿款已拨付,林业局正在办理占用林地手续。老水泥厂(涉及施工范围内)正在拆迁,已协调施工单位进场。
8			村居硬化户户通工程	全县计划无害化厕所改造 13500 户,已完成 15555 户,完成率 115.2%;计划硬化道路 271 万平方米,已完成 184 万平方米,完成率 68%。	全县计划无害化厕所改造 13500 户,已完成 15489 户,完成率 114.7%;计划硬化道路 271 万平方米,已完成 163.7 万平方米,完成率 60.33%。
9			农村社区温暖工程	正在与农户签订供暖协议,已安装完成 50 户。	计划在石门镇金岭社区试点 300 户集中供暖,在临沭街道高湖村试点 200 户分散供暖试点和 100 户的小康楼供暖,在店头镇、曹庄镇分别开展 200 户分散试点供暖,计划 10 月份启动试点供热。
10			沭新街综合整治工程 (冠山路—苍山路,光明路—振兴路)	暂缓实施。	暂缓实施。
11			青石路道路改造工程 (G327—兴大街)	已完成。	计划 10 月 1 日开工建设。
12			兴大街西段道路改造工程 (S225—金牛路)	暂缓实施。	暂缓实施。
13			2018 年城区基础设施 维修维护工程	新修复路面 390 平方米,更换检查井井盖 16 个,开挖污水管沟 320 米。	修复路面 7550 平方米,修整路沿石 480 米,安装警示桩 1260 个,更换检查井井盖 110 个,清理下水道 400 米,安装雨水管道 350 米,修补人行道 3650 平方米。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	10月20日进展情况	9月25日进展情况
14	宋玉波	住建局	利民街东段道路建设工程(苍山路—演武山路)	无新进展。	无新进展,待富民社区拆迁完成后实施。
15			城东一路道路建设工程(G327—泰安路)	两侧边沟开挖6000米,夏庄河桥梁基础施工、苍源河中桥3号桥墩施工已完成,正在进行4号桥墩钢筋绑扎、模板支护;雨水、污水管道各开挖2000米。	9月13日开标,由青岛市第一市政工程有限公司中标,正在签订施工合同。
16			龙兴路道路建设工程	正在进行路基施工。	9月13日开标,由青岛市第一市政工程有限公司中标,正在签订施工合同。已完成雨水、污水管沟开挖。
17			龙盘路道路建设工程	正在进行路基施工。	9月13日开标,由青岛市第一市政工程有限公司中标,正在签订施工合同。已完成雨水、污水管沟开挖。
18			兴隆路南段道路建设工程(成才街—朝阳街)	暂缓实施。	道路规划改变,图纸重新设计;暂缓实施。
19			城区路灯改造提升工程及苍源河公园照明提升工程	225省道路灯改造工程已完成;苍源河公园变压器安装已完成,南区安装路灯10盏,北区安装路灯4盏,完成总工程量的70%。	225省道路灯改造工程已完成;苍源河公园已上报评审材料;完成总工程量的50%。
20			城市彩化提升工程	已完成。	已完成,计划下半年继续推进城区彩化。
21			苍源河公园木栈道修复工程	无新进展,北区工程暂缓实施。	南区已结合创城工作完成改造,北区工程暂缓实施。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	10月20日进展情况	9月25日进展情况
22	宋玉波	住建局	金正大公园建设工程	1、南侧：已完成。 2、北侧：公园汀步、停车场铺装已完成，园路铺装 850 平方米，正在布置监控，完成工程总量的 99%。	1、南侧：已完成。 2、北侧：绿化栽植、主园路混凝土浇筑、广场廊架主体搭建、自来水管道路铺设、公厕墙体建设已完成，公园汀步完成 40%，停车场铺装 780 平方米，完成工程总量的 98%。
23			常林大街综合整治工程	沥青铺筑已完成，人行道完成 10000 平方米，完成总工程量的 97%。	水稳砂铺筑、路沿石安装已完成，铺筑沥青 60000 平方米，人行道完成 8000 平方米，完成总工程量的 95%。
24			城区供热扩容工程	金正大供热首站正在安装热泵及部分设备；供热管道正在铺设，完成总工程量的 70%。	金正大供热首站建设正在基础浇筑；供热管道正在铺设，完成总工程量的 30%。
25			城市供热管网建设工程	供热管道已开挖管沟 5300 米、焊接管道 4880 米，回填 3050 米，计划 10 月底前完成铺设。	供热管道全长 5900 米，分 6 个标段实施，目前已开挖管沟 1660 米、焊接管道 350 米，计划 10 月底前完成管道铺设。
26			城区节日摆花工程	按照节假日安排有序推进。	按照节假日安排有序推进。
27			森林公园续建工程	无新进展。	因拆迁问题，暂不具备施工条件。
28			青石路路灯安装工程	已完成。	变压器、路灯安装已完成；部分线路老化，正在检修。
29		房产局	棚户区改造工程	无新进展。	郑山街道大韩庄 407 宅剩余 8 宅，临沭街道花园寺 259 宅全部完成，曹洼正在调查摸底，孙蒿科无新进展。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	10月20日进展情况	9月25日进展情况
30	宋玉波	房产局	老旧小区改造工程	工程已于10月12日开工，目前正在施工。	已于9月19日开标，由金正阳建筑公司、春天建设、金大陆建筑公司中标，工程分6个标段实施，计划9月底开工建设。
31		规划局	城区控制性详细规划和城市设计修编	城区控规分图则已完成，完成工作总量的79%；城市设计修编方案正在论证。	正在进行前期调研、资料收集工作，完成总工作量的75%。
32			城市雕塑小品建设工程	设计方案已完成，正在招投标。	无新进展，正在与设计单位对接实施方案。
33		北城区建设指挥部办公室	顺河西路道路建设工程	评标专家资格预审已完成，计划11月2日开标。	9月19日挂网招投标，正在进行地上附着物摸底及土地征收。
34			正大街西段道路建设工程	北幅路基已开挖1700米，回填页岩1500米，完成工程量的50%。	9月13日开标，由青岛市第一市政工程有限公司中标，正在签订施工合同。换填部分开挖路基页岩。
35			正大街西段地下综合管廊建设工程	主管廊正在进行部分防水卷材覆盖、钢筋绑扎、模板支设等工作；支管廊底板、顶板浇筑已完成，正在进行顶板防水、砌筑、回填等工作。	9月13日开标，由青岛市第一市政工程有限公司中标，正在签订施工合同。主管廊支模板施工及底板浇筑完成，正在进行顶板浇筑；开挖路基1000米，换填页岩600米。
36			青云山路北段道路建设工程	正在进行管廊抽排水。	9月13日开标，由青岛市第一市政工程有限公司中标，正在签订施工合同。
37			青云山路北段地下综合管廊建设工程	正大街以南主管廊开挖、土方转运已完成；正大街以北主管廊开挖200米；交汇处顶板模板支设、钢筋绑扎完成80米；支管廊1道土方开挖已完成。	9月13日开标，由青岛市第一市政工程有限公司中标，正在签订施工合同。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	10月20日进展情况	9月25日进展情况
38	宋玉波	北城区建设指挥部办公室	苍源河体育公园建设工程	工程量对接已完成，等待评审。	正在筹备挂网招投标事宜，研究工程发包方式；施工图设计、立项、环评和可研已完成，正在制定施工计划，正在进行施工队入场选址，进行地上附着物摸底。
39			正大街苍源河大桥工程	南侧系梁浇筑已完成，北侧系梁开挖已完成，正在进行混凝土浇筑；支流河桥护栏安装已完成，完成总工程量的90%。	正在进行北侧系梁开挖、南侧系梁钢筋绑扎、桩基施工等工作；支流河桥桥板吊装已完成，正在进行桥面铺装、钢筋绑扎，完成总工程量的80%。
40		两区同建办	城乡建设用地增减挂钩	全县拆旧面积1231.26亩，完成新增耕地1020.72亩；在建安置楼和老年房46栋1318户；玉山镇石河围里正在搬迁腾空。	全县拆旧面积1181.26亩，完成新增耕地970.72亩；在建安置楼和老年房46栋1318户；玉山镇石河围里正在搬迁腾空。
41		国土局	地上采空区恢复治理项目	无新进展。	正在施工，完成总工程量的95%。
42			2017年高标准农田建设项目	已完成项目初验，正在进行工程审计。	无新进展，施工已完成，等待工程审计。
43			1:1000比例尺地形图测制及入库项目	内外业全部完成，正在进行内部接边处理、图面修饰等工作，完成总工作量的99%。	苍源河以北片区外业现场调绘已完成，正在进行苍源河以南片区外业现场调绘，完成总工作量的80%。
44			不动产数据库整合	无新进展。	无新进展，正在进行存量数据整合，房地测绘关联等工作，已完成总工作量的90%。
45		法院	法院执行局便民执行指挥中心、蛟龙法庭审判用房建设项目	无新进展，正在等待土地使用指标批复	无新进展，正在等待土地使用指标批复。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	10月20日进展情况	9月25日进展情况
46	宋玉波	老龄委	银龄安康工程	已完成。	已完成。实现参保人数78041人,保额237.8万元。
47		临沭街道	苍马山景区西入口道路建设工程	正在进行仿古建筑效果图修改和道路设计。	设计方案制作已完成,正在进行征地摸底。
48		人防办	人防机动指挥信息处理系统项目	无新进展,等待资金到位。	设备采购合同已签订。
49			人防指挥中心建设项目	1#楼2层浇筑已完成,完成总工程量的10%。	1#楼1层浇筑已完成,正在主体施工。
50			人民防空基本指挥所工程	无新进展。	无新进展,等待财政后续资金到位;轴体正在开模,主体结构完成75%。
51	于丽华	卫计局	计划生育特殊家庭扶助关怀资金	半年资金已发放到位。	半年资金已发放到位,共向289人发放关怀资金83.168万元。
52			城镇其他居民独生子女父母奖励扶助	半年资金已发放到位。	参照农村计划生育家庭奖励扶助标准执行,半年资金已发放到位,共向98人发放补助资金4.624万元。
53			困难企业独生子女父母一次性养老补助	无人申报。	该项目已合并至城镇其他居民独生子女父母奖励扶助执行。2016年1月22日前退休尚未兑现的,按原政策执行,目前无人申报。
54			郑山卫生院整体搬迁工程	无新进展。	无新进展,工程施工图、效果图设计已完成,对工程占用土地进行调整。
55			村级卫生室提升改造工程	正在采购医疗设备和办公桌椅等物品,进行房屋修缮。	摸底工作已完成,正在办理部分设备政府采购手续,计划年底前完成提升改造。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	10月20日进展情况	9月25日进展情况
56	于丽华	卫计局	卫生院门诊楼建设工程	无新进展，8处卫生院门诊已完成初验，其中5处已投入使用。	店头镇卫生院、玉山镇卫生院、蛟龙镇卫生院、青云镇白旄卫生院已投入使用。
57			村级卫生室建设工程（96处卫生室）	无新进展，计划10月底投入使用80处，剩余16处拟与社区同步建设。	已有72处投入使用，8处正在装饰，剩余16处拟与社区同步建设。
58			县人民医院综合服务楼建设工程	无新进展。	无新进展，正在进行图纸审查，因土地原因未动工。
59			县人民医院感染楼建设工程	无新进展。	无新进展，正在进行图纸审查，因土地原因未动工。
60			信息化建设项目	合同签订已完成，近期实施。	招投标已完成，由山东元真建设项目管理有限公司中标，正在进行施工准备工作。
61		人社局	创业大厦建设工程	正在进行内部装饰和外部附属工程建设；县财政部门正在进行亮化工程、智能化、外墙干挂大理石、玻璃幕墙等施工方案评审工作，完成总工程量的88%。	主体工程已封顶，正在进行内部装饰和外部附属工程建设，完成总工程量的85%。
62		教体局	北城实验学校幼儿园项目	正在进行基础施工。	9月19日开标，由金大陆建筑工程有限公司中标，目前项目已开工。
63			消除大班额工程（共18个项目）	完工项目3个，内外装饰项目3个，主体完工项目2个，主体施工项目5个，基础施工项目4个，招投标项目1个。	完工项目1个，主体完工项目5个，基础完工项目4个，基础施工项目4个，预算评审项目4个。
64			标准化幼儿园工程（共6个项目）	六实小幼儿园、店头镇东大于科幼儿园已完工，大兴镇涝枝新村幼儿园正在主体施工，北城实验学校幼教楼、青云镇界前完小幼儿园、郑山街道曹官幼儿园正在基础施工。	六实小幼儿园、店头镇东大于科幼儿园已完工，北城实验学校幼教楼、青云镇界前完小幼儿园、大兴镇涝枝新村幼儿园3个项目基础在建，郑山街道曹官幼儿园即将开工。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	10月20日进展情况	9月25日进展情况
65	于丽华	教体局	县高级中学项目	PPP项目已入库，准备招投标。	PPP入库手续已通过省级审核。
66			苍源河实验学校项目	正在进行图审和投资评审，开工条件已具备，准备施工。	正在进行拉围挡、建工棚、通水通电等开工准备工作，继续进行图审和投资评审。
67			高中规范化建设工程（一中）	已完成。	继续进行报告厅、会议室内部装修，完成工程量的99%。
68			高中校舍提升工程（二中）	已完成。	已完成。
69			解决大班额项目（六实小）	已完成。	已完成。
70		体育中心	体育中心二期工程	比赛馆钢结构顶升、2层内墙粉刷已完成，正在进行1层粉刷；游泳馆2层内墙粉刷已完成；正在进行室外大理石地面垫层施工。	训练馆外墙、比赛馆内墙、游泳馆内墙正在粉刷。
71			全民健身活动中心建设工程	无新进展。	无新进展，正在办理土地使用证手续。
72		地震局	市级骨干观测深井水位水温观测仪升级改造工程	已完成。	已完成。全县4处市级骨干观测点运行正常。
73		工业学校	学校餐厅扩建工程	无新进展，正在办理建设工程报建证和规划许可证。	正在办理建设工程报建证和规划许可证；项目建设现场旧房已拆除。
74	韩新华	公安局	禁毒基础设施建设工程	正在进行一层主体施工。	已于9月15日开工建设。
75			天网二期工程升级改造	无新进展，正在进行手续审批。	建设申请、任务书、设备清单等手续正在审批。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	10月20日进展情况	9月25日进展情况
76	韩新华	消防大队	更新消防车辆装备	已完成，10月15日车辆采购到位。	无新进展，正在进行车辆生产。
77			消防站建设	已完成。	已建成并投入使用。
78		综合执法局	县工业废弃物安全填埋项目	土建工程、设备安装、通行门拓宽改造已完成，正在进行设备调试。	场地清表、现场见证压实度取样检测已完成，环评报告已通过市评审中心评审，正在进行吊顶施工和物流道路路基回填等工作。
79		检验检测中心	检验检测中心建设项目	设备采购招标限价评审已完成，正在办理招标手续。	正在进行设备采购招标限价评审，即将招标。
80	王淑军	供销联社	农产品交易市场建设工程	垒墙施工已完成，正在进行外墙粉刷和楼顶防水，完成总工程量的80%	主体框架建设已完成，正在进行垒墙施工，完成总工程量的70%。
81		开发办	临沭街道0.9万亩高标准农田建设项目	新建设大口井1眼，完成总工程量的90%。	建设大口井13眼，桥涵89座，扬水站10座，硬化路完成3450米，完成总工程量的85%。
82			店头镇0.3万亩高标准农田建设项目	已完成。	已完成。建设扬水站4座，大口井3眼，过路涵、进地涵82个，灌溉管道20000米，硬化水泥道路795米，建设砂石道路3.78公里，开挖排水沟2760米，汪塘清淤1处。
83		农业局	农业支持保护补贴	已完成。	已完成，共为全县11.1万户发放补贴资金7081万元。
84	新型职业农民培育项目		已制定新型职业农民培育培训计划，计划11月份分2个专业4个班组织培训。	已有237人报名参加培训，具体时间待上级下达计划后组织实施。	

序号	责任领导	责任单位	项目名称	10月20日进展情况	9月25日进展情况
85	王淑军	粮食局	县级储备粮库改扩建工程	沿街办公楼、一号仓正在封顶，完成总工程量的72%。	沿街办公楼二层正在浇灌柱体，一号仓正在垒墙施工，完成总工程量的70%。
86		林业局	县优质苹果示范基地项目	已完成。	已完成，共栽植500亩。
87			美国白蛾飞防项目	已完成。	已完成。共完成50万亩飞防任务。
88			编制省级森林城市总体规划	初稿编制已完成，正在修改完善。	正在进行规划初稿编制，完成总工作量的80%。
89		农机局	农机购置补贴	已完成，共发放补贴资金2400万元，正在申请对符合条件的新申报人员追加补贴。	分两批办理，目前第一批已完成，共发放补贴资金2000万元；第二批计划10月中旬完成，发放资金400万元。
90			土地深松和秸秆还田项目	土地深松完成8万余亩，麦季秸秆还田面积超20万亩，秋季秸秆还田面积超10万亩。	因农时原因，无新进展，土地深松面积完成近4万亩，麦季秸秆还田面积超20万亩。
91		旅游局	旅游交通指示牌增设工程	正在进行招投标公示。	工程评审已完成，即将招投标。
92		沭河古道景区管理处	沭河古道苗木管护工程	正在对沿河两侧绿化苗木进行病虫害防治，对样山大桥至旅游路连接线两侧苗木进行除草，对丹霞西侧紫薇、栾树等进行施肥。	正在对景区低洼地带绿化苗木进行排涝、加固、扶正和病虫害防治。
93		扶贫办	贫困村提升工程	1、道路：水泥路面完成24388米，沥青混凝土路面完成7000米，安装路灯210盏； 2、社区服务中心（共18个村，已启动11个村）：大高埠村完成地基回填，西林村、王埠前村、王岔河村、刘棠村完成垫层浇筑，西朱崔村、大官庄完成基础开挖，前细柳村、袁闵庄村、陈官庄村、东塘子村完成现状收方，即将开挖基础。	1、混凝土路面建设：共完成16860米。 2、社区服务中心：石门镇刘棠村、王岔河村，大兴镇大高埠村完成地基钎探，石门镇大官庄村、大兴镇西林村完成地基开挖。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	10月20日进展情况	9月25日进展情况
94	王淑军	水利局	沭河新村橡胶坝建设工程	无新进展，完成总工程量的99%。	主体工程建设、机电设备安装、管理防汛道路硬化已完成，剩余管理房建设，完成总工程量的99%。
95			2018年度农村饮水安全巩固提升工程（共203个自然村）	已开工的15个村中有9个村完成管网改造，6个村正在施工。	已开工15个村，其中店头镇东八里村、西刘官庄村，石门镇老门湖村、曹庄镇东山前村等4个村级管网改造已完成。
96			沭河滨河大道工程	327国道以北段土方回填完成12.5千米，道路硬化完成5000米，新铺设水稳1000米，计划年底前完工。	327国道以北段种植土覆设已完成，正在进行水稳铺设，已铺设3.7千米，完成总工程量的90%。
97		环保局	县工业废弃物综合处理项目	危险废弃物收储许可证已通过市环保局审批。	工程基本完工，危险废弃物收储许可证相关申请资料已上报市环保局。
98			水质自动监测站建设工程	大兴桥段面水质自动监测站已建成；苍源河于科桥断面监测自动站已完成地基施工；牛腿沟曹庄子桥断面监测自动站正在申请变更建设地点。	大兴桥段面水质自动监测站已建成；苍源河于科桥断面监测自动站，县财政部门正在评审；牛腿沟曹庄子桥断面监测自动站正在申请变更建设地点。
99		桑睿	民政局	城乡低保救助	9月低保资金已发放，其中城市低保349户564人17.6万元，农村低保3477户4354人110.5万元。
100	农村五保供养			9月五保供养资金已发放，为1188人发放供养资金54.1万元。	8月五保供养资金已发放，为1129人发放供养资金46.1万元。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	10月20日进展情况	9月25日进展情况
101	桑睿	民政局	医疗救助	三季度向1364人次发放救助金228.7万元，其中一站式救助1181人次125.2万元，其他困难群众救助183人次103.5万元。	正在对三季度档案材料进行审核。
102			发放孤儿和困境儿童基本生活费	10月为131名孤儿发放生活费9.4万元，为53名困境儿童发放基本生活费1.37万元。	三季度为129名孤儿发放生活费28.8万元，为53名困境儿童发放基本生活费3.97万元。
103			发放义务兵优待金、退役士兵一次性经济补助和涉军“五类人员”生活费	已完成。	已完成。共发放义务兵优待金638.79万元，追发往年优待金3.2万元；为245名自主就业退役士兵发放一次性补助503.1万元。
104			惠民殡葬	已减免320万元。	已减免297万元。
105			红白理事会场所建设奖补	无新进展。	无新进展，已向县财政申请20个场所的财政拨付奖补资金约190万元。
106			农村公益性公墓建设奖补（6400个）	已开工建设8处，建成5666个墓穴，完成总工程量的86%。	已开工建设7处，建成4420个墓穴，完成总工程量的69%。
107			敬老院改造提升工程	石门敬老院南楼已封顶，北楼正在支顶；玉山敬老院正在浇筑垫层混凝土。	蛟龙敬老院9月19日已通过初步验收；石门敬老院正在进行二层建设；玉山敬老院正在开挖地基。
108		残联	残疾人康复救助项目	新实施白内障复明手术审批18例，新增贫困精神病患者住院、服药11例。	对75名0-9周岁残疾儿童实施抢救性康复救助，组织实施白内障复明手术审批417例，贫困精神病患者住院、服药198例。
109			残疾人社会保障项目	为新入学大中专残疾学生发放一次性助学金项目材料收集已完成，计划10月底前发放到位。	16-54周岁农村重度残疾人代缴最低档次养老保险费已完成；为5月31日前所有持证残疾人购买意外伤害保险；为新入学大中专残疾学生发放一次性助学金项目已完成摸底工作，正在收集材料。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	10月20日进展情况	9月25日进展情况	
110	桑睿	残联	县残疾人托养中心建设工程	主体楼内部装修已完成，正在进行雨水管道、路面硬化、绿化等附属设施建设，完成总工程量的87%。	正在进行主体楼内部装饰及托养中心楼前路面硬化、绿化，完成总工程量的85%。	
111		广电台	广播电视发射塔建设工程	塔体已安装60米高，正在进行发射塔机房工程挂网招投标。	塔体已进场，正在安装；发射塔机房招标评审已完成，正在研究招标方式。	
112		文广新局	文化广场建设提升工程	无新进展。	无新进展，新建标准化文化广场21处，基层综合性文化服务中心23处，乡村记忆馆10处，计划近期启动第二批次验收。	
113			博物馆布展项目	无新进展。	无新进展，已有5家策划布展公司出具视频方案；展陈大纲修订、文管所库房防盗门安装已完成。	
114			农村文化建设项目	“一村一年一场戏”新演出70场，“一村一月一场电影”新放映385场次。	“钻石文化广场文化艺术节”已演出5场；“一村一年一场戏”演出155场；“一村一月一场电影”已放映2145场次。	
115		刘洪明	经济开发区	郑山污水处理厂建设工程	正在建设生化池、深度处理池、储泥池、二沉池等，设备安装完成5%，完成总工程量的84%。	正在建设生化池、深度处理池、储泥池、二沉池，完成总工程量的80%。
116				兴大西街清淤工程（225省道—金牛路）	已于10月10日开工，完成总工程量的20%。	9月中旬完成财政评审，计划9月底前开工。
117	朝阳街西延道路建设工程（光大集团墙西—青石路）			牛腿沟桥以东路基回填已完成，西岸桥墩施工已完成。	无新进展，已完成水稳砂铺筑1900米，安装大理石3800米，沥青铺筑1900米，边沟开挖500米，正在进行跨牛腿沟桥梁施工。	

序号	责任领导	责任单位	项目名称	10月20日进展情况	9月25日进展情况
118	刘洪明	供电公司	冠山 220 千伏变电站 110、35 千伏送出工程	110 千伏送出工程完成基础开挖 64 基，浇制 61 基，完成总工程量的 44%；35 千伏送出工程完成基础开挖 36 基，浇制 30 基，组塔 10 基，完成总工程量的 54%。	110 千伏送出工程完成基础开挖 46 基，浇制 44 基，完成总工程量的 35.8%；35 千伏送出工程完成基础开挖 25 基，浇制 19 基，组塔 10 基，完成总工程量的 49%。
119		供电公司	110 千伏利城站增容、110 千伏大兴站扩建工程	利城主变增容工程正在安装新主变，完成总工程量的 45%；大兴站扩建工程 1 号、2 号主变已安装并送电投运，正在进行 10 千伏高压室土建施工，完成总工程量的 75 %。	利城主变增容工程#2 主变已拆除，50MVA 主变基础制作已完成，完成总量的 10%；大兴站扩建工程无新进展，完成总量的 60%。
120			2018 年 10 千伏及以下农网升级改造工程	已开工 192 个，开工率 92.75%；竣工 171 个，竣工率 82.61%。	已开工 166 个，开工率 80.19%；竣工 121 个，竣工率 58.45%。
121			冠山 220 千伏输变电工程	市供电公司已预验收，等待省公司带电联调。	无新进展，正在进行设备联调。