

临沭政务督查

沭政督字〔2018〕67号

临沭县人民政府办公室 关于2018年度实施的民生工程和民生实事 进展情况的通报

各镇人民政府、街道办事处，县直各单位，经济开发区管委会：

今年以来，全县各级各有关部门认真践行以人民为中心的发展思想，高度重视民生工程和民生实事，精心组织，周密实施，做了大量艰苦细致的工作，各项民生工程、民生实事扎实推进。

截至6月27日，城市彩化提升工程、市级骨干观测深井水位水温观测仪升级改造、店头镇0.3万亩高标准农田建设项目、县优质苹果示范基地项目、美国白蛾飞防项目等5个项目已完成；朝阳街西延、金正大公园、创业大厦、体育中心二期、消

防站建设、沐河新村橡胶坝、郑山污水处理厂等 64 个项目已开工建设、稳步推进；高级中学、苍马山景区西入口道路建设等 55 个项目正在办理前期手续或尚未启动。从整体情况来看，多数民生工程、民生实事能够按照节点计划积极推进，但部分项目仍存在节奏不紧、推进缓慢等问题。其中，90 个工程类项目已有 47 个项目开工建设（其中续建项目 18 个），开工率为 52.2%；34 项民生实事有 22 项进展明显，占全部民生实事的 64.7%。

主汛期即将到来，当前正处于抢速度、争效益、保目标的关键时期。对此，全县各级各有关部门务必要高度重视，切实增强时间意识、效率意识、责任意识，已开工的项目要在保证工程质量和安全生产的前提下，倒排工期、挂图作战、压茬推进，确保早日投入使用，尽快发挥效益；对于尚未正式启动或实施的民生工作，责任主体单位要认真分析梳理存在问题和薄弱环节，完善工作措施，确保尽快启动；尤其是工程类项目，务必要加快规划设计、土地征用、手续办理等前期工作，算好时间账、任务账、进度账，全力以赴抓落实、抓推进，确保按时完成各项工作任务。下一步，县政府办公室将持续加大通报力度，对工作进展迟缓、严重滞后时间节点的单位，在全县范围内予以通报批评。

附件：2018 年度实施的民生工程和民生实事进展情况汇总表

临沭县人民政府办公室

2018 年 6 月 28 日

附件

2018年度实施的民生工程和民生实事进展情况汇总表

序号	责任领导	责任单位	项目名称	6月27日进展情况	5月18日进展情况
1	宋玉波	人民银行	农村金融综合服务点建设项目	全县236个行政村，已完成190个，完成率80.5%。	全县236个行政村，目前已完成182个，完成率77.12%。
2		玉山镇 交运局	夹谷关旅游路建设工程	红线范围内地上附着物评审已完成，正在进行招标准备工作。	施工图设计、评审已完成，正在进行招标准备工作，红线范围内地上附着物正在评审。
3		交运局	老省道城北段改造工程	施工图设计、评审已完成，于6月15日挂网招投标，计划7月5日开标；红线范围内拆迁、地上附着物清理基本完成，道路已封闭；原道路排水沟正在整平压实，已完成3000米；原地面测量完成7.5公里。	道路沿线拆迁工作已完成，正在进行征地、线杆迁移等工作。
4			沭牛路北段改造工程	路基、路肩土填筑和主线圆管涵、盖板涵、线外涵施工已完成，两层水稳施工完成，下面层沥青路面施工6公里，路缘石铺设9公里，完成总工程量的70%。	路基、路肩土填筑工作已完成，主线圆管涵、盖板涵和线外涵已完成80%，目前K5+350-K8+800基层水稳铺设、K8+551，K9+435两盖板涵砌筑、8道过路圆管涵、24道线外涵、K4+435中桥0#台、1#台砌筑；K4+435中桥台帽砌筑、K8+800-K11+027路基路基回填、K5+350-K8+800基层水稳铺设、K8+800-K11+027路基回填、中桥台帽已完成，完成总工程量的48%。
5			农村公路养护工程	沭牛路南段、观石路、老省道城南段、老国道城东段等挖补维修已完成，正在进行热沥青碎石封层施工，完成总工程量的90%。	继续对沭牛路南段、观石路、老省道城南段、老国道城东段、大册路等进行常态化养护，完成总工程量的40%。

6	宋玉波	交运局	沐赣路改造工程	主体工程已完工通车，路缘石、绿化、安保设施等附属工程正在施工，完成总工程量的93%。	前10公里主线已完成，后半段水稳铺筑完成，正准备铺筑沥青路面，朱仓大街水稳铺筑完成，绿化等附属工程正在施工，完成总工程量的77%。
7		住建局	水城建设工程	临沐街道、郑山街道正在进行土地测量及清障，施工单位已进场勘察、放线，部分区域准备进场施工。	工程已于5月17日开标，施工队伍已确定，待清障完成后进场施工。
8			村居硬化户户通工程	改厕：全县计划完成13500户，已完成7312户，其中蛟龙镇完成40户，石门镇完成320户，曹庄镇完成365户，青云镇完成1016户，大兴镇完成1217户，玉山镇完成3100户，店头镇完成1254户。硬化：全县已完成155820平方米，其中郑山街道完成81400平方米，大兴镇8200平方米，店头镇完成13620平方米，蛟龙镇完成2000平方米，石门镇26000平方米，曹庄镇24600平方米。	改厕：全年计划改厕6697户，已完成4976户，其中蛟龙镇完成20户，石门镇完成30户，青云镇完成45户，大兴镇完成1147户，玉山镇完成2480户，店头镇完成1254户。硬化：全年计划硬化271万平方米，已完成52000平方米，其中郑山街道完成46000平方米，蛟龙镇完成1500平方米，店头镇完成4500平方米。
9			农村社区温暖工程	暂无进展。	暂无进展，正在进行前期调研，目前上级暂无扶持政策，正在研究供暖方式。
10			沐新街综合整治工程（冠山路—苍山路，光明路—振兴路）	暂无进展。	暂无进展，工程量清单已制定，正在制定招标控制价。
11			青石路道路改造工程（G327—兴大街）	暂无进展。	暂无进展，工程量清单已制定，正在制定招标控制价。
12			兴大街西段道路改造工程（S225—金牛路）	暂无进展。	暂无进展，工程量清单已制定，正在制定招标控制价。
13			2018年城区基础设施维修维护工程	修复路面5900平方米，修整路沿石460米，安装警示桩1260个，更换检查井井盖97个，清理下水道350米，安装雨水管道350米，修补人行道3650平方米。	修复路面5900平方米，修整路沿石460米，安装警示桩1260个，更换检查井井盖95个，清理下水道350米，修补人行道3400平方米。

14	宋玉波	住建局	朝阳街西延道路建设工程(光大集团墙西—青石路)	已于6月11日开标进场施工,完成定点放线,水稳砂铺筑1800米。	暂无进展,施工图纸已完成,已制定工程量及招标控制价,正在办理招投标手续,规划局完成定点放线。
15			利民街东段道路建设工程(苍山路—演武山路)	暂无进展。	暂无进展,正在进行拆迁改造,暂缓实施。
16			兴大西街污水管网工程(青山—金兴路)	工程量清单已制定,正在制定招标控制价、办理招投标手续。	暂无进展,工程量清单已制定,正在制定招标控制价。
17			城东一路道路建设工程(G327—泰安路)	计划6月30日前挂网,7月中旬开标;道路两侧边沟已开挖6000米;完成定点放线,临沭街道正在对地上附着物进行清理。	暂无进展,图纸设计、工程量清单及招标控制价已完成,资格预审已完成。
18			龙兴路道路建设工程	计划6月30日前挂网,7月中旬开标。	图纸设计、工程量清单及招标控制价已完成,正在办理挂网招投标手续。
19			龙盘路道路建设工程	计划6月30日前挂网,7月中旬开标。	图纸设计、工程量清单及招标控制价已完成,正在办理挂网招投标手续。
20			兴隆路南段道路建设工程(成才街—朝阳街)	图纸设计已完成,待郑山街道、临沭街道土地征收完成后实施。	暂无进展,正在进行图纸设计,待临沭街道、郑山街道土地征收完成后实施。
21			城区路灯改造提升工程及苍源河公园照明提升工程	225省道段已签订政府采购合同,7月1日供货,正在对旧的路灯进行清理;苍源河公园已上报评审材料;完成总工程量的12%。	225省道段政府采购已挂网,苍源河公园已上报评审材料。
22			城市彩化提升工程	已完成。	已完成。共计栽植花灌木14569株,更换红叶石楠毛球、金森女贞毛球等丛生灌木14800株,更换草花346500盆。
23			城市雕塑小品建设工程	暂无进展。	暂无进展,正在进行方案设计。
24	苍源河公园木栈道修复工程	暂无进展。	施工方案已完成,计划近期开工修复。		

25	宋玉波	住建局	金正大公园建设工程	<p>1、南侧。土建部分：土方回填、铺装已全部完成，童趣雕塑正在加工，完成工程量的99%。绿化部分：还剩余300平方米草坪未铺设，其它苗木已全部栽植完成。</p> <p>2、北侧。土建部分：土方回填完成，主排水铺设完成，主路基正在平整施工放线，完成工程量的70%。绿化部分：大乔木、花灌木、球类、宿根花卉已栽植完成，草坪正在铺设，完成工程量的80%。剩余宏达化工1处约8亩未拆迁，临沭街道正在积极协调。</p>	<p>1、南侧。土建部分：土方回填、破碎清理场地、垫层铺设、地形塑造、砌体已完成，铺装9390平方米，完成工程量的95%。绿化部分：栽植乔木、花灌木、球类15937株，栽植草花20.5万株，草坪4000平方米。安装景石150吨。完成总工程量的94%。</p> <p>2、北侧。土建部分：回填土方52000立方米，地形塑造35600平方米，完成工程量的50%。绿化部分：栽植大乔木、花灌木、球类、1355株，完成工程量的50%。</p>
26			常林大街综合整治工程	<p>安装围挡5000米，完成污水管网、自来水、燃气管沟开挖3800米，敷设管道3700米，开挖土石方57000立方米，整理路南侧人行道基础16000平方米，人行道完成6500平方米，完成总工程量的74%。</p>	<p>完成污水管网、自来水、燃气管沟开挖3700米，开挖土石方56000立方米，整理路南侧人行道基础16000平方米，人行道完成6500平方米。完成总工程量的64%。</p>
27			城区供热扩容工程	<p>设计方案已细化完成，确定由城建投下属供热公司为建设单位，可研、立项已完成，招标文件已制定，正在对工程量进行评审，办理施工前期各项手续。</p>	<p>济南万豪华宇设计公司已完成施工图设计，4月28日听取了方案汇报，确定热电首站出资方式和具体位置。</p>
28			城市供热管网建设工程	<p>设计方案已细化完成，确定由城建投下属供热公司为建设单位，可研、立项已完成，招标文件已制定，正在对工程量进行评审，办理施工前期各项手续。</p>	<p>济南万豪华宇设计公司已完成施工图设计，4月28日听取了方案汇报，确定热电首站出资方式和具体位置。</p>
29			城区节日摆花工程	<p>正源路、沐新街、顺河路、利城街与苍山路交汇处等道路及节点更换草花100000盆。</p>	<p>根据节日提前安排。</p>
30			森林公园续建工程	<p>暂无进展。</p>	<p>栽植法桐65株，芝樱21万盆，红叶石楠球98株。</p>

31	宋玉波	住建局 经济开发区	青石路路灯安装工程	11 千伏电路已可随时通电，住建局正在摸底路灯缺损和原线路布置情况,确定变压器安放位置。	11 千伏电路安装：正在与供电公司协调，目前青石路南段已通，北段尚未开通；路灯安装：待电路安装完成后进场维修。
32		房产局	棚户区改造工程	郑山街道大韩庄已于 6 月 11 日启动拆迁，共 407 宅，目前剩余 19 宅；临沭街道孙蒿科暂无进展。	暂无进展，临沭街道正在进行前期调查摸底；郑山街道大韩庄已基本完成调查摸底，计划 5 月份启动。
33			老旧小区改造工程	正在进行项目评审。	暂无进展，设计院已完成现场勘测和工程量计算，已报财政局进行项目评审。
34		规划局	临沭县城区控制性详细规划和城市设计修编	暂无进展。	正在进行前期调研，资料收集工作，北城区片区控规分图则完成，正在制作南部老城区控规分图则，已完成总工作量的 20%。
35		北城区建设 指挥部办公室	顺河西路道路建设工程	暂无进展。	暂无进展，正在办理挂网招投标手续，并对地上附着物进行摸底及土地征收工作。
36			正大街西段道路建设工程	计划7月中旬挂网招投标，8月初开标。	正在办理挂网招投标手续，支管开挖50米，工程施工项目场地已硬化，工程材料已进场，正在进行管槽清理。
37			正大街西段地下综合管廊建设工程	计划7月中旬挂网招投标，8月初开标。管槽清理、管廊垫层已完成，开挖土方320米，正在进行支模板施工。	暂无进展，已开挖综合管廊土方260米。
38			青云山路北段道路建设工程	西侧施工围挡砌筑完成,东侧围挡施工完成80米，准备地上附着物清理。	正在办理挂网招投标手续，砌筑路西施工围栏，东侧围挡正在施工。
39			青云山路北段地下综合管廊建设工程	暂无进展。	暂无进展，已开挖综合管廊土方320米。
40			苍源河体育公园建设工程	正在挂网招投标，进行地上附着物摸底。	暂无进展，正在挂网招投标。
41			正大街苍源河大桥工程	苍源河桥桥面结构完成89.8%，待郑山街道清障后继续施工；索塔塔身建设完成31米。	完成总工程量的88%；40米索塔塔身建设完成15米。

42	宋玉波	两区同建办	城乡建设用地增减挂钩	全县拆旧复耕482亩，预计完成新增挂钩任务393亩（店头镇150亩、临沭街道123亩、玉山镇61亩、蛟龙镇59亩），完成全年任务的37.07%；建设安置楼和老年房37栋1144户（大兴镇西后涝枝16栋408户，店头镇措庄13栋346户，石门镇东新庄7栋360户，玉山镇石河官庄1栋30户）；郑山街道搬迁腾空315宅，石门镇搬迁腾空250宅，大兴镇搬迁腾空132宅，玉山镇搬迁腾空30宅。	店头镇于庄子完成拆除310宅；郑山街道杨沙埠南村已搬迁腾空26宅；蛟龙镇、曹庄镇全面启动拆迁工作，工作组已入村宣传动员；石门镇、大兴镇正在推进还建房建设；玉山镇正在进行评估工作；临沭街道、青云镇无进展。
43			地上采空区恢复治理项目	正在进行施工，已完成总工程量的90%。	正在进行施工，已完成总工程量的80%。
44		国土局	2017年高标准农田建设项目	施工已完成，等待工程审计。	一标段：路面基本完成，完成本标段工程量的88%；二标段：大口井正在施工，完成本标段工程量的85%。三标段：基本完成，完成本标段工程量的93%；四标段：正在进行施工，完成本标段工程量的90%。完成总工程量的89%。
45			1:1000比例尺地形图测制及入库项目	已签订合同，施工队伍入驻作业。	正在进行招标公示。
46			不动产数据库整合	暂无进展。	正在进行存量数据整合，房地测绘关联等工作，已完成总工作量的90%。
47		法院	法院执行局便民执行指挥中心、蛟龙法庭审判用房建设项目	暂无进展。	正在等待土地使用指标批复。
48		老龄委	银龄安康工程	6月12日召开全县银龄安康工程工作会议，对银龄安康工作进行了安排部署，目前各镇街正在开展宣传工作。	暂无进展，计划6月份进行安排部署。

49	宋玉波	临沭街道	苍马山景区西入口道路建设工程	暂无进展。	未实施，暂无进展。
50		人防办	人防机动指挥信息处理系统项目	暂无进展。	暂无进展；该项工作由市人防办统一部署，统一采购，立项、招标工作已完成，正在向县财政申请资金。
51			人防指挥中心建设项目	正在进行石方爆破。	标书已制作完成。
52			人民防空基本指挥所工程	1-4轴顶板钢筋绑扎完成，待市人防办验收，主体结构完成45%。	西侧墙体钢筋开始绑扎，东侧筏板浇筑完成，已完成总工程量的33%。
53	于丽华	卫计局	计划生育特殊家庭扶助关怀资金	暂无进展。	暂无进展，正在排查上报材料，计划6月底前兑现上半年新增人员一次性救助金。
54			城镇其他居民一次性养老补助	暂无进展。	暂无进展，正在进行个人申报，计划6月底前兑现上半年新增人员的养老补助金。
55			困难企业独生子女父母一次性养老补助	暂无进展。	暂无进展，镇街正在排查往年遗漏人员，年底集中兑现。
56			郑山卫生院整体搬迁工程	暂无进展。	暂无进展，正在设计工程建设图纸，调整工程占用土地。
57			村级卫生室医疗设备、办公家具配备	暂无进展。	暂无进展，正在积极争取资金。
58			卫生院门诊楼建设工程	暂无进展。	8处卫生院门诊楼全部完成主体建设，正在进行装饰工程，预计6月底交工，已完成总工程量的75%。
59			村级卫生室建设工程	暂无进展。	暂无进展；96处已建成使用5处，62处完成主体建设将于6月交付使用；拟与社区改造同步建设13处，与服务大院同步建设3处，正在协调建设用地13处

60	于丽华	卫计局	村级卫生室提升改造工程	暂无进展。	暂无进展，已完成对196个村级卫生室提升改造摸底登记，目前正在协调资金。
61			临沭县人民医院综合服务楼建设工程	暂无进展。	暂无进展，正进行图纸审查，因土地原因未动工。
62			临沭县人民医院感染楼建设工程	暂无进展。	暂无进展，正进行图纸审查，因土地原因未动工。
63			信息化建设项目	暂无进展。	正在进行招标答疑。
64		人社局	创业大厦建设工程	主体工程已于6月17日封顶，下步进行内外装修，完成总工程量的75%。	主体工程7层浇筑施工已完成，完成总工程量的65%。
65		教体局	北城实验学校幼儿园项目	图纸设计已完成，准备进行图审，正在办理工程规划许可证。	暂无进展，图纸设计已完成，准备进行图审。
66			消除大班额工程	共18个项目，临沭街道五小教学楼主体在建；郑山街道翔雁小学功能室主体在建；姜屯小学教学楼完成招标，正在办理开工手续；其余项目正在进行图纸设计、手续报建。	共18个项目，其中临沭街道五小教学楼主体在建；郑山街道翔雁小学功能室开工建设；姜屯小学教学楼计划5月24日开标；其余项目正在进行图纸设计、手续报建工作。
67			标准化幼儿园工程	共6个项目，六实小幼儿园正在内外粉，店头镇东大于科幼儿园主体在建；其余项目正在办理前期手续。	共6个项目，其中六实小幼儿园正在内外粉，店头镇东大于科幼儿园已开工建设；其余项目正在办理前期手续。
68			临沭县高级中学项目	地上附属物评估已完成，正在协调郑山街道征地，办理前期手续。	施工图纸设计已完成，正在协调郑山街道征地，评估地上附属物，办理前期手续。
69			苍源河实验学校项目	地上附属物评估已完成，正在协调郑山街道征地，办理前期手续。	暂无进展，施工图纸已设计完成，正在评估地上附属物。
70	智慧教育云平台项目		暂无进展。	暂无进展，正在论证具体实施方案。	

71	于丽华	教体局	高中规范化建设工程（一中）	屋面防水已完成,正在进行走廊大理石铺装等内部装修,完成总工程量的80%。	正在进行屋面防水、外墙抹灰,内墙瓷砖、地板砖铺贴完成,已完成工程量的77%。
72			高中校舍提升工程（二中）	楼梯水磨石和墙砖铺贴已完成,准备进行内粉,完成总工程量的85%。	正在铺贴楼梯水磨石和墙砖,已完成工程量的82%。
73			解决大班额项目（六实小）	教学楼、幼教楼、餐厅楼、艺体楼正在进行内外粉,完成总工程量的84%。	小学楼、幼教楼正在内外粉,餐厅楼主体完工,艺体楼砖砌体完成,已完成工程量的78%。
74		体育中心	体育中心二期工程	训练馆主体封顶,正在进行内墙砌砖,一层管道预埋;比赛馆正在进行女儿墙施工,内墙砌砖,管道预埋;游泳馆女儿墙施工完成,正在进行内墙砌砖。	训练馆主体已封顶;比赛馆 20.4 米正在施工,主体结构完成 90%;游泳馆女儿墙正在施工,主体结构完成 95%。
75			全民健身活动中心建设工程	图纸设计等手续已完成,正在进行图纸预审。	目前正在进行规划选址。
76		地震局	市级骨干观测深井水位水温观测仪升级改造工程	已完成。	已完成。全县四处市级骨干观测点调试完成,运行正常。
77		工业学校	学校餐厅扩建工程	施工图设计已完成,正在办理选址意见书。	暂无进展,正在与林业局对接自然保护区修编工作。
78	韩新华	公安局	禁毒基础设施建设工程	正在进行挂网招标。	前期手续已办理,待财政局评审完成后办理招投标手续。
79			天网二期工程升级改造	已制定“联合创新实验室”战略合作协议,拟于近期与杭州海康威视数字技术股份有限公司、临沂慧城智能科技有限公司签约。	已确定100处城区监控点位。
80		消防大队	更新消防车辆装备	正在进行采购准备工作,计划7月份采购。	暂无进展,正在与县财政局就资金问题进行协商。
81			消防站建设	电缆沟、污水管网建设完成,水电已接通,正在建设指挥中心,完成总工程量的90%。	正在进行装修,已完成总工程量的90%。

82	韩新华	综合执法局	临沭县工业废弃物安全填埋项目	正在进行详勘图审的复审和施工图审查、水渠改造的申报工作，对环评报告进行修改，对红线内已有建筑物、地下管线进行排查。	项目已批复，完成抗震设防要求审核工作和详勘图审网上初审工作，完成规划选址论证报告。
83		检验检测中心	检验检测中心建设项目	暂无进展。	暂无进展，前期准备已完成，待资金到位后推进项目。
84	王淑军	供销联社	农产品交易市场建设工程	基础建设已完成，正在进行回填。	正在办理施工许可证，暂无进展。
85		开发办	临沭街道0.9万亩高标准农田建设项目	已建设10眼大口井、49座桥涵，硬化路面3350米。完成总工程量的65%。	已建设7眼大口井，12座桥涵，硬化路面2000米。完成总工程量的45%。
86			店头镇0.3万亩高标准农田建设项目	已完成。建设扬水站4座，大口井3眼，过路涵、进地涵82个，灌溉管道20000米，硬化水泥道路795米，建设砂石道路3.78公里，开挖排水沟2760米，汪塘清淤1处。	东大于科4个扬水站已封顶，建设3眼大口井、40座桥涵，管道铺设20000米。完成总工程量的70%。
87		粮食局	县级储备粮库改扩建工程	场地内旧仓房已拆除，主道路完成水泥硬化，沿街办公楼和一号仓完成地基地槽挖掘，正在扎筋，完成总工程量的55%。	正在拆除旧仓房，准备启动沿街办公楼和一号仓的建设施工，已完成总工程量的50%。
88		林业局	临沭县优质苹果示范基地项目	已完成。	已完成。500亩优质苹果树栽植任务已完成。
89			美国白蛾飞防项目	已完成。6月13日-18日，完成全县50万亩飞防任务。	计划5月31日开标。
90			编制省级森林城市总体规划	已于6月19日完成招标，北京中森国际工程咨询有限公司中标，目前正在与中标公司签订相关合同。	正在办理招投标手续。
91			农机局	农机购置补贴	已于6月8日召开全县农机购置补贴会议，拟于近期启动。
92		土地深松和秸秆还田项目		土地深松面积已近4万亩，麦季秸秆还田面积超20万亩。	全县土地深松面积35000亩，完成任务数的35%，秸秆还田待麦收开始后实施。

93	王淑军	农业局	农业支持保护补贴	小麦面积核实完成并上报,待财政资金到位后实施。	小麦面积共核实 56.68 万亩,已按要求上报市农业局。
94			新型职业农民培育项目	培育计划暂未下达,已完成实施方案起草工作。	暂未下达培育计划。
95		旅游局	临沭县旅游综合(集散、咨询、大数据)中心建设工程	暂无进展。	暂无进展,正在对拆迁涉及住户做工作。
96			旅游交通指示牌增设工程	正在制作施工图纸,进行招投标准备工作。	暂无进展,前期数量统计已完成,正在对设置位置进行具体踏勘工作。
97		沭河古道景区管理处	沭河古道苗木管护工程	对大岱村西柳树、樱花进行除草,清理病死树木。	对岱涧丹霞周围苗木、大岱村西北柳树、樱花等苗木进行除草,扶直部分倒伏苗木。
98		水利局	沭河新村橡胶坝建设工程	2孔坝袋完成安装,1孔正在安装;16块铺盖完成11块;18块消力池完成14块;19块坝底板完成18块;12块案墙完成8块。完成总工程量的72%。	施工围堰填筑临时施工道路、施工导流沟、右侧两节橡胶坝土石方开挖、上游铺盖、橡胶坝底板、消力池钢筋砼浇筑完成,中墩完成1个,右边墩完成 80% 。已完成总工程量的 45% 。
99			2018年度农村饮水安全巩固提升工程	暂无进展。	实施方案已批复,正在评审招标控制价。
100			沭河滨河大道工程	327国道以南段道路硬化主体工程已完成,附属配套工程除路灯、防护栏外已完成;327国道下穿主体工程已完成,附属配套工程除人行道、护栏外已完成;327国道以北三里桥、8座涵洞和防洪堤土方工程已完成,风化页岩封顶完成8.3公里,剩余2公里。完成总工程量的 70% 。	南段排水沟上堤坡道硬化、绿化全部完成,327下穿主体完成,四条匝道及下穿南北连接段水稳铺筑完成;北段路床全部完成,页岩封顶正在施工;三里桥铺装完成。已完成总工程量的 65% 。
101		扶贫办	贫困村提升工程	热源改造方面:正在办理手续;贫困村提升方面:石门镇刘棠村已于6月21日开工。	已完成土地、规划、环评等前期手续,正在按 PPP 模式进行运作。

102	王淑军	环保局	临沭县工业废弃物综合处理项目	土建部分正在进行收尾,即将进入设备安装阶段,已完成总工程量的87%。	土建部分正在进行收尾,已完成总工程量的80%。
103			水质自动监测站建设工程	大兴桥段面水质自动监测站已建设完成;苍源河于科桥断面、牛腿沟曹庄子桥断面监测站图纸设计已完成,财政局正在评审。	暂无进展,选址已完成,正在进行工程设计。
104	桑睿	民政局	城乡低保救助	5月份低保资金已发放,其中城市低保749户1208人32.9万元,农村低保21209户24017人446.1万元。	4月份低保金已发放,其中城市低保755户1215人330332元,农村低保21486户24337人4520202元。5月份低保正在进行动态调整。
105			农村五保供养	5月份五保供养资金已发放,共为946户948人发放供养资金38.8元。正在对6月份五保供养资金进行调整。	4月份五保供养资金已发放,共为951户953人发放供养资金390500元。正在对5月份五保进行调整。
106			医疗救助	暂无进展。	二季度医疗救助正在进行材料审核。
107			发放孤儿和困境儿童基本生活费	暂无进展。	二季度基本生活费暂未发放,预计6月份发放。
108			发放义务兵优待金、退役士兵一次性经济补助和涉军“五类人员”生活费	暂无进展。	暂未发放,计划2018年8月1日前发放。
109			惠民殡葬	已常态化开展工作,减免210万元。	已常态化开展工作,减免200万元。
110			红白理事会场所建设奖补	已向县财政局申请20个场所的财政拨付奖补资金约190万元。	正在进行红白理事会场所评审工作。
111			农村公益性公墓建设奖补	已开工建设4处2024个,完成率25.8%。其中郑山街道徐埠前建设1064个,临沭街道西盘东建设160个,玉山镇刘庄建设200个,北圩子建设600个。	计划开工建设农村公益性公墓13处7860个,已开工建设2处。

112	桑 睿	民政局	敬老院改造提升工程	蛟龙镇主体工程、内墙垒砌已完成，正在安装室内管线；石门镇正在进行基础施工；玉山镇正在办理施工许可证。	蛟龙镇敬老院已完成主体工程，正在垒砌内墙；玉山、石门两处敬老院正在办理施工许可证。
113		残联	残疾人康复救助项目	对 75 名 0-9 周岁残疾儿童实施抢救性康复救助；组织实施贫困白内障复明手术 300 例；贫困精神病住院、服药 115 例，发放辅助器具 221 件。	实施 0-9 周岁残疾儿童抢救性康复 74 人；贫困精神病救助 65 人；白内障患者免费复明手术 210 人，辅具发放 210 人。
114			残疾人社会保障项目	农村残疾人全部纳入城乡居民基本医疗保险工作已完成；为 16-54 周岁农村重度残疾人代缴最低档次养老保险费，为 5 月 31 日前所有持证残疾人购买意外伤害保险；为新入学大中专残疾学生发放一次性助学金项目待 2018 年度新生入学后实施。	无障碍改造项目名单审核已完成，正在进行挂网招投标。
115			临沭县残疾人托养中心建设工程	主体楼粉刷已完成，正在进行外墙保温，完成总工程量的 90%。	主体验收已完成，正在进行外墙粉刷，完成总工程量的 80%。
116		广电台	广播电视发射塔建设工程	5 月 29 日，县法院判决青岛中天斯壮科技有限公司解除中标合同，并返还工程款；6 月 4 日，与青岛明珠钢结构建筑有限公司签订合同，约定 2018 年 10 月 1 日全面完成广播电视发射塔建设；目前机房建设项目正在进行图审，勘察设计审核已进入复审。	5 月 9 日，在县法院对发射塔主体工程合同纠纷进行了第三次开庭，等待法院判决结果；发射塔机房工程规划许可证已办理完成；发射塔机房工程已在住建局报建注册完成，正准备材料，在网上进行图审。
117		文广新局	文化广场建设提升工程	已建设完成 16 处。	根据镇街上报名单，调整为 75 处，各镇街已开工建设，目前已完成 8 处。
118			博物馆布展项目	正在研究布展方案，组织有关人员赴兰陵县、滨州市考察博物馆展陈工作；待县财政布展资金到位，即可启动招投标。	组织有关人员观看相关影像资料，提出建议并进行修改完善。
119			农村文化建设项目	群众文化活动一览表已完成，“钻石艺术节”已演出 1 场，“一村一年一场戏”已演出 13 场，“一村一月一场电影”已放映 800 场。	各项群众文化活动正在有序开展；正在制定方案准备组织实施“一村一年一场戏”；“一村一月一场电影”已开始放映，目前已放映 111 场次。

120	刘洪明	经济开发区	郑山污水处理厂建设工程	正在建设生化池、深度处理池、储泥池、二沉池，完成总工程量的 60%	正在建设生化池、深度处理池、储泥池、二沉池，完成总工程量的 50%。
121		供电公司	冠山 220 千伏变电站 110、35 千伏送出工程	110 千伏送出工程暂无进展，35 千伏送出工程完成 8 处基础开挖、6 处浇筑。	冠山 220 千伏变电站 110 千伏送出工程已完成 7 处基础开挖，浇筑 4 处，完成工程量的 12%；冠山 220 千伏变电站 35 千伏送出工程目前已完成 8 处基础开挖，浇筑 6 处，完成工程量 20%。
122			110 千伏利城站增容、110 千伏大兴站扩建工程	利城站增容工程暂无进展；大兴站扩建工程完成 2 号主变 35 千伏侧断路器、隔离开关、电压互感器完成安装。	110 千伏利城站增容工程完成总工程量的 7%；110 千伏大兴站扩建工程完成 2 号主变压器更换和 35 千伏设备间隔基础土建施工，完成总工程量的 60%。
123			2018 年 10 千伏及以下农网升级改造工程	已开工 19 个，开工率 9.2%；完成 1087 条协议库存物资和 794 条超市化物料提报工作。	累计开工 10 个，开工率 4.83%。
124			冠山 220 千伏输变电工程	已完成总工程量的 98%，完成主变及各电压等级一、二次设备安装接线，开始联调。	目前已完成工程总量的 95%，已完成主变、220 千伏 GIS、110 千伏 GIS 设备、35 千伏设备及二次设备屏柜安装，完成主变及各电压等级一二次设备接线。