

临沭政务督查

沭政督字〔2018〕140号

临沭县人民政府办公室 关于2018年度实施的民生工程和民生实事 进展情况的通报

各镇人民政府、街道办事处，县直各单位，经济开发区管委会：

今年以来，全县各级各有关部门认真践行以人民为中心的发展思想，高度重视民生工程和民生实事，精心组织，周密实施，做了大量艰苦细致的工作，各项民生工程、民生实事扎实推进。截至12月20日，已有**23项民生工程**（农村公路养护工程、城市彩化提升工程、二中高中校舍提升工程、六实小解决大班额项目、消防站建设、青石路路灯安装工程、店头镇0.3万亩高标准农田建设项目、县优质苹果示范基地项目、青石路道路改造工程、

一中高中规范化建设工程、常林大街综合整治工程、城市供热管网建设工程、地上采空区恢复治理项目、卫生院门诊楼建设工程、沭河新村橡胶坝建设工程、工业废弃物综合处理项目、村居硬化户户通工程、农村社区温暖工程、城区路灯改造提升工程及苍源河公园照明提升工程、临沭街道 0.9 万亩高标准农田建设项目、沭河滨河大道建设工程、兴大西街清淤工程、冠山 220 千伏输变电工程)、**16 件民生实事** (市级骨干观测深井水位水温观测仪升级改造工程、银龄安康工程、美国白蛾飞防项目、农业支持保护补贴, 发放义务兵优待金、退役士兵一次性经济补助和涉军“五类人员”生活费, 农机购置补贴发放、消防车辆装备更新、1: 1000 比例尺地形图测制及入库项目、土地深松和秸秆还田项目、残疾人社会保障项目、农村文化建设项目、农村金融综合服务点建设项目、村级卫生室提升改造项目、编制省级森林城市总体规划、发放孤儿和困境儿童基本生活费、残疾人康复救助项目) 顺利完成; 朝阳街西延、创业大厦、体育中心二期、郑山污水处理厂等 67 项工程及实事正在加速推进。

剩余 15 项民生工程目前尚未正式启动或实施, 其中, 苍马山景区西入口道路建设、县高级中学、工业学校餐厅扩建等 **3 个项目**正在进行前期的图纸方案设计、手续报建、项目评审和征迁等工作; 苍源河体育公园、县医院综合服务楼、县医院感染楼、天网二期工程升级改造、检验检测中心建设等 **5 个项目**正在进行招标投标相关工作; 法院执行局便民执行指挥中心、蛟龙法庭审判用

房建设，郑山卫生院整体搬迁等**2**个项目因土地问题未实施；沭新街综合整治工程、兴大街西段道路改造工程、利民街东段道路建设工程、兴隆路南段道路建设工程、苍源河公园木栈道修复工程等**5**项工程暂缓实施。

总体来看，年初确定的**33**件民生实事均能按照上级部署或节点计划有序推进，但是**88**项民生工程仅有**23**项顺利完工，完工率**26.1%**，**15**项工程因各种原因未开工或暂缓实施，开工率**83%**。对此，全县各级各部门务必要引起高度重视，在全力以赴做好**2018**年工程收关、扫尾的同时，认真谋划好**2019**年民生工程的推进实施，立足于科学性、可行性和社会效益最大化，细研究、早动手、争主动，尤其是城建、交通、教育等领域投资额较大、实施内容较复杂的工程，要主动打好提前仗，及早着手图纸设计、手续办理、资金筹集、征地拆迁等前期准备工作，牢牢将工程建设的主动权抓在手上，确保早开工、早实施、早见效。

民生工程和民生实事是县委、县政府向全县人民作出的庄严承诺，每一项工程和实事都凝聚着县委、县政府的决心，承载着人民群众的期待，认真做好民生工作是政府职责所系、工作所需、群众所盼。在新时代即将迎来的新一年，全县各级各有关部门务必要持之以恒地把民生工作当成民心工作抓紧抓实，继续发扬成绩，总结经验，求真务实，强化落实，努力把民生工作不断推上新的水平，为建设和美幸福临沭作出新的更大的贡献。县政府办公室也将持续加大调度通报力度，按照项目实施过程前、中、后

分类设档，以更加严格有效的机制督导前期设计、手续办理，中期施工进度，后期应用情况、工程质量和社会效益，确保顺利实现县委、县政府决策的各项目标任务。

- 附件：1. 民生工程进展情况汇总表（88项）
2. 民生实事进展情况汇总表（33项）

临沭县人民政府办公室

2018年12月24日

附件 1

民生工程进展情况汇总表（88 项）

序号	责任领导	责任单位	项目名称	12 月 20 日进展情况	11 月 20 日进展情况
1	宋玉波	玉山镇	夹谷关旅游路建设工程	桥板预制已完成，钢筋水泥已进场，正在进行后穆瞳中桥桩基施工，开挖桥涵基础。	沿线 46 宅拆迁工作已完成；新铺设柏油路面 3 公里，小桥预制板完成 21 块，完成总工程量的 37%。
2		交运局	老省道城北段改造工程	道路压实约 9.6 千米，沥青铺设至王山头村；2 座中桥、5 座小桥主体基本完成，正在进行护栏安装；完成主体工程量的 90%。	凌山头中桥、5 座小桥桥梁下部结构施工已完成，正在进行梁板吊装、桥头搭板、桥面铺装等工作；韩村北桥墩柱、台帽、盖梁浇筑已完成；路基压实约 6000 米，回填物料 16.2 万立方米，三层水稳完成 4490 米，完成总工程量的 70%。
3			沭牛路北段改造工程	无新进展，计划 2019 年继续进行绿化工程。	无新进展，正在进行绿化施工。
4			农村公路养护工程	已完成。	已完成。
5			沭赣路改造工程	无新进展，正在进行绿化施工。	正在进行绿化施工。
6			住建局	水城建设工程	招投标已完成，林地手续已报市林业局，施工单位于 12 月 14 日进场施工。
7		村居硬化户户通工程		已完成，计划无害化厕所改造 13500 户，完成 16161 户，完成率 119.7%；271 万平方米硬化道路任务已完成。	计划无害化厕所改造 13500 户，完成 15555 户，完成率 115.2%；271 万平方米硬化道路任务已完成 208 万平方米，完成率 77%。
8		宋玉波	住建局	农村社区温暖工程	已完成，共安装 1161 户。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	12月20日进展情况	11月20日进展情况
					100户的小康楼供暖，在石门镇金岭社区试点300户集中供暖，在店头镇、曹庄镇分别试点200户分散供暖，共安装完成900户。
9			沐新街综合整治工程（冠山路—苍山路，光明路—振兴路）	暂缓实施。	暂缓实施。
10			青石路道路改造工程（G327—兴大街）	已完成。	已完成。
11			兴大街西段道路改造工程（S225—金牛路）	暂缓实施。	暂缓实施。
12			2018年城区基础设施维修维护工程	新更换检查井井盖130个，清理下水道400米。	累计修复路面7940平方米，修整路沿石480米，安装警示桩1260个、雨水管道350米，开挖污水管沟320米，修补沥青路面9000平方米，修补人行道3650平方米。
13			利民街东段道路建设工程（苍山路—演武山路）	暂缓实施。	无新进展，待富民社区拆迁完成后实施。
14			城东一路道路建设工程（G327—泰安路）	无新进展。	两侧边沟开挖6000米，夏庄河桥梁基础、苍源河中桥3号、4号桥墩施工已完成，5号桥墩完成50%；雨、污水管道各埋设1000米。
15			龙兴路道路建设工程	路基开挖已完成，污水管道敷设700米。	雨污水管沟开挖、小桥桥墩浇筑已完成；污水管道敷设400米。
16			龙盘路道路建设工程	路基开挖、页岩换填已完成，污水管道敷设400米。	雨污水管沟开挖已完成；2处过路涵已基础爆破。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	12月20日进展情况	11月20日进展情况
17	宋玉波	住建局	兴隆路南段道路建设工程（成才街—朝阳街）	暂缓实施。	道路规划改变，图纸重新设计；暂缓实施。
18			城区路灯改造提升工程及苍源河公园照明提升工程	已完成。	225省道改造工程已完成；苍源河公园铺设电缆168米，安装路灯17盏，完成总工程量的85%。
19			城市彩化提升工程	已完成。	已完成，根据工作需要，对各条道路节点草花继续进行更换。
20			苍源河公园木栈道修复工程	无新进展。	无新进展，南区已结合创城工作完成改造，北区工程暂缓实施。
21			金正大公园建设工程	无新进展，施工已完成，正在进行收尾清理。	施工已完成，正在进行收尾清理。
22			常林大街综合整治工程	已完成。	已完成。
23			城区供热扩容工程	金正大供热首站设备安装已完成，正在调试。	金正大供热首站供热管道敷设已完成；除低温水循环泵外，设备已安装到位。
24			城市供热管网建设工程	已完成。	已完成。
25			森林公园续建工程	无新进展，因拆迁问题暂不具备施工条件。	无新进展，因拆迁问题暂不具备施工条件。
26			青石路路灯安装工程	已完成。	已完成。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	12月20日进展情况	11月20日进展情况
27	宋玉波	房产局	棚户区改造工程	丰岭片区新拆迁19宅，孙蒿科新扫尾29宅。全县累计完成1314户、14.45万平方米，完成率60.8%。	郑山街道大韩庄407宅、临沭街道花园寺259宅已全部完成，孙蒿科扫尾120户，丰岭片区拆迁完成220宅。全县累计完成1266户、13.93万平方米，完成任务数的58.6%。
28			老旧小区改造工程	正在进行施工垃圾清理、路灯调试、下水道清理等收尾工作，年底前完工。	工程已于10月12日开工，分6个标段同步实施，目前已完成总工程量的40%。
29		规划局 (北城区建设指挥部)	城市雕塑小品建设工程	已于11月28日开标，由杭州嘉禾雕塑艺术有限公司中标，正在进行合同审查。	省财政厅正在审批招标材料。
30			顺河西路道路建设工程	正大街以北段正在进行雨污水垫层施工，雨水管已进场；继续进行地上附着物清理及场地平整工作。	已于11月2日开标，由临沂祥顺建设工程集团中标，管网已开挖150米；继续进行地上附着物清理工作。
31			正大街西段道路建设工程	正在对南半幅路基进行分段开挖、回填页岩。	北半幅路基回填已完成；南半幅路基正在开挖。
32			正大街西段地下综合管廊建设工程	东段主管廊正在进行浇筑、防水施工、回填夯实等工作；西段主管廊正在挖运土石方，进行钢筋绑扎、侧墙合模等工作。	主管廊正在进行钢筋绑扎、地板支模、回填夯实等工作；8道支管廊浇筑、回填已完成。
33			青云山路北段道路建设工程	正在进行管廊土石方挖运。	正在进行管廊土石方挖运。
34			青云山路北段地下综合管廊建设工程	正大街以南主管廊正在挖运石方；正大街以北正在进行浇筑、支模等工作。	正大街以南主管廊开挖、土方转运已完成，石方挖运完成200米；正大街以北正在进行钢筋绑扎、底板浇筑。
35			苍源河体育公园建设工程	正在进行规划方案、工程方案调整。	已挂网招标，准备资格预审。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	12月20日进展情况	11月20日进展情况
36	宋玉波	规划局 (北城区建设指挥部)	正大街苍源河大桥工程	桥梁吊装已完成,正在进行西侧两跨辅梁内 膜施工,铺装桥面钢筋;支流河桥剩余沥青 铺设工程,完成总工程量的97%。	桥梁吊装基本完成,正在对西边两跨辅梁支 架进行施工;支流河桥剩余沥青铺设工程, 完成总工程量的95%。
37		两区同建办	城乡建设用地增减挂 钩	全县拆旧面积1231.26亩,完成新增耕地 1063.85亩;在建安置楼和老年房62栋1698 户。	全县拆旧面积1231.26亩,完成新增耕地 1020.72亩;在建安置楼和老年房56栋1518 户;玉山镇石河围里正在搬迁腾空。
38		国土局	地上采空区恢复治理 项目	已完成。	已完成。
39			2017年高标准农田建 设项目	无新进展。	无新进展,已完成项目初验,正在进行工程 审计。
40		法院	法院执行局便民执行 指挥中心、蛟龙法庭审 判用房建设项目	无新进展,正在等待土地使用指标批复。	无新进展,正在等待土地使用指标批复。
41		临沭街道	苍马山景区西入口道 路建设工程	无新进展,正在进行道路设计和征地动员。	仿古建筑效果图第二稿已完成,正在进行道 路设计。
42		人防办	人防指挥中心建设项目	1#楼正在进行保温施工,2#楼基础正在钢筋 绑扎,完成总工程量的45%。	1#楼主体已完成,正在进行保温施工,完成 总工程量的42%。
43			人民防空基本指挥所 工程	内部清理、回弹实验已完成,等待主体验收。	轴体开模已完成,正在进行内部清理。
44	于丽华	卫计局	郑山卫生院整体搬迁 工程	无新进展,正在对工程用地进行调整。	无新进展,工程施工图、效果图设计已完成, 需对工程用地进行调整。
45			卫生院门诊楼建设工 程	已完成。	已完成,8处卫生院门诊已投入使用。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	12月20日进展情况	11月20日进展情况
46	于丽华	卫计局	村级卫生室建设工程 (96处卫生室)	无新进展。	建设完成80处，剩余16处计划2019年实施。
47			县人民医院综合服务楼建设工程	正在办理土地指标占用手续，进行招标准备工作。	已完成图纸审查，因土地原因未动工。
48			县人民医院感染楼建设工程	正在办理土地指标占用手续，进行招标准备工作。	无新进展，正在进行图纸审查，因土地原因未动工。
49		人社局	创业大厦建设工程	无新进展，继续进行内部装饰和给排水、消防等工程施工，对干挂石材、玻璃幕墙进行市场考察，完成总工程量的92%。	智能化工程评审已完成，正在进行内部装饰和给排水、消防等工程施工，县财政部门正在对外墙干挂大理石、玻璃幕墙等施工方案进行评审，完成总工程量的90%。
50		教体局	北城实验学校幼儿园项目	正在进行主体4层施工。	正在进行主体2层施工。
51			消除大班额工程 (共18个项目)	完工项目9个，内外装饰项目2个，主体完工项目3个，主体施工项目3个，基础施工项目1个。	完工项目7个，内外装饰项目1个，主体完工项目4个，主体施工项目3个，基础施工项目3个。
52			标准化幼儿园工程 (共6个项目)	六实小幼儿园、店头镇东大于科幼儿园已完工，大兴镇涝枝新村幼儿园、青云镇界前完小幼儿园、郑山街道曹官幼儿园主体完工，北城实验学校幼教楼正在主体4层施工。	六实小幼儿园、店头镇东大于科幼儿园已完工，大兴镇涝枝新村幼儿园主体完工，北城实验学校幼教楼、青云镇界前完小幼儿园、郑山街道曹官幼儿园正在主体施工。
53			县高级中学项目	无新进展，PPP项目已入库，进行图审准备工作。	PPP项目已入库，正在进行图审准备工作。
54			苍源河实验学校项目	无新进展，正在进行教学楼、幼教楼基础施工。	正在进行教学楼、幼教楼基础施工。
55			高中规范化建设工程 (一中)	已完成。	已完成。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	12月20日进展情况	11月20日进展情况
56	于丽华	教体局	高中校舍提升工程 (二中)	已完成。	已完成。
57			解决大班额项目 (六实小)	已完成。	已完成。
58		体育中心	体育中心二期工程	比赛馆场地钢筋绑扎已完成,训练馆正在进行钢结构屋面施工,游泳馆正在进行泳池防水施工。	训练馆1层地面保温已完成,正在进行比赛馆看台粉刷、室外大理石地面垫层施工、管道预埋等工作。
59			全民健身活动中心建设工程	基础开挖已完成,正在办理土地使用证手续。	无新进展,正在办理土地使用证手续。
60		工业学校	学校餐厅扩建工程	施工图纸审查已完成,现正进行投资评审。	建设工程报建证、规划许可证已办理,正在进行施工图纸审查和投资评审。
61		韩新华	公安局	禁毒基础设施建设工程	主体封顶已完成,正在内部砌墙。
62	天网二期工程升级改造			已于12月7日挂网招标,计划1月3日开标。	无新进展,正在进行手续审批。
63	消防大队		消防站建设	已完成。	已完成。
64	综合执法局		县工业废弃物安全填埋项目	环评手续、建设用地规划许可证、不动产权证、建设工程规划许可证手续办理已完成,正在办理建设工程施工许可证。	环评手续办理已完成,正在办理土地、规划等手续。
65	检验检测中心		检验检测中心建设项目	正在挂网招投标。	准备招标。
66	王淑军	供销联社	农产品交易市场建设工程	外墙保温已完成,正在进行内墙粉刷,完成总工程量的90%。	防水施工已完成,正在进行外墙保温和内墙粉刷,完成总工程量的85%。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	12月20日进展情况	11月20日进展情况
67	王淑军	开发办	临沭街道0.9万亩高标准农田建设项目	已完成。	建设大口井14眼，桥涵89座，扬水站10座，硬化路完成3450米，实施林网绿化4000棵，完成总工程量的90%。
68			店头镇0.3万亩高标准农田建设项目	已完成。	已完成。建设扬水站4座，大口井3眼，过路涵、进地涵82个，灌溉管道20000米，硬化水泥道路795米，建设砂石道路3.78公里，开挖排水沟2760米，汪塘清淤1处。
69		粮食局	县级储备粮库改扩建工程	1号仓已封顶，正在内部装修，2号仓正在垒砌墙体主体；沿街办公楼正在进行内部粉刷，完成总工程量的95%。	沿街办公楼已封顶，正在进行二楼墙面垒砌、内部装修；1号仓正在封顶，2号仓正在浇灌地槽，完成总工程量的82%。
70		林业局	县优质苹果示范基地项目	已完成。	已完成，共栽植500亩。
71		旅游局	旅游交通指示牌增设工程	指示牌基坑底座施工已完成，等待安装。	已于11月13日开标，由江苏绿枝恋园林绿化有限公司中标，正在进行施工准备工作。
72		扶贫办	贫困村提升工程	路面：无新进展。 社区：17处正在继续建设。	路面：水泥路面完成24.4千米，硬化沥青路面7千米，安装路灯210盏。 社区：18处社区服务中心正在建设17处，剩余郑山街道高埠前村因土地纠纷暂不具备施工条件。
73		水利局	沭河新村橡胶坝建设工程	已完成。	已完成。
74			2018年度农村饮水安全巩固提升工程（共203个自然村）	32个省定贫困村管网改造已完成，16个非贫困村管网改造完成12个村，4个村正在加快施工。	已开工的27个村中有22个村完成管网改造，5个村正在加快施工。
75			沭河滨河大道建设工程	已完成，已于12月17日全线贯通。	327国道以北段水稳铺设已完成，开始铺筑沥青，计划年底前完工。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	12月20日进展情况	11月20日进展情况
76	王淑军	环保局	县工业废弃物综合处理项目	已完成。	已完成。
77			水质自动监测站建设工程	无新进展。	无新进展,牛腿沟曹庄子桥站正在申请变更建设地点,计划2019年开工。
78	桑睿	民政局	敬老院改造提升工程	蛟龙敬老院正申请资金完善配套设施;石门敬老院进行内部隔离墙施工;玉山敬老院基础验收通过,开始砌砖。	蛟龙敬老院正在完善配套设施;石门敬老院南楼已封顶,北楼完成模板支护,正在绑扎钢筋;玉山敬老院完成垫层混凝土浇灌,正在绑扎钢筋。
79		残联	县残疾人托养中心建设工程	绿化、外墙面施工已完成,正在安装电梯。	主体楼内部装修已完成,雨水管道、地面硬化已完成,正在进行绿化、外墙贴砖等工作。
80		广电台	广播电视发射塔建设工程	玻璃幕墙平台安装已完成;县财政部门正在审核发射塔机房工程项目合同。	159米塔体安装已完成,正在安装玻璃幕墙平台;发射塔机房工程于11月7日开标,春天建筑有限公司中标。
81		文广新局	文化广场建设提升工程	第三批次验收已完成,全年建设标准化文化广场75处,基层综合性文化服务中心62处,乡村记忆馆25处。	第二批次验收已完成,新建标准化文化广场55处,基层综合性文化服务中心43处,乡村记忆馆13处,计划近期启动第三批次验收。
82	刘洪明	经济开发区	郑山污水处理厂建设工程	土建施工完成95%,设备安装完成35%。	正在建设生化池、深度处理池、储泥池、二沉池等,设备安装完成16%,完成总工程量的94%。
83			兴大西街清淤工程(225省道—金牛路)	已完成。	已于10月10日开工,完成总工程量的40%。
84			朝阳街西延道路建设工程(光大集团墙西—青石路)	牛腿沟以东完成路基回填,以西完成部分路基,未清障部分暂不具备施工条件;桥面桥板、水稳均已完成,剩余护栏未安装。	牛腿沟桥以东路基回填和西岸桥墩施工已完成,牛腿沟以西道路正在开挖路基。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	12月20日进展情况	11月20日进展情况
85	刘洪明	供电公司	冠山 220 千伏变电站 110、35 千伏送出工程	110 千伏送出工程基础开挖 100 基，浇制 98 基，组塔 35 基，完成总工程量的 68%；35 千伏送出工程基础开挖 42 基，浇制 40 基，组塔 14 基，完成总工程量的 80%。	110 千伏送出工程基础开挖 72 基，浇制 70 基，完成总工程量的 50.4%；35 千伏送出工程基础开挖 45 基，浇制 35 基，组塔 14 基，完成总工程量的 67%。
86			110 千伏利城站增容、110 千伏大兴站扩建工程	利城主变增容工程无新进展，完成总工程量的 50%；110 千伏大兴站扩建工程已竣工并送电投运。	利城主变增容工程 2 号主变已送电投运，完成总工程量的 50%。大兴站扩建工程 10 千伏电容器室完成土建施工，正在进行高压室土建施工，完成总工程量的 85%。
87			10 千伏及以下农网升级改造改造工程	已开工 207 个，开工率 100%；竣工 203 个，竣工率 98.07%。	已开工 203 个，开工率 98.07%；竣工 196 个，竣工率 94.69%。
88			冠山 220 千伏输变电工程	已完成，通过带电联调并送电投运。	无新进展，市供电公司已预验收，等待省公司带电联调。

附件 2

民生实事进展情况汇总表（33 项）

序号	责任领导	责任单位	项目名称	12 月 20 日进展情况	11 月 20 日进展情况
1	宋玉波	人民银行	农村金融综合服务点建设项目	已完成。	全县 236 个行政村，已完成 231 个，完成率 97.88%。
2		住建局	城区节日摆花工程	按照节假日安排有序推进。	按照节假日安排有序推进。
3		规划局 (北城区建设指挥部)	城区控制性详细规划和城市设计修编	城区控规分图则、文本基本部分已完成，正在细化部分数据，完成总工作量的 85%；城市设计修编方案正在论证。	城区控规分图则、文本基本部分已完成。
4		国土局	1: 1000 比例尺地形图测制及入库项目	已完成。	已完成。
5			不动产数据库整合	无新进展。	无新进展，正在进行存量数据整合，房地测绘关联等工作，已完成总工作量的 90%。
6		老龄委	银龄安康工程	已完成。	已完成，实现参保人数 78041 人，保额 237.8 万元。
7		人防办	人防机动指挥信息处理系统项目	无新进展，正在安装设备。	资金已到位，正在安装设备。
8	于丽华	卫计局	计划生育特殊家庭扶助关怀资金	下半年资金已到位，计划近期发放。	上半年资金已发放到位，正在对下半年信息进行核对，计划 12 月完成资金发放。
9			城镇其他居民独生子女父母奖励扶助	下半年资金已到位，计划近期发放。	上半年资金已发放到位，正在对下半年信息进行核对，计划 12 月完成资金发放。

10	于丽华	卫计局	困难企业独生子女父母一次性养老补助	下半年资金已到位，计划近期发放。	该项目已合并至城镇其他居民独生子女父母奖励扶助执行。2016年1月22日前退休尚未兑现的，按原政策执行，目前无人申报。
11			信息化建设项目	硬件设备安装已完成并通过验收，正在安装软件部分。	正在安装硬件设备。
12			村级卫生室提升改造项目	已完成。	部分医疗设备已到位，空调采购已挂网招标。
13		地震局	市级骨干观测深井水位水温观测仪升级改造	已完成。	已完成，4处市级骨干观测点运行正常。
14		退役军人事务局	发放义务兵优待金、退役士兵一次性经济补助和涉军“五类人员”生活费	已完成。	已完成，共发放义务兵优待金638.79万元，追发往年优待金3.2万元；为245名自主就业退役士兵发放一次性补助503.1万元。
15	韩新华	消防大队	更新消防车辆装备	已完成。	已完成，10月15日车辆采购到位。
16	王淑军	农业局	农业支持保护补贴	已完成。	已完成，共为全县11.1万户发放补贴资金7081万元。
17			新型职业农民培育项目	正在进行培训，计划12月31日前完成。	11月20日已开班。
18		林业局	美国白蛾飞防项目	已完成。	已完成，共完成50万亩飞防任务。
19			编制省级森林城市总体规划	已完成。	计划11月中旬对初稿征求意见，11月下旬组织专家论证。
20	王淑军	农机局	农机购置补贴	已完成，共发放补贴资金3600万元。	已完成，新追加补贴1200万元，正在受理申报。

21			土地深松和秸秆还田项目	已完成。	已完成，土地深松 10 万亩，麦季秸秆还田 20 万亩，秋季秸秆还田 10 万亩。		
22		沭河古道景区管理处	沭河古道苗木管护工程	对景区绿化苗木进行巡查看护。	对沿河两侧绿化苗木进行除草、加固、修剪，清理病死树木。		
23	桑 睿	民政局	城乡低保救助	11 月低保资金已发放，其中城市低保 336 户 538 人 16.83 万元，农村低保 3169 户 4241 人 98.81 万元。	10 月低保资金已发放，其中城市低保 342 户 550 人 17.2 万元，农村低保 3271 户 4349 人 93.42 万元。		
24			农村五保供养	11 月五保供养资金已发放，为 1284 人发放供养资金 58.65 万元。	10 月五保供养资金已发放，为 1233 人发放供养资金 56.1 万元。		
25			医疗救助	四季度档案审核已完成，资金 181.31 万元。	正在对四季度档案材料进行审核。		
26			发放孤儿和困境儿童基本生活费	已完成，全年共发放孤儿基本生活费 109.5 万元，困境儿童基本生活费 16.4 万元。	计划 11 月底发放当月基本生活费。		
27			惠民殡葬	已减免 384 万元。	已减免 353 万元。		
28			红白理事会场所建设奖补	已验收 47 家，奖补资金 300 万元。	无新进展，已向县财政申请 20 个场所的财政拨付奖补资金约 190 万元。		
29			农村公益性公墓建设奖补（6400 个）	已开工建设 9 处，建成墓穴 6666 个；奖补资金已发放 237 万，县级缺口 566 万，市级缺口 529 万元。	已开工建设 8 处，建成墓穴 6466 个。		
30			桑 睿	残联	残疾人康复救助项目	已完成。	对 76 名 0-9 周岁残疾儿童实施抢救性康复救助，组织实施白内障复明手术审批 498 例，贫困精神病患者住院、服药 264 例。
31					残疾人社会保障项目	已完成。	已完成。为 16-54 周岁农村重度残疾人代缴最低档次养老保险费；为 5 月 31 日之前的

					所有持证残疾人购买意外伤害保险；为新入学大中专残疾学生发放一次性助学金。
32	文广新局	博物馆布展项目	无新进展。	无新进展，已有 5 家策划布展公司出具视频方案；展陈大纲修订已完成。	
33		农村文化建设项目	已完成。	已完成，“钻石文化广场文化艺术节”演出 5 场；“一村一年一场戏”演出 264 场；“一村一月一场电影”放映 2832 场次。	