

临沭政务督查

沭政督字〔2018〕121号

临沭县人民政府办公室 关于 2018 年度实施的民生工程和民生实事 进展情况的通报

各镇人民政府、街道办事处，县直各单位，经济开发区管委会：

今年以来，全县各级各有关部门认真践行以人民为中心的发展思想，高度重视民生工程和民生实事，精心组织，周密实施，做了大量艰苦细致的工作，各项民生工程、民生实事扎实推进。截至 11 月 20 日，已有 **16 项民生工程**（农村公路养护工程、城市彩化提升工程、二中高中校舍提升工程、六实小解决大班额项目、消防站建设、青石路路灯安装工程、店头镇 0.3 万亩高标准农田建设项目、县优质苹果示范基地项目、青石路道路改造工程、一中高中规范化建设工程、常林大街综合整治工程、城市供热管网

建设工程、地上采空区恢复治理项目、卫生院门诊楼建设工程、沐河新村橡胶坝建设工程、工业废弃物综合处理项目)、**11件民生实事**(市级骨干观测深井水位水温观测仪升级改造工 程、银龄安康工程、美国白蛾飞防项目、农业支持保护补贴,发放义务兵优待金、退役士兵一次性经济补助和涉军“五类人员”生活费,农机购置补贴发放、消防车辆装备更新、1:1000比例尺地形图测制及入库项目、土地深松和秸秆还田项目、残疾人社会保障项目、农村文化建设项目)顺利完成;朝阳街西延、创业大厦、体育中心二期、郑山污水处理厂等**75项工程及实事**正在加速推进。

剩余19项民生工程及实事目前尚未正式启动或实施,其中,苍马山景区西入口道路、利民街东段道路建设、全民健身活动中心、工业学校餐厅扩建、天网二期工程升级改造、高级中学项目等**6个项目**正在进行前期的图纸方案设计、手续报建、项目评审和征迁等工作;水城建设工程、检验检测中心建设、城市雕塑小品、苍源河体育公园建设等**4个项目**正在进行招投标相关工作;法院执行局便民执行指挥中心、蛟龙法庭审判用房,郑山卫生院整体搬迁、县医院综合服务楼、县医院感染楼等**4个项目**因土地**问题暂未实施**;红白理事会场所建设奖补项目正在等待资金;沐新街综合整治工程、兴大街西段道路改造工程、兴隆路南段道路建设工程、苍源河公园木栈道修复工程等**4项工程**暂缓实施。

以上项目中,有利民街东段道路建设、森林公园续建工程、不动产数据库整合、全民健身活动中心建设、红白理事会场所建设奖补、郑山卫生院整体搬迁、法院执行局便民执行指挥中心、

蛟龙法庭审判用房建设，县人民医院感染楼建设等**9个项目连续6个月以上无新进展**；天网二期工程升级改造、博物馆布展项目**近两月进展较慢**。责任主体单位和资金、用地、手续审批等相关职能部门要进一步加强对接、密切配合，找准问题症结，破解瓶颈制约，全力以赴抓推进、促开工。

民生工程和民生实事是县委、县政府向全县人民作出的庄严承诺，全县各级各有关部门务必要引起高度重视，真正把民生工作当成民心工作抓紧抓实。当前已进入完成全年目标任务的加速冲刺阶段，全县各级各部门要坚决杜绝“缓一缓、歇一歇”的消极思想，思想上再上螺丝、进度上再打紧板，全力以赴抓好工程推进，确保按期完成任务。同时，针对2019年计划实施的民生工程要细研究、早动手，尤其是城建、交通、教育等领域投资额较大、实施内容较复杂的工程，要主动打好提前仗，现在就开始进行图纸设计、手续办理、资金筹集等各项前期工作，牢牢将项目建设的主动权抓在手上，确保早开工、早实施、早见效，早日让人民群众享受改革发展成果。

附件：1. 民生工程进展情况汇总表（88项）

2. 民生实事进展情况汇总表（33项）

临沭县人民政府办公室

2018年11月22日

附件 1

民生工程进展情况汇总表（88 项）

序号	责任领导	责任单位	项目名称	11 月 20 日进展情况	10 月 20 日进展情况
1	宋玉波	玉山镇	夹谷关旅游路建设工程	旅游路沿线 46 宅拆迁工作已完成；新铺设柏油路面 3 公里，小桥预制板完成 21 块，完成总工程量的 37%。	东段路基回填已完成，小桥 4 个桥墩已完成，新完成后穆疃大桥辅路建设及部分路段三层水稳，完成总工程量的 35%。
2		交运局	老省道城北段改造工程	凌山头中桥、5 座小桥桥梁下部结构施工已完成，正在进行梁板吊装、桥头搭板、桥面铺装等工作；韩村北桥墩柱、台帽、盖梁浇筑已完成；路基压实约 6 千米，回填物料 16.2 万立方米，三层水稳完成 4490 米，完成总工程量的 70%。	凌山头中桥、5 座小桥桥梁下部结构施工基本完成，圆管涵剩余 1 处正在施工；韩村北桥正在进行下部结构施工；路基压实 4.5 千米，回填物料 11.91 万立方米；老路面铣刨已完成，正在进行部分路段清淤、土石方挖除、边沟施工等工作，完成总工程量的 53%。
3			沭牛路北段改造工程	无新进展。	正在进行绿化施工，计划 12 月底前全部完工。
4			农村公路养护工程	已完成。	已完成。
5			沭赣路改造工程	正在进行绿化施工，预计 11 月 25 日全部完工。	正在进行绿化施工。
6		住建局	水城建设工程	继续办理林地手续，进行地上附属物清理；已重新招投标，计划 11 月 22 日开标。	立项手续已完成，正在办理林地手续；土地征收补偿款已拨付，继续进行地上附属物清理，老水泥厂拆迁已协调施工单位进场。
7			村居硬化户户通工程	无害化厕所改造任务已超额完成；271 万平方米硬化道路任务已完成 208 万平方米，完成率 77%。	计划无害化厕所改造 13500 户，已完成 15555 户，完成率 115.2%；计划硬化道路 271 万平方米，已完成 184 万平方米，完成率 68%。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	11月20日进展情况	10月20日进展情况
8	宋玉波	住建局	农村社区温暖工程	1000户农村社区供热试点安装完成900户。	在临沭街道高湖村试点200户分散供暖和100户的小康楼供暖，在石门镇金岭社区试点300户集中供暖，在店头镇、曹庄镇分别试点200户分散供暖，共安装完成50户。
9			沐新街综合整治工程（冠山路—苍山路，光明路—振兴路）	暂缓实施。	暂缓实施。
10			青石路道路改造工程（G327—兴大街）	已完成。	已完成。
11			兴大街西段道路改造工程（S225—金牛路）	暂缓实施。	暂缓实施。
12			2018年城区基础设施维修维护工程	新修补沥青路面9000平方米。	累计修复路面7940平方米，修整路沿石480米，安装警示桩1260个、雨水管道350米，开挖污水管沟320米，修补人行道3650平方米。
13			利民街东段道路建设工程（苍山路—演武山路）	无新进展。	无新进展，待富民社区拆迁完成后实施。
14			城东一路道路建设工程（G327—泰安路）	两侧边沟开挖6000米，夏庄河桥梁基础、苍源河中桥3号、4号桥墩施工已完成，5号桥墩完成50%；雨、污水管道各埋设1000米。	两侧边沟开挖6000米，夏庄河桥梁基础施工、苍源河中桥3号桥墩施工已完成，正在进行4号桥墩钢筋绑扎、模板支护；雨水、污水管道各开挖2000米。
15			龙兴路道路建设工程	雨污水管沟开挖、小桥桥墩浇筑已完成；污水管道敷设400米。	正在进行路基施工。
16			龙盘路道路建设工程	雨污水管沟开挖已完成；2处过路涵已基础爆破。	正在进行路基施工。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	11月20日进展情况	10月20日进展情况
17	宋玉波	住建局	兴隆路南段道路建设工程（成才街—朝阳街）	暂缓实施。	道路规划改变，图纸重新设计；暂缓实施。
18			城区路灯改造提升工程及苍源河公园照明提升工程	225省道改造工程已完成；苍源河公园铺设电缆168米，安装路灯17盏，完成总工程量的85%。	225省道路灯改造工程已完成；苍源河公园变压器安装已完成，南区安装路灯10盏，北区安装路灯4盏，完成总工程量的70%。
19			城市彩化提升工程	已完成，根据工作需要，继续对各条道路节点草花进行更换。	已完成，计划下半年继续推进城区彩化。
20			苍源河公园木栈道修复工程	无新进展。	南区已结合创城工作完成改造，北区工程暂缓实施。
21			金正大公园建设工程	施工已完成，正在进行收尾清理。	南侧已完成；北侧公园汀步、停车场铺装已完成，正在布置监控，完成总工程量的99%。
22			常林大街综合整治工程	已完成。	沥青铺筑已完成，人行道完成10000平方米，完成总工程量的97%。
23			城区供热扩容工程	金正大供热首站供热管道敷设已完成；除低温水循环泵外，设备已安装到位。	金正大供热首站正在安装热泵及部分设备；供热管道正在铺设，完成总工程量的70%。
24			城市供热管网建设工程	已完成，10月底前完成铺设。	供热管道全长5900米，分6个标段实施，目前已开挖管沟5300米、焊接管道4880米、回填3050米。
25			森林公园续建工程	无新进展。	无新进展，因拆迁问题暂不具备施工条件。
26			青石路路灯安装工程	已完成。	已完成。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	11月20日进展情况	10月20日进展情况
27	宋玉波	房产局	棚户区改造工程	郑山街道大韩庄407宅、临沭街道花园寺259宅已全部完成，孙蒿科扫尾120户，丰岭片区拆迁完成220宅。全县累计完成1266户、13.93万平方米，完成任务数的58.6%。	无新进展，郑山街道大韩庄剩余8宅，临沭街道花园寺259宅全部完成，曹洼正在调查摸底，孙蒿科无新进展。
28			老旧小区改造工程	已完成总工程量的40%。	工程已于10月12日开工，分6个标段同步实施，目前正在施工。
29		规划局 (北城区建设指挥部)	城市雕塑小品建设工程	省财政厅正在审批招标材料。	设计方案已完成，即将招投标。
30			顺河西路道路建设工程	已于11月2日开标，由临沂祥顺建设工程集团中标，管网已开挖150米；继续进行地上附着物清理工作。	评标专家资格预审已完成，计划11月2日开标。
31			正大街西段道路建设工程	北半幅路基回填已完成；南半幅路基正在开挖。	北幅路基已开挖1700米，回填页岩1500米，完成工程量的50%。
32			正大街西段地下综合管廊建设工程	主管廊正在进行钢筋绑扎、地板支模、回填夯实等工作；8道支管廊浇筑、回填已完成。	主管廊正在进行防水卷材覆盖、钢筋绑扎、模板支设等；支管廊底板、顶板浇筑已完成，正在进行顶板防水、砌筑、回填等。
33			青云山路北段道路建设工程	正在进行管廊土石方挖运。	正在进行管廊抽排水。
34			青云山路北段地下综合管廊建设工程	正大街以南主管廊石方挖运完成200米；正大街以北正在进行钢筋绑扎、底板浇筑。	正大街以南主管廊开挖、土方转运已完成；正大街以北主管廊开挖200米；交汇处顶板模板支设、钢筋绑扎完成80米；支管廊1道土方开挖已完成。
35			苍源河体育公园建设工程	已挂网招标，计划11月27日资格预审。	工程量对接已完成，等待评审。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	11月20日进展情况	10月20日进展情况
36	宋玉波	规划局 (北城区建设指挥部)	正大街苍源河大桥工程	桥梁吊装基本完成,正在对西边两跨辅梁支架进行施工;支流河桥剩余沥青铺设工程,完成总工程量的95%。	南侧系梁浇筑已完成,北侧系梁开挖已完成,正在进行混凝土浇筑;支流河桥护栏安装已完成,完成总工程量的90%。
37		两区同建办	城乡建设用地增减挂钩	新增在建安置楼和老年房10栋200户。	全县拆旧面积1231.26亩,完成新增耕地1020.72亩;在建安置楼和老年房46栋1318户;玉山镇石河围里正在搬迁腾空。
38		国土局	地上采空区恢复治理项目	已完成。	无新进展,正在施工,完成总工程量的95%。
39			2017年高标准农田建设项目	无新进展。	已完成项目初验,正在进行工程审计。
40		法院	法院执行局便民执行指挥中心、蛟龙法庭审判用房建设项目	无新进展。	无新进展,正在等待土地使用指标批复。
41		临沭街道	苍马山景区西入口道路建设工程	仿古建筑效果图第二稿已完成,正在进行道路设计。	正在进行仿古建筑效果图修改和道路设计。
42		人防办	人防指挥中心建设项目	1#楼主体已完成,正在进行保温施工,完成总工程量的42%。	1#楼2层浇筑已完成,完成总工程量的10%。
43			人民防空基本指挥所工程	轴体开模已完成,正在进行内部清理。	无新进展,等待财政后续资金到位;轴体正在开模,主体结构完成75%。
44	于丽华	卫计局	郑山卫生院整体搬迁工程	无新进展。	无新进展,工程施工图、效果图设计已完成,需对工程用地进行调整。
45			卫生院门诊楼建设工程	已完成,8处卫生院门诊已投入使用。	无新进展,8处卫生院门诊已完成初验,其中5处已投入使用。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	11月20日进展情况	10月20日进展情况
46	于丽华	卫计局	村级卫生室建设工程 (96处卫生室)	建设完成80处, 剩余16处计划2019年实施。	无新进展, 计划10月底投入使用80处, 剩余16处拟与社区同步建设。
47			县人民医院综合服务楼建设工程	已完成图纸审查, 因土地原因未动工。	无新进展, 正在进行图纸审查, 因土地原因未动工。
48			县人民医院感染楼建设工程	无新进展。	无新进展, 正在进行图纸审查, 因土地原因未动工。
49		人社局	创业大厦建设工程	智能化工程评审已完成, 正在进行内部装饰和给排水、消防等工程施工, 县财政部门正在对外墙干挂大理石、玻璃幕墙等施工方案进行评审, 完成总工程量的90%。	正在进行内部装饰和外部附属工程建设; 县财政部门正在进行亮化工程、智能化、外墙干挂大理石、玻璃幕墙等施工方案评审工作, 完成总工程量的88%。
50		教体局	北城实验学校幼儿园项目	正在进行主体2层施工。	正在进行基础施工。
51			消除大班额工程 (共18个项目)	完工项目7个, 内外装饰项目1个, 主体完工项目4个, 主体施工项目3个, 基础施工项目3个。	完工项目3个, 内外装饰项目3个, 主体完工项目2个, 主体施工项目5个, 基础施工项目4个, 招投标项目1个。
52			标准化幼儿园工程 (共6个项目)	六实小幼儿园、店头镇东大于科幼儿园已完工, 大兴镇涝枝新村幼儿园主体完工, 北城实验学校幼教楼、青云镇界前完小幼儿园、郑山街道曹官幼儿园正在主体施工。	六实小幼儿园、店头镇东大于科幼儿园已完工, 大兴镇涝枝新村幼儿园正在主体施工, 北城实验学校幼教楼、青云镇界前完小幼儿园、郑山街道曹官幼儿园正在基础施工。
53			县高级中学项目	正在进行图审准备工作。	PPP项目已入库。
54			苍源河实验学校项目	正在进行教学楼、幼教楼基础施工。	正在进行图审和投资评审, 开工条件已具备, 准备施工。
55			高中规范化建设工程 (一中)	已完成。	已完成。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	11月20日进展情况	10月20日进展情况
56	于丽华	教体局	高中校舍提升工程 (二中)	已完成。	已完成。
57			解决大班额项目 (六实小)	已完成。	已完成。
58		体育中心	体育中心二期工程	训练馆1层地面保温已完成,正在进行比赛馆看台粉刷、室外大理石地面垫层施工、管道预埋等工作。	比赛馆钢结构顶升、2层内墙粉刷已完成,正在进行1层粉刷;游泳馆2层内墙粉刷已完成;正在进行室外大理石地面垫层施工。
59			全民健身活动中心建设工程	无新进展。	无新进展,正在办理土地使用证手续。
60		工业学校	学校餐厅扩建工程	建设工程报建证、规划许可证已办理,正在进行施工图纸审查和投资评审。	无新进展,正在办理建设工程报建证和规划许可证。
61		公安局	禁毒基础设施建设工程	5层主体正在封顶。	正在进行1层主体施工。
62	天网二期工程升级改造		无新进展。	无新进展,正在进行手续审批。	
63	韩新华	消防大队	消防站建设	已完成。	已建成投入使用。
64		综合执法局	县工业废弃物安全填埋项目	环评手续办理已完成,正在办理土地、规划等手续。	土建工程、设备安装、通行门拓宽改造已完成,正在进行设备调试。
65		检验检测中心	检验检测中心建设项目	正在招标。	设备采购招标限价评审已完成,正在办理招标手续。
66	王淑军	供销联社	农产品交易市场建设工程	防水施工已完成,正在进行外墙保温和内墙粉刷,完成总工程量的85%。	垒墙施工已完成,正在进行外墙粉刷和楼顶防水,完成总工程量的80%

序号	责任领导	责任单位	项目名称	11月20日进展情况	10月20日进展情况
67	王淑军	开发办	临沭街道0.9万亩高标准农田建设项目	新实施林网绿化4000棵，完成总工程量的95%。	建设大口井14眼，桥涵89座，扬水站10座，硬化路完成3450米，完成总工程量的90%。
68			店头镇0.3万亩高标准农田建设项目	已完成。	已完成。建设扬水站4座，大口井3眼，过路涵、进地涵82个，灌溉管道20000米，硬化水泥道路795米，建设砂石道路3.78公里，开挖排水沟2760米，汪塘清淤1处。
69		粮食局	县级储备粮库改扩建工程	沿街办公楼已封顶，正在进行二楼墙面垒砌、内部装修；1号仓正在封顶，2号仓正在浇灌地槽，完成总工程量的82%。	沿街办公楼、一号仓正在封顶，完成总工程量的72%。
70		林业局	县优质苹果示范基地项目	已完成。	已完成，共栽植500亩。
71		旅游局	旅游交通指示牌增设工程	已于11月13日开标，由江苏绿枝恋园林绿化有限公司中标，正在进行施工准备工作。	正在进行招投标公示。
72		扶贫办	贫困村提升工程	水泥路面完成24.4千米，硬化沥青路面7千米，安装路灯210盏；18处社区服务中心正在建设17处，剩余郑山街道高埠前村因土地纠纷暂不具备施工条件。	水泥路面完成24388米，沥青混凝土路面完成7000米，安装路灯210盏；18处社区服务中心中，大高埠村完成地基回填，西林村、王埠前村、王岔河村、刘棠村完成垫层浇筑，西朱崔村、大官庄完成基础开挖，前细柳村、袁闵庄村、陈官庄村、东塘子村完成现状收方，即将开挖基础。
73		水利局	沭河新村橡胶坝建设工程	已完成。	无新进展，主体工程建设、机电设备安装、管理防汛道路硬化已完成，剩余管理房建设，完成总工程量的99%。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	11月20日进展情况	10月20日进展情况
74	王淑军	水利局	2018年度农村饮水安全巩固提升工程 (共203个自然村)	已开工的27个村中有22个村完成管网改造,5个村正在加快施工。	已开工的15个村中有9个村完成管网改造,6个村正在施工。
75			沭河滨河大道建设工程	水稳铺设已完成,开始铺筑沥青,计划年底前完工。	327国道以北段土方回填完成12.5千米,道路硬化完成5000米,新铺设水稳1000米。
76		环保局	县工业废弃物综合处理项目	已完成。	危险废弃物收储许可证已通过市环保局审批。
77			水质自动监测站建设工程	无新进展,牛腿沟曹庄子桥站正在申请变更建设地点,计划2019年开工。	大兴桥站已建成;苍源河于科桥站完成地基;牛腿沟曹庄子桥站申请变更建设地点。
78	桑睿	民政局	敬老院改造提升工程	蛟龙敬老院正在完善配套设施;石门敬老院南楼已封顶,北楼完成模板支护,正在绑扎钢筋;玉山敬老院完成垫层混凝土浇灌,正在绑扎钢筋。	蛟龙敬老院9月19日已通过初步验收;石门敬老院南楼已封顶,北楼正在支顶;玉山敬老院正在浇筑垫层混凝土。
79		残联	县残疾人托养中心建设工程	雨水管道、地面硬化已完成,正在进行绿化、外墙贴砖等工作。	主体楼内部装修已完成,正在进行雨水管道、路面硬化、绿化等附属设施建设。
80		广电台	广播电视发射塔建设工程	159米塔体安装已完成,正在安装玻璃幕墙平台;发射塔机房工程于11月7日开标,春天建筑有限公司中标。	塔体已安装60米高,正在进行发射塔机房工程挂网招投标。
81		文广新局	文化广场建设提升工程	第二批验收已完成,新建标准化文化广场55处,基层综合性文化服务中心43处,乡村记忆馆13处,计划近期启动第三批次验收。	无新进展,新建标准化文化广场21处,基层综合性文化服务中心23处,乡村记忆馆10处,计划近期启动第二批验收。
82	刘洪明	经济开发区	郑山污水处理厂建设工程	正在建设生化池、深度处理池、储泥池、二沉池等,设备安装完成16%,完成总工程量的94%。	正在建设生化池、深度处理池、储泥池、二沉池等,设备安装完成5%,完成总工程量的84%。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	11月20日进展情况	10月20日进展情况
83	刘洪明	经济开发区	兴大西街清淤工程 (225省道—金牛路)	完成总工程量的40%。	已于10月10日开工,完成总工程量的20%。
84			朝阳街西延道路建设工程(光大集团墙西—青石路)	牛腿沟以西道路正在开挖路基。	完成沥青铺筑1900米,安装大理石3800米,边沟开挖500米,完成牛腿沟桥以东路基回填和西岸桥墩施工。
85		供电公司	冠山220千伏变电站110、35千伏送出工程	110千伏送出工程基础开挖72基,浇制70基,完成总工程量的50.4%;35千伏送出工程基础开挖45基,浇制35基,组塔14基,完成总工程量的67%。。	110千伏送出工程基础开挖64基,浇制61基,完成总工程量的44%;35千伏送出工程基础开挖36基,浇制30基,组塔10基,完成总工程量的54%。
86			110千伏利城站增容、110千伏大兴站扩建工程	利城主变增容工程2号主变已送电投运,完成总工程量的50%。大兴站扩建工程10千伏电容器室完成土建施工,正在进行高压室土建施工,完成总工程量的85%。	利城主变增容工程正在安装新主变,完成总工程量的45%;大兴站扩建工程1号、2号主变已安装并送电投运,正在进行10千伏高压室土建施工,完成总工程量的75%。
87			10千伏及以下农网升级改造	已开工203个,开工率98.07%;竣工196个,竣工率94.69%。	已开工192个,开工率92.75%;竣工171个,竣工率82.61%。
88			冠山220千伏输变电工程	无新进展。	市供电公司已预验收,等待省公司带电联调。

附件 2

民生实事进展情况汇总表（33 项）

序号	责任领导	责任单位	项目名称	11 月 20 日进展情况	10 月 20 日进展情况
1	宋玉波	人民银行	农村金融综合服务点建设项目	全县 236 个行政村，已完成 231 个，完成率 97.88%。	全县 236 个行政村，已完成 226 个，完成率 95.76%。
2		住建局	城区节日摆花工程	按照节假日安排有序推进。	按照节假日安排有序推进。
3		规划局 (北城区建设指挥部)	城区控制性详细规划和城市设计修编	新完成城区控规文本基本部分。	城区控规分图则已完成，完成总工作量的 79%；城市设计修编方案正在论证。
4		国土局	1:1000 比例尺地形图测制及入库项目	已完成。	内外业全部完成，正在进行内部接边处理、图面修饰等工作，完成总工作量的 99%。
5			不动产数据库整合	无新进展。	无新进展，正在进行存量数据整合，房地测绘关联等工作，已完成总工作量的 90%。
6		老龄委	银龄安康工程	已完成。	已完成，实现参保人数 78041 人，保额 237.8 万元。
7		人防办	人防机动指挥信息处理系统项目	资金已到位，正在安装设备。	无新进展，设备采购合同已签订，等待资金到位。
8	于丽华	卫计局	计划生育特殊家庭扶助关怀资金	上半年资金已发放到位，正在对下半年信息进行核对，计划 12 月完成资金发放。	半年资金已发放到位，共向 289 人发放关怀资金 83.168 万元。
9			城镇其他居民独生子女父母奖励扶助	上半年资金已发放到位，正在对下半年信息进行核对，计划 12 月完成资金发放。	参照农村计划生育家庭奖励扶助标准执行，半年资金已发放到位，共向 98 人发放补助资金 4.624 万元。

10	于丽华	卫计局	困难企业独生子女父母一次性养老补助	目前无人申报。	该项目已合并至城镇其他居民独生子女父母奖励扶助执行。2016年1月22日前退休尚未兑现的,按原政策执行,目前无人申报。
11			信息化建设项目	正在安装硬件设备。	合同签订已完成,近期实施。
12			村级卫生室提升改造项目	部分医疗设备已到位,空调采购已挂网招标。	正在采购医疗设备和办公桌椅等物品,进行房屋修缮。
13		地震局	市级骨干观测深井水位水温观测仪升级改造工程	已完成。	已完成,4处市级骨干观测点运行正常。
14	韩新华	消防大队	更新消防车辆装备	已完成。	已完成,10月15日车辆采购到位。
15	王淑军	农业局	农业支持保护补贴	已完成。	已完成,共为全县11.1万户发放补贴资金7081万元。
16			新型职业农民培育项目	11月20日已开班,计划12月10日完成县级培训。	已有237人报名参加培训,制定新型职业农民培育培训计划,计划11月份分2个专业4个班组织培训。
17		林业局	美国白蛾飞防项目	已完成。	已完成,共完成50万亩飞防任务。
18			编制省级森林城市总体规划	计划11月中旬对初稿征求意见,11月下旬组织专家论证。	初稿编制已完成,正在修改完善。
19		农机局	农机购置补贴	已完成,新追加补贴1200万元,正在受理申报。	已完成,共发放补贴资金2400万元,正在申请对符合条件的新申报人员追加补贴。
20	王淑军	农机局	土地深松和秸秆还田项目	已完成,土地深松10万亩,麦季秸秆还田20万亩,秋季秸秆还田10万亩。	土地深松8万余亩,麦季秸秆还田20万亩,秋季秸秆还田10万亩。

21		沭河古道 景区管理处	沭河古道苗木管护工程	对沿河两侧绿化苗木进行除草、加固、修剪，清理病死树木。	正在对沿河两侧绿化苗木进行病虫害防治，对样山大桥至旅游路连接线两侧苗木进行除草，对丹霞西侧紫薇、栾树等进行施肥。
22	桑睿	民政局	城乡低保救助	10月低保资金已发放，其中城市低保342户550人17.2万元，农村低保3271户4349人93.42万元。	9月低保资金已发放，其中城市低保349户564人17.6万元，农村低保3477户4354人110.5万元。
23			农村五保供养	10月五保供养资金已发放，为1233人发放供养资金56.1万元。	9月五保供养资金已发放，为1188人发放供养资金54.1万元。
24			医疗救助	正在对四季度档案材料进行审核。	三季度向1364人次发放救助金228.7万元，其中一站式救助1181人次125.2万元，其他困难群众救助183人次103.5万元。
25			发放孤儿和困境儿童基本生活费	计划11月底发放当月基本生活费。	10月为131名孤儿发放生活费9.4万元，为53名困境儿童发放基本生活费1.37万元。
26			发放义务兵优待金、退役士兵一次性经济补助和涉军“五类人员”生活费	已完成。	已完成，共发放义务兵优待金638.79万元，追发往年优待金3.2万元；为245名自主就业退役士兵发放一次性补助503.1万元。
27			惠民殡葬	已减免353万元。	已减免320万元。
28			红白理事会场所建设奖补	无新进展。	无新进展，已向县财政申请20个场所的财政拨付奖补资金约190万元。
29				民政局	农村公益性公墓建设奖补（6400个）
30		残联	残疾人康复救助项目	对76名0-9周岁残疾儿童实施抢救性康复救助，新实施白内障复明手术审批63例，新增贫困精神病患者住院、服药56名。	对75名0-9周岁残疾儿童实施抢救性康复救助，组织实施白内障复明手术审批435例，贫困精神病患者住院、服药209例。

31		残疾人社会保障项目	已完成。为 16-54 周岁农村重度残疾人代缴最低档次养老保险费；为 5 月 31 日之前的所有持证残疾人购买意外伤害保险；为新入学大中专残疾学生发放一次性助学金。	16-54 周岁农村重度残疾人代缴最低档次养老保险费；为 5 月 31 日前所有持证残疾人购买意外伤害保险；为新入学大中专残疾学生发放一次性助学金项目完成材料收集。
32	文广新局	博物馆布展项目	无新进展。	无新进展,已有 5 家策划布展公司出具视频方案;展陈大纲修订已完成。
33		农村文化建设项目	已完成,“钻石文化广场文化艺术节”演出 5 场;“一村一年一场戏”演出 264 场;“一村一月一场电影”放映 2832 场次。	“钻石文化广场文化艺术节”已演出 5 场;“一村一年一场戏”演出 225 场;“一村一月一场电影”已放映 2530 场次。