

关于 2023 年《政府工作报告》重点工作任务完成情况的汇报

临沭县人民政府办公室

为切实抓好《政府工作报告》确定事项的推进落实，县政府办公室对分解的 70 项重点工作任务进行了调度汇总，现将有关情况汇报如下：

截至目前，持续推进朱村“一村带九村”等示范片区建设，争创“好日子”乡村振兴齐鲁样板省级示范区；实施沂蒙红色旅游通道、225 省道改造、大兴桥等路桥建设，织密内畅外联交通网；新建 5G 基站 100 座；建设公共停车场 3 处，新增停车泊位 400 个；开展“枫桥式社区（村居）”创建，打造一站式矛盾纠纷化解平台等 5 项任务已完成；58 项任务正扎实有序推进。

3 项指标未达标，具体如下：

1、前三季度固定资产投资增长 9%以上（责任单位：发改局）

进展情况：前三季度，固定资产投资同比增长 4%。

2、前三季度进出口总额增长 12%以上（责任单位：商务局）

进展情况：前三季度，全县完成外贸进出口 39.51 亿元，同比下降 4.2%，总量和增幅均位于全市 15 个县区第 8 位。

3、前三季度柳编产值增长 12%以上（责任单位：商务局）

进展情况：前三季度，柳编工艺品产业完成产值 16 亿元，同比下降 27.5 %。

4 项任务滞后节点，具体情况如下：

1、加快建设智能装备、绿色食品、医美健康、电子信息等“园中园”，推动特色产业集聚发展，加快科创中心、标准厂房、人才公寓等基础设施建设，提升园区承载力（责任单位：一区三园办公室、经济开发区）

进展情况：原计划 9 月底前，完成科创中心、人才公寓招标程序并开工建设。目前，正在办理土地手续，待市政府批复后进行土地出让。

2、新建 0-3 岁托育服务中心、27 处村级卫生室项目（责任单位：卫健局）

进展情况：新建 0-3 岁托育服务中心项目：原计划 9 月底前，完成基础石方。目前立项、环评、图纸设计已完成，并于 11 月 2 日开始招标。新建 27 处村级卫生室项目：原计划 10 月底前竣工，因临沭街道曹村、蛟龙镇前蛟龙村无法提供土地，27 处村级卫生室现已改为 25 处。目前，21 处已开工建设，4 处尚未开工，正在重新土地选址。

3、完成高级中学建设，实施小学照明改造（三期）工程（责任单位：教体局）

进展情况：高级中学项目：原计划 9 月底前，完成主体及二

次结构，目前正在进行主体框架及砌体施工，主体框架已完成工程总量的 87%，砌体完成总工程量的 20%。**小学照明改造（三期）工程：**原计划 9 月底前完成工程施工，10 月底前完成工程验收。目前，评审已完成，意向公开已挂网。

4、建设 3 处镇级全民健身活动中心，持续增加体育场地面积和设施。（责任单位：体育中心）

进展情况：原计划 6 月底前，青云镇、玉山镇活动中心，一中操场改造提升完成。目前，店头镇全民健身活动中心建设主体已验收完毕，青云镇全民健身活动中心主体已建成 60%，玉山镇全民健身活动中心、一中操场改造提升项目已完成地基开挖。

当前已进入 11 月份，各项工作进入攻坚收尾期。对此，各责任单位要牢固树立目标意识，认真对照年度目标任务，加压奋进。特别是工作进度相对滞后的责任单位，要查找原因、强化举措，确保县委、县政府的各项决策部署落实到位。县政府办公室将持续盯紧进展较慢重点工作任务，加大调度通报力度，对工作推进进展不力的，及时通报批评。

附件：2023 年《政府工作报告》重点工作任务进展情况
汇总表

附件

2023年《政府工作报告》重点工作任务进展情况汇总表

序号	任务内容	责任领导	责任单位	节点计划	进展情况	备注
1	地区生产总值增长6%左右,固定资产投资增长10%以上。	颜士刚	发改局	地区生产总值增幅: 一季度,增长5%左右; 上半年,增长6%左右; 前三季度,增长6%左右; 全年,增长6%左右; 固定资产投资增幅: 一季度,增长12%; 上半年,增长9%; 前三季度,增长9%; 全年,增长10%以上。	前三季度,全县实现地区生产总值190.5亿元,可比价增长7%,高于全市0.7个百分点,位于全市第5位;固定资产投资同比增长4%。	
2	社会消费品零售总额增长6.5%左右,进出口总额增长8%以上。	苗壮	商务局	社会消费品零售总额增幅: 一季度,增长7%左右; 上半年,增长6.5%左右; 前三季度,增长6.5%左右; 全年,增长6.5%左右。 进出口总额增幅: 一季度,与去年一季度持平; 上半年,增长12%以上; 前三季度,增长12%以上; 全年,增长8%以上。	前三季度实现社会消费品零售总额89.8亿元,同比增长14.2%,总量和增幅分别位于全市第9位和第2位。前三季度,全县完成外贸进出口39.51亿元,同比下降4.2%,降幅进一步收窄,总量和增幅均位于全市15个县区第8位。	
3	一般公共预算收入增长10%以上。	颜士刚	财政局	上半年,完成一般公共预算收入105579万元;全年,完成211000万元,同比增长10%。	1-9月,完成一般公共预算收入161903万元,增幅6.9%。	

序号	任务内容	责任领导	责任单位	节点计划	进展情况	备注
4	深入实施“工业强县”战略，力争规模以上工业总产值两年过600亿元，新增产值过百亿元产业1个、过50亿元企业2家、过10亿元企业1家、过1亿元企业10家。	苗壮	工信局	一季度，规模以上工业总产值达110亿元； 上半年，规模以上工业总产值达240亿元； 前三季度，规模以上工业总产值达375亿元； 全年，新增过百亿元产业1个、过50亿元企业2家、过10亿元企业1家、过1亿元企业10家，规模以上工业总产值达517亿元； 到2024年底，规模以上工业总产值达600亿元以上。	已印发《临沭县先进工业强县两年攻坚行动方案》，力争到2024年工业总产值突破600亿元，并将任务目标分解到相关单位、各镇街和企业；前三季度，规模以上工业总产值达353.9亿元；目前，全县过10亿元企业7家、过1亿元企业74家，未新增过50亿元企业。	
5	实施产业链突破工程，推动主导产业链条式组合、园区化布局、集群化发展。重点发展精细化工、新型肥料，争创省级化工绿色转型示范园区，力争产值达到150亿元，增长17%以上。	苗壮	工信局	高端化工、新型肥产业： 上半年，规模以上企业实现产值69亿元，同比增长6%； 全年，规模以上企业实现产值150.82亿元，同比增长12%。 争创省级化工绿色转型示范园区工作： 目前省化转办还未开展此项工作，届时根据省办通知要求和时间节点争创省级化工绿色转型示范园区。	高端化工、新型肥产业： 前三季度，实现产值100.62亿元，同比增长8.83%。 争创省级化工绿色转型示范园区工作： 组织化工园区和企业参加9期全省化工安全环保大讲堂；与临沂大学化工学院联合细化化工产业链图谱以供产业链招商使用，并与我县10余家化工企业开展产学研合作；积极推荐化工园区申报省级数字经济产业园、化工化肥产业为市级优势产业集群；全面启动开发区新一轮循环化改造，改造方案已报省发改委。临沭经济开发区化工产业园成功获批山东省数字经济“晨星工厂”试点园区，以化工产业园为主体申报的省级数字经济产业园区通过初审。	

序号	任务内容	责任领导	责任单位	节点计划	进展情况	备注
6	推动皓耘高端智能装备项目尽快量产达效,加快向高端液压元器件、智能农业机械、专用工程机械为终端的高端智能装备制造领域转型,力争产值突破 130 亿元,增长 15%。	苗 壮	工信局	3 月底前,召开机械产业座谈会,广泛征集需求和困难问题,厘清产业短板,明确产业发展方向。实现产值 25 亿元; 6 月底前,针对产业发展存在的问题,汇聚各方力量,促进产业向高端制造领域转型,实现产值 65 亿元; 9 月底前,加强机械产业运行分析和调度,加强项目建设和产品研发指导,力争突破一批装备前沿技术。实现产值 95 亿元。 12 月底前,力争年底装备制造规模以上工业企业产值达 130 亿元,增长 15%以上。	临沂市机械产业高端智能农机装备领域“一链百企”对接交流活动在临沭召开,重点围绕道依茨法尔、皓耘智能科技、常林派克等 5 家高端智能农机装备“链主”企业开展融链固链对接交流活动,引进山东中科奇点技术发展有限公司,提升农机智能控制系统集成能力。前三季度,机械产业实现产值 92.1 亿元,同比增长 13.47%。	
7	加快百事食品、港口冷链食品产业园等项目建设,提升脱水蔬菜、休闲保健功能食品、畜禽肉制品等产品市场竞争力,力争产值突破 100 亿元,增长 20%以上。	苗 壮	工信局 发改局	3 月底前,食品加工规模以上工业企业产值达 19 亿元; 6 月底前,办理百事食品土地手续,进行项目设计;食品加工规模以上工业企业产值达 43 亿元; 9 月底前,办理环评、安评、能评,厂房、仓库同步建设;食品加工规模以上工业企业产值达 65 亿元; 12 月底前,重点推进厂房建设。同步推进港口冷链食品产业园等项目;食品加工规模以上工业企业产值达 100 亿元,增长 20%以上。	邀请中国调味品协会领导深入企业调研,拓宽脱水蔬菜产品种类,提升脱水蔬菜竞争力,引导畜禽肉制品企业向下延伸,进行深加工开发终端产品,提高产品附加值。百事食品正在按照时间节点加速建设,目前已完成地基及车间框架建设。前三季度,食品产业完成产值 64.29 亿元左右,同比增长 16.82%。	

序号	任务内容	责任领导	责任单位	节点计划	进展情况	备注
8	坚持“抱团+集群”发展思路，加快发展跨境电商，大力开拓国内外市场，争创世界手工艺城市，力争杞柳编织产业产值达到40亿元，增长8%。	苗壮	商务局	6月底前，柳编产值增长12%以上，根据专家意见，对申报条件进行完善；9月底前，柳编产值增长12%以上，世界手工艺理事会专家组来沭评审；12月底前，柳编产值增长8%以上，世界手工艺城市申报成功，举办授牌大会。	成功通过世界手工艺理事会手工艺城市申报专家论证，等待“世界手工艺城市—柳编之都”验收。96家企业参加春秋两季广交会。前三季度，柳编工艺品产业完成产值16亿元，同比下降27.5%。	
9	加快华能重型燃气机组、基弗锂电池正负极材料、济坤生物原料药等项目建设，做大做强新能源、新材料、生物医药等产业，力争产值占比提高2.5个百分点。	苗壮	工信局	6月底前，完成济坤生物原料药技术工艺设计、土地手续等，办理基弗锂电池项目手续，提前开工建设；9月底前，办理济坤生物原料药规划、施工许可等手续，推进基弗厂房建设；12月底前，济坤生物原料药开工建设，基弗完成1个厂房建设；华能重型燃气机组力争完成项目规划等手续。	华能项目手续已基本完善，正在进行基础建设、打桩等。基弗锂电池项目已建设完工，正在安装设备；济坤生物原料药已基本完工，正在办理完工手续，进行试生产；前三季度，新能源新材料完成工业产值16.46亿元，同比增长17.98%；生物医药完成工业产值21.47。	
10	开展技改提级行动，实施技改项目65个，新增市级以上绿色工厂3家。加快推进企业“上云用数赋智”，力争新增智能工厂、数字化车间3家。实施企业“双突破”培育工程，新增省级以上“专精特新”企业12家、挂牌企业2家。加大企业家培训力度，培育一批观念新、格局大、懂经营、善管理的优秀企业家。	苗壮	工信局	6月底前，实施技改项目15个以上；9月底前，实施技改项目20个以上；12月底前，实施技改项目15个以上，新增市级绿色工厂3家，新增智能工厂、数字化车间3家，力争年内培育省级以上“专精特新”企业12家以上，开展企业家培训6次以上。	前三季度，实施技改项目89个，过亿元技改项目28个；山田获批国家级绿色工厂，茂华、金宝诚获批市级绿色工厂；组织雷华等120家企业参加浙大培训班、沂蒙大讲堂、现场观摩等培训，组织16家企业参加市工业企业数字赋能大会活动，拟遴选建立工业互联网标杆培育库；省数字赋能实体经济临沂站在临沭召开；华盛化工、金正阳管业、常林铸业等5家企业获批市级智能工厂（数字化车间）；金正阳管业等16家企业获批省级“专精特新”企业。	

序号	任务内容	责任领导	责任单位	节点计划	进展情况	备注
11	持续加大低效企业整治力度，用3年时间，实现亩均税收3万元以下规上低效企业全部出清。	苗 壮	工信局	此项工作是采用全年数据对低效企业进行出清，到2023年亩均税收1万元以下的规上工业企业全部出清；2024年亩均税收2万元以下的规上工业企业全部出清；2025年亩均税收3万元以下的规上工业企业全部出清。	根据2022年企业税收情况和市工信局认定，我县有59家工业企业被认定为低效企业；截止三季度，我县59家企业中，已有39家企业亩均税收达到2.25万元以上（三季度达到2.25万元/亩约等于全年达到3万元/亩），其中32家企业已达到亩均税收3万元以上。	
12	加快建设智能装备、绿色食品、医美健康、电子信息等“园中园”，推动特色产业集聚发展，加快科创中心、标准厂房、人才公寓等基础设施建设，提升园区承载力。	苗 壮	一区三园 办公室 经济开发区	3月底前，完成科创中心施工图设计，人才公寓规划方案设计； 6月底前，完成科创中心、医美产业园标准化厂房、人才公寓的土地、规划、施工手续； 9月底前，完成科创中心、医美产业园标准化厂房、人才公寓招标程序，并开工建设； 12月底前，科创中心、人才公寓完成基础施工，医美产业园标准化厂房施工50%。	科创中心、人才公寓 ：正在办理土地手续，等待市政府批复后进行土地出让。 医美健康“园中园” ：济坤生物医药产业园正在进行规划设计；医药标准厂房（李湖）已完成招标程序，正在进行设施搭建和场地平整。 智能装备“园中园” ：正在推进智能装备园区建设。目前皓耘项目二期过渡厂房皓耘部分新购设备已到货安装，企业文化中心基础硬装已完成。 绿色食品“园中园” ：已对116家企业大气污染排放核查。围绕百事食品等企业形成的食品深加工产业，以及盛合食品、三兴等公司的屠宰和冻干蔬菜等食品初加工行业建设绿色食品产业园。 电子信息“园中园” ：5#—12#楼正在进行楼体部分的浇筑、模板安装、梁板钢筋绑扎等工作。	

序号	任务内容	责任领导	责任单位	节点计划	进展情况	备注
13	支持镇街培育 1-2 个主导产业，打造各有强项、各具特色、各展优势的镇域经济。	苗 壮	工信局	3 月底前，梳理汇总店头镇铸造企业项目建设立项备案需求，指导企业解决好手续办理问题； 6 月底前，邀请省铸造协会专家到店头镇企业进行一对一指导，协助企业编制整改提升方案； 9 月底前，指导店头镇铸造企业依照方案推进整改提升； 12 月底前，通过整改提升，促进店头镇铸造产业更加绿色环保，铸造水平更加高端，产业特色更加突出。	已梳理店头镇铸造企业技术改造项目备案流程，协助镇街积极申请省发改“窗口指导”。已组织铸造企业参加 2023 第五届山东国际铸造工业展览会，推动铸造企业转型升级。	
14	加强高新技术企业和科技型中小企业培育，新增创新型企业 15 家、高新技术企业 10 家。充分发挥 3000 万元专项资金作用，布局高能级研发平台，加快科技创新和成果转化。力争研发投入增长 10%，新增市级以上研发平台 5 个，实施省级技术创新项目 20 项，转化科研成果 50 项，用 2 年时间，实现规模以上工业企业研发机构全覆盖。	苗 壮	工信局 科技局	5 月底前，筛选企业进入培育库； 6 月底前，申报山东省技术创新项目 10 项； 9 月底前，组织企业申报高新技术企业； 12 月底前，申报山东省技术创新项目 20 项，新增市级以上研发平台 2 家，组织企业申报市级研发平台。	已筛选 53 家企业组建 2023 年高新技术企业培育库，组织开展高新技术企业认定申报培训会 3 场；第一批申报认定高新技术企业 21 家，戴克、茂华 2 家企业获批省级一企一技术研发中心，隆固、中润等 5 家企业获批市级“一企一技术”研发中心，金正阳Φ180 三辊连轧顶部圆锥芯棒技术的研发与应用等 9 个项目列入山东省技术创新项目。全县 158 家企业预填报研发费用 13.35 亿元，填报数据增幅 21.36%；根据研发平台建设要求，对相关 13 家企业进行储备和培养。	
15	深入实施知识产权提升工程，力争高价值发明专利增长 18%。	苗 壮	市场监管局	3 月底前：安排部署全年度高价值专利培养工作； 12 月底前：完成 2023 年度高价值发明专利增长 18%。	截至目前，已安排布置全年度专利质押工作，通过山东省保护中心专利快速预审通道获得授权的发明专利数 46 件，全县授权发明专利 78 件，高价值专利增长 33 件。	

序号	任务内容	责任领导	责任单位	节点计划	进展情况	备注
16	完成高级中学建设,新建市工业学校南校区、红石湖幼儿园,实施小学照明改造(三期),一中教学楼、公寓楼维修改造等工程。	周超	教体局	高级中学: 3月底前,完成项目结算、交接; 9月底前,完成主体及二次结构, 12月底前,完成安装、装饰工程,室外附属工程施工。 工业学校南校区: 5月底前,开工建设; 12月底前,完成主体建设。 小学照明改造(三期): 6月底前,完成项目评审、招标; 9月底前,完成施工; 10月底前,完成验收。 一中教学楼、公寓楼维修改造: 5月底前,开工建设; 12月底前,完成施工。	高级中学: 正在进行主体框架及砌体施工,主体框架已完成工程总量的87%,砌体完成总工程量的20%。 市工业学校南校区: 已完成立项、建设用地预审和选址意见书、土地证、规划许可证和阶段性施工许可证等手续办理,60%主体建筑计划年底完成封顶。 小学照明改造(三期): 评审已完成,意向公开已挂网。 一中教学楼、公寓楼维修改造: 正在加快进度施工,已完成工程量的80%多。	
17	支持工业学校开办五年制高职教育,争创山东省职业教育改革发展成效明显县。加强幼儿园标准化建设,争创国家学前教育普及普惠县。加大名师、名校培育力度,全面提升教育教学质量。强化心理教育、体育锻炼,促进青少年健康成长。	周超	教体局	职业教育: 5月底前,工业学校南校区开工建设; 12月底前,完成主体结构建设。 争创国家学前教育普及普惠县节点计划: 2月底前,制定整改方案,召开整改会议; 7月底前,逐项落实整改; 9月底前,申请省级整改验收; 12月底前,迎接国家认定。	职业教育: 临沂市工业学校分校区已全面开工建设。 争创国家学前教育普及普惠县节点计划: 9月中旬创建工作通过省级验收,9月下旬完成教育部平台申报,并已审核通过,待国家实地认定。已组织沂蒙名师建设工程人选为新教师举行专题讲座和组织齐鲁名师、沂蒙名师建设工程人选开展“名师乡村行活动”。组织全县中小学校开展全环境立德树人心理宣传周和世界精神卫生日主题教育活动拟定了《临沭县教育和体育局“成长护航”乡村行实施方案》。	

序号	任务内容	责任领导	责任单位	节点计划	进展情况	备注
18	扎实推进山东省青年发展友好型县域（试点）建设，优化“柔性引才”“飞地引才”模式，招引各类创新创业人才100人以上，集聚青年人才2000人以上。实施产业领军人才培养工程，入选省级以上重点人才项目2人以上。启动人才安居保障工程，新建人才工作站2处、人才综合体1处，营造“凤来雁归”的人才发展生态。	胡文君 苗壮	县委人才发展服务中心 团县委 人社局 科技局 工信局	县委人才发展服务中心： 7月底前，完成青岛、济南2处在外人才工作站建设； 8月底前，完成人才综合体建设； 10月底前，完成人才公寓一期5000平方米的装修工程，达到拎包入住标准；完成国家级、省级人才工程申报工作。 人社局： 3月底前，集聚青年人才240人， 6月底前，集聚青年人才690人， 9月底前，集聚青年人才1560人， 12月底前，集聚青年人才2000人。	在南京设立招才引智工作站1处；已完成人才会客厅建设并投入使用；推荐12个人才项目参加临沂高层次人才创新创业大赛，11人申报国家级重点人才工程；金正阳、史丹利2名专家获评泰山产业领军人才，史丹利获批2022年度国家人才项目，6名人才在全市人才发展大会获得表彰，县内企业与东北大学等高校建立合作关系，柔性引进各类人才30余人。人才公寓一期正在内部装修，预计10月份完工并投入使用；发布“智慧莅临人才归沐”品牌标识，集中颁发沂蒙惠才卡131张，新办理26张，为6名人才协调解决子女入学、配偶就业等问题。开展“青鸟计划·桃李归沐”实践活动，累计征集岗位226个，目前已到岗147人。前三季度，集聚青年人才1820人。	
19	开展“招商引资服务年”活动，加大链式招商、驻点招商、以商招商、飞地招商力度，力争引进500强和过10亿元项目10个以上，到位县外资金100亿元以上。加大外资、大型外贸企业招引力度，推动外资外贸提质增效。	苗壮	投资促进中心	3月底前，引进500强和过10亿元项目2个，到位县外资金20亿元； 6月底前，引进500强和过10亿元项目5个，到位县外资金50亿元； 9月底前，引进500强和过10亿元项目7个，到位县外资金75亿元； 12月底前，引进500强和过10亿元项目10个，到位县外资金100亿元。	上半年，全县到位县外资金74.95亿元（其中新建项目到位资金62.38亿元），经市级认定，过10亿元项目10个（百事食品、基弗锂电、民和牧业、水润沭畔商业综合体、高特威尔、职业教育建设、蓝佳现代农业、现代农业综合示范园、醛类新型材料和德泉生态旅游开发建设项目建设），500强项目6个（百事食品、山东高速分布式光伏发电、光大光伏、高端农业机械、华能新能源光伏项目和首创水务环境综合治理）。	

序号	任务内容	责任领导	责任单位	节点计划	进展情况	备注
20	积极争取资金、债券、项目，力争投放政策性银行低息贷款 50 亿元、专项债券额度突破 11 亿元、中央预算内资金超过 6000 万元、省市重点项目不低于 30 个。	颜士刚	发改局	6 月底前，获得中央预算内资金 3000 万元；12 月底前，力争低息贷款项目 50 亿，获得低息贷款额度 5 亿元；第一批已获得专项债券额度 5.5 亿，第二批预计获得 2.5 亿元，第三批预计获得 2 亿元，第四批预计获得 2 亿元，全年预计突破 11 亿元；获得中央预算内资金 6000 万。半年省市项目调整，下达省市重大基础设施项目通知后，增补项目不低于 4 个。	已发放设备购置贴息贷款 2.9 亿元，5 个政策性银行低息贷款项目总计 27.4 亿元，正在落实放款条件；专项债券额度已获得 5.73 亿元，第二批债券获得 1.73 亿元，第三批债券获得 4.51 亿元，累计获得 11.97 亿元。目前已获得中央预算内资金 5966 万元，共争取省市级重点项目 26 个。	
21	推进 87 个省市县重点项目，力争完成年度投资 125 亿元。	颜士刚	发改局	3 月底前，推进项目完成 30 亿元；6 月底前，完成 35 亿元；9 月底前，完成 35 亿元；12 月底前，完成 25 亿元。	前三季度，完成总投资 113.2 亿元。	
22	深化“放管服”改革，为所有招商引资项目、重点项目提供帮办代办服务，实现“一次不用跑、全程帮代办”。	颜士刚	行政审批局	3 月底前，完成项目帮办员配备，完成上门服务一次；12 月底前，按项目进展进行一对一帮扶。	目前，针对 103 个省市县重点项目，提供全流程帮代办事项办理 256 件，为 50 余家企业和部门单位提供帮代办服务 360 余人次，协调解决问题 29 个。	
23	强化土地供给，供应土地 3000 亩。	吕晓飞	自然资源局	3 月底前，累计供应土地 220 亩；6 月底前，累计供应土地 720 亩；9 月底前，累计供应土地 1400 亩；12 月底前，累计供应土地 3600 亩。	已供应土地 1812.13 亩，其中工业用地 702.12 亩，商业及居住用地 349.43 亩，公共管理和公共服务用地 740.14 亩，交通运输用地 20.44 亩。	
24	加大信贷投放，新增贷款 50 亿元。	苗 壮	地方金融中心	3 月底前，新增贷款 20 亿元；6 月底前，新增贷款 30 亿元；9 月底前，新增贷款 40 亿元；12 月底前，新增贷款 50 亿元。	9 月末，金融机构本外币各项贷款余额 431.39 亿元，较年初增加 52.03 亿元，增长 13.71%%，存贷比为 87.78%%，居九县首位。	

序号	任务内容	责任领导	责任单位	节点计划	进展情况	备注
25	扛牢粮食安全政治责任,落实最严格耕地保护制度,确保粮食播种面积、产能稳定。	罗 杨 吕晓飞 刘崇宝 刘洪明	农业农村局 自然资源局	3月底前,完成2023年夏粮面积核定; 4月底前,将秋粮播种面积任务进行分配,督促镇街抓落实; 7月底前,完成秋粮播种面积的调度汇总; 12月底前,汇总调度全面粮食生产情况,统计镇街任务完成情况;保持耕地保护工作常态化,完成耕地保护汇总。 2024年4月底前完工。	根据统计数据反馈:2023年夏粮面积548123亩,比去年增加134亩,增幅0.02%;秋季农作物收获面积76.6万亩,其中花生43万亩、玉米17.8万亩、地瓜13.4万亩、大豆2万亩、其他(谷子、水稻等)0.4万亩。建设高标准农田5万亩,其中,新建3万亩、提升改造2万亩,总投资9250万元。	
26	加快食品加工重点项目建设,推动花生、地瓜、白羽鸡等特色产业链式培育、集群发展,力争产值突破100亿元。	苗 壮	工信局	3月底前,食品加工规模以上工业企业产值达19亿元; 6月底前,办理百事食品土地手续,进行项目设计;食品加工规模以上工业企业产值达43亿元; 9月底前,办理环评、安评、能评,厂房、仓库同步建设;食品加工规模以上工业企业产值达65亿元; 12月底前,重点推进厂房建设。同步推进港口冷链食品产业园等项目;食品加工规模以上工业企业产值达100亿元,增长20%以上。	百事食品正在按照时间节点加速施工,目前已基本完成地基、车间框架建设,下步开展主体建设;前三季度,食品产业完成产值64.29亿元左右,同比增长16.82%。	
27	创建省级标准化优质农产品生产基地2个、市级长三角农产品供应基地8个,争创全国绿色防控示范县、全省平安农机示范县、全省农业绿色发展先行县。	罗 杨 刘崇宝 刘洪明	农业农村局	4月底前,全面部署阶段。制定实施方案,召开动员大会,成立组织机构,完善相关制度;9月底前,自查迎检阶段。对照“平安农机”示范县、示范镇、示范合作社的创建标准,做自查自评工作,落实创建活动各项要求;10月底前,巩固提升阶段。推进“平安农机”创建工作向纵深发展,全面形成农机安全管理长效机制。	9家农业经营主体入选市第三批市级长三角农产品供应基地实施基地提升项目,另8家基地继续享受长三角基地贷款贴息政策,市农业局已公示;平安农机示范镇、示范社创建材料已由市农机中心汇总报至省农机化处,等待批复。	

序号	任务内容	责任领导	责任单位	节点计划	进展情况	备注
28	实施水系连通、河道治理工程，构建内连外通、旱引涝排、生态宜居的水网体系。	刘崇宝 刘洪明	水利局 利城集团	2023年11月底前，工程全面开始； 2023年12月底前，河道清淤全面完成； 2024年2月底前，溢流坝、险工段护砌基础开挖完成； 2024年3月底前，桥涵基本完工，溢流坝、险工段护砌全面展开； 2024年10月份，项目单位工程验收； 2024年11月份，项目合同工程完工验收。 2024年12月份，项目全面完成。	临沭县水系连通工程包括穆疃河治理、牛腿沟治理、石门河治理、龙窝三千五千整治4部分内容。目前穆疃河治理工程，拦水坝全面放水，部分河段已清淤完成；牛腿沟沿线需要拆除的水漫桥已拆除完成，小庄子附近修建桥梁开始打桩，部分河段清淤完成；石门河、三千五千占迁同步推进。计划到2024年6月底完成全部建设任务。	
29	持续推进朱村“一村带九村”等示范片区建设，争创“好日子”乡村振兴齐鲁样板省级示范区。	王晓锋	曹庄镇	朱村核心区提升工程： 5月底完成幸福河西岸、景区南等区域方案定稿； 6月上旬进场施工； 7月底完成朱村核心区好运岛、明清古建区打造任务。 “一村带九村”示范片区： 5月初进场施工； 7月底完成马庄重点村施工；完成片区幸福河治理、欧拉产业园等产业打造任务。 片区内观摩线路打造： 7月底之前全面完成所在片区村居、线路的打造。	朱村核心区提升工程： 已完成项目建设。 “一村带九村”示范片区： 马庄重点村、欧拉产业园、沿线提升工程已全部完成，已顺利迎接市级乡村振兴现场观摩会，并荣获全市单项第一名。 片区内观摩线路打造： 已完成。	

序号	任务内容	责任领导	责任单位	节点计划	进展情况	备注
30	创建省级美丽乡村示范村4个、市级10个，建设宜居宜业和美乡村。	罗 杨 刘崇宝 刘洪明	农业农村局	省级美丽乡村： 3月底前，根据省市通知完成申报工作； 12月底前，完成工作任务的70%； 2024年6月底前，完成建设。 市级美丽乡村： 12月底前，完成创建任务。	省级美丽乡村： 截止目前，山前村、炭山村建设进度均完成约90%，沙窝村建设进度完成约80%，柳河村建设进度完成约85%。 市级美丽乡村： 市农业农村局还未对市级美丽乡村创建工作进行安排部署。	
31	实施“四季战役”“百村示范·千村整治”工程，加大“美在农家”建设力度，让田园变花园、乡村变景区。	罗 杨 刘崇宝 刘洪明	农业农村局 妇联	“百村示范·千村整治”工程： 3月底前，完成规划和创建方案； 12月底前，完成“百村示范、千村整治”工程任务40%； 2025年底完成全部建设任务。 “美在农家”建设： 3月底前，表彰2022年度各级示范户； 确定建设的“美在农家”户名单，各村确定本村“美在农家”建设特色亮点； 6月底前，明确“美在农家”建设标准，督导9个示范村180户“美在农家”户； 9月底前，督导30个整治村450户“美在农家”户； 12月底前，随机抽村抽户检查验收，确保活动建设效果。	“百村示范·千村整治”工程： 目前，已完成2023年度累计投资额共计10542.1955万元，完成率97.6%，完成市级资金拨付64.15%到实施镇，共计3464.26万元，基本完成2023年建设任务。 “美在农家”建设： 已完成30个整治村450户“美在农家”户督导。	

序号	任务内容	责任领导	责任单位	节点计划	进展情况	备注
32	实施沂蒙红色旅游通道、225省道改造、大兴桥等路桥建设,织密内畅外联交通网。	颜士刚	交运局 公路中心	<p>沂蒙红色旅游通道: 4月底前,勘察设计; 8月底前,办理前期手续; 9月底前,招投标; 2024年2月底前,路基、桥涵施工。</p> <p>225省道改造: 3月份完成施工图审批、财政评审、发布施工招标公告; 6月份老路面病害处理完成80%,渗水盲沟、注浆完成100%; 9月份新路面面层铺筑90%; 12月份整理资料归档、组织交工验收。</p> <p>大兴桥: 6月底前,完成下部构造建设; 9月底前,完成桥面铺装工程; 12月底前,完成100%。</p>	<p>沂蒙红色旅游通道: 已完成。</p> <p>225省道改造: 已完成。已于9月12日顺利交工验收。</p> <p>大兴桥: 已完成。已于“十一”国庆节期间通车。</p>	
33	启动农村饮水安全巩固提升工程,改造提升66个村居自来水管网设施。	刘崇宝 刘洪明	水利局 城投集团	<p>5月底前,完成项目立项、设计招标、施工招投标等工作;</p> <p>6月底前,开工建设;</p> <p>12月底前,完工验收。</p>	已完成招投标工作并开工建设,已开工建设50个村,完工45个村,力争12月底前完成全部建设任务。	
34	全面铺开小城镇改造提升,完成3个镇驻地改造。	颜士刚	住建局	<p>玉山镇: 3月底前,完成图纸和施工预算; 9月底前,完成立面改造、排水管道并改造升级弱电改造; 11月底前,完成路灯、路沿石、沥青路面等道路设施铺设。</p> <p>店头镇: 5月底前,细化调整方案,明确工程量清单; 6月底前,挂网招投标; 12月底前,开始施工。</p> <p>蛟龙镇: 5月底前,完成施工图设计,明确工程量清单,完成招投标; 10月底前,开始施工。</p>	<p>玉山镇: 144栋沿街楼项目已完成,目前正在准备沿街路灯安装工作。</p> <p>店头镇: 全民健身中心已基本完工、城南悦府商住综合体正在施工,沿街立面正在打造。</p> <p>蛟龙镇: 327国道连接处广场已完成建设,其他正在施工。</p>	

序号	任务内容	责任领导	责任单位	节点计划	进展情况	备注
35	深入推进殡葬改革和移风易俗。	周超 胡文君	宣传部 民政局	对去世人员进公墓安葬情况实行日调度、月检查，季通报。 8月底前，举办一次集体颁证仪式； 10月底前，组织一场全县红白理事会骨干成员培训。	利用周末登记“不打烊”模式，为结婚登记新人进行登记，并举行2场次县民政局集体颁证仪式和“县民政局婚姻家庭辅导宣讲”；对去世人员进公墓安葬情况及时调度通报；已开展2023年殡葬领域“双随机一公开”联合执法检查。	
36	深化“双强双增”工程，成立支部领办合作社300家，收入超50万元的行政村达到40%。大力培育新型农业经营主体，新发展农民专业合作社、家庭农场200家。规范提升“智慧农经”系统，提高“三资”管理水平。	罗杨 刘崇宝 刘洪明	农业农村局	6月底前，累计成立支部领办合作社168家，村集体增收50万元的村达到40个，新发展合作社、家庭农场100家，完成会计补招工作； 9月底前，对会计进行培训； 12月底前，完成全部任务。	已成立党支部领办合作社196家，省级审核通过176家；村集体增收超过50万元的村已达到24个。新成立农民专业合作社99家、家庭农场486家，成功申报市级示范合作社16家；市级示范家庭农场14家；市级示范联合社1家。已举办村集体股份经济合作社理事长、会计培训会议和农村会计业务培训班。	
37	加快推广金丰公社、星光农场等社会化服务模式，力争突破200万亩次，“双社联合”示范村达到30个，争创全省农业社会化服务机制创新试点县。	罗杨 刘崇宝 刘洪明	农业农村局	3月底前，完成支持“双社联合”发展意见的起草制定工作，在省市进行宣传报道； 6月底前，完成农业社会化服务80万亩次，争取召开全市“双社联合”现场会，“双社联合”示范村达到15个； 12月底前，“双社联合”村达到30个，争创全省农业社会化服务机制创新试点县。	完成农业社会化服务140万亩次；2023年农业社会化服务项目下拨1220万资金，项目现已进入招标环节。全县已有34个村已开展“双社联合”，面积2.1万余亩，正在积极筹备“双社联合”现场会。	
38	深入实施“四雁工程”，培养更多发展引路人、项目领办人、致富带头人。	罗杨 刘崇宝 刘洪明	县委农办	3月底前，争取全市四雁工程现场推进会议在我县召开； 6月底前，起草《“四雁工程”考核方案》，待市级考核方案出台后完善； 11月底前，组织开展优秀“头雁”“归雁”“鸿雁”“雁阵”评选活动； 12月底前，筹备四雁工程年终迎查、检查工作。	已印发《临沭县深化实施“四雁工程”的意见（试行）》《关于印发〈临沭县开展“富民强村头雁先行”活动实施方案〉等五个实施方案的通知》。已召开全县四雁工程推进会，对镇街进行观摩打分已建立“四雁”人才库，评选县级鸿雁人才220名；推荐市级“四雁工程”重点培育对象449人，并发放认证证书。	

序号	任务内容	责任领导	责任单位	节点计划	进展情况	备注
39	积极组织外贸企业,参加第三届 RCEP 区域(山东)进口商品博览会、“境外百展”等展会活动,全力抢订单,努力拓市场。	苗 壮	商务局	3 月底前,组织企业参加境内外展会 4 个; 6 月底前,组织企业参加境内外展会 3 个; 9 月底前,组织企业参加境内外展会 2 个,组织 40 家以上企业参加第三届 RCEP 区域(山东进出口博览会); 12 月底前,组织企业参加境内外展会 2 个。	组织腾奥工艺品等 4 家企业参加德国法兰克福春季消费品展;已组织企业参加日本大阪春季消费展、参加 2023 中国跨境电商交易会;格莱普园林机械参加新加坡机电展、参加 2023 香港家品礼品展、参加 2023 东京国际日用杂货和礼品展;组织 21 家企业参加第 31 届华东进出口商品交易会;组织我县 42 家企业参加参加第三届 RCEP 区域(山东)进口商品博览会;96 家企业参加春秋两季广交会。	
40	用足用好外贸企业“白名单”、贸易贷款、对外开放“60 条”等政策,引导中小微外贸企业借助跨境电商、市场采购贸易等方式,扩大出口,抢占份额。	苗 壮	商务局	6 月底前,组织企业参加中国跨境电商交易会(福建)、中国(深圳)跨境电商博览会、中国(重庆)跨境电商交易会等 3 个跨境电商展会,培育 5 个市场采购贸易主体; 12 月底前,组织企业参加黄河流域跨境电商博览会、青岛跨境电商博览会等 2 个跨境电商展会,组织 1 次市场采购贸易培训。	市政府对外开放“60 条”,目前尚未印发。前三季度,依托数字贸易服务平台实现跨境电商进出口 1.8 亿元。组织 7 家企业参加中国跨境电商交易会(福建)、中国(深圳)跨境电商博览会、中国(重庆)跨境电商交易会、山东跨境电商交易会,并有 12 家企业前往观展考察。	
41	实施“消费提振年”行动,采取政府补贴、发放消费券等方式推动消费扩容回补。支持实体商业拓展线上业务,做强“直播带货”“网上餐厅”“网上超市”等模式。	苗 壮	商务局	3 月底前,发放开展惠消费、“沐”于你·2023 消费提振年购物消费券; 6 月底前,培训电商鸿雁人才 30 人; 9 月底前,开展汽车团购促销活动; 12 月底前,开展餐饮美食比赛活动。	开展“惠消费、沐于你”购物消费券活动,发放 140 万元消费券,带动消费 1000 余万元。组织 40 家企业参加 2023 年“惠民消费季”活动,举办新能源汽车展,开展“点亮灯火夜享生活”夜经济活动。举办农村电商实用型人才培训班,培训返乡创业大学生、农民工、退伍军人、农村创业青年 120 余人。前三季度,实现网络零售额 7.53 亿元,同比增长 41.4%,增幅位于全市第 4 位。	

序号	任务内容	责任领导	责任单位	节点计划	进展情况	备注
42	完善农村寄递物流体系。	颜士刚	交运局	完成农村物流三级体系建设覆盖，全年将按照快递行业相关要求进行监管。	已完成农村寄递物流体系建设，建有县级物流园区2处，乡镇共配中心25处，村级快递综合服务站236处；已完成各快递企业前三季度快递进村量补贴申请数据审核，已向县政府提交拨付补贴资金的申请报告，待批复后拨付。	
43	打造“沿着总书记的足迹、刘少奇在山东”2条市级红色旅游精品线路。新建夹谷山冰雪温泉度假区、“沂蒙乡愁”民宿2家。完成荷仙阁民俗艺术馆建设。创建4A级景区1家。全力争创省级全域旅游示范区。积极发展研学游、夜间游、飞行游等新业态，打造更多吸睛点、爆发点、打卡点。	胡文君	文旅中心	<p>市级红色旅游精品线路：2月底前，完成《临沭县全域旅游发展总体规划》《临沭县朱村片区与刘少奇在山东纪念馆乡村振兴行动规划》修编。</p> <p>4A级景区创建：2月底前，完成景观质量评审；7月底前，完成景区内外部改造提升；12月底前，完成创建。</p> <p>创建民宿建设：11月底前，完成夹谷关民宿和朱村民宿建设。</p> <p>夹谷山冰雪温泉项目：5月底前，完成雪道清理及辅助设施建设；8月底前，完成雪具大厅建设；10月底前，完成缆车建设并完成基础设施调试及试运行。</p> <p>省级全域旅游示范区创建：7月底前，提交示范区创建材料；9月底前，完成示范区现场检查点的打造提升；10月底前，迎接省厅来沭暗访验收；11月底前，进行创建答辩审核。</p>	<p>市级红色旅游精品线路：已完成。</p> <p>荷仙阁民俗艺术馆建设：博物主馆外墙抹灰已完成，室内正在整理地面，屋顶正在安装观景灯光。古戏台前台阶踏步、两侧绿化已完成，室内正在装饰中。书画馆室内粉刷已完成，正在整理地面等待铺设地砖。瓷器馆门前景观台已完成，室内正在装饰中。水系周围正铺设观景地砖。</p> <p>创建民宿建设：朱村民宿项目现已完成装修18套。夹谷关民宿已完成建设。</p> <p>夹谷山冰雪温泉项目：缆车柱墩已完成等待安装缆车，等待相关手续办理中。</p> <p>夹谷关景区创建4A级景区：已完成对景区游客中心、停车场、景观节点打造、指示标识系统、旅游厕所和卫生的改造提升，已向市局提交申请现场验收报告。</p> <p>省级全域旅游示范区创建：《临沭县全域旅游发展总体规划》通过专家评审，各现场提升任务已完成80%，剩余公交线路更新和滨河大道观景台建设正在积极推进，县内全域旅游氛围有明显提升。</p>	

序号	任务内容	责任领导	责任单位	节点计划	进展情况	备注
44	完善国土空间规划“一张图”体系，完成县镇两级规划报批，构建国土空间开发保护新格局。开展新一轮控制性详细规划编制，实现城镇开发边界内控规全覆盖。编制完成苍源河生态治理片区、东城片区城市修建性详细规划，为片区开发提供科学支撑。	吕晓飞	自然资源局	<p>3月底前，县级国土空间规划成果上报市局审查，提交县规委会审议；国土空间规划“一张图”完成三级等保测评；</p> <p>6月底前，规划编制根据省市审查意见，进行修改完善，并提报会议研究；国土空间规划“一张图”完成基础数据上图；镇级国土空间规划编制形成乡镇国土空间规划审查成果；</p> <p>8月底前，国土空间规划“一张图”将批复的规划纳入国土空间一张图；</p> <p>9月底前，县级国土空间规划编制履行规划报批程序，开展国土空间规划成果的报批工作；镇级国土空间规划编制按程序上报县政府审查；</p> <p>12月底前，县级国土空间规划编制将国土空间规划矢量数据纳入全省国土空间规划“一张图”实施监督信息系统；国土空间规划“一张图”完成数据整理一张图系统投入使用；镇级国土空间规划编制完成报批。</p>	国土空间规划“一张图”软硬件环境已搭建完成，三级等保测评已完成；已与市局打通网络连接，市局已经组织进行业务培训；县级国土空间总体规划于8月24日经省国土空间规划委员会审议通过，等待省政府批复；镇级国土空间规划已完成3个镇的规划初步成果，其他4个镇正在编制，10月份与7个镇进行初步方案对接，目前正在修改完善；新一轮控制性详细规划编制计划11月进行招投标需求公示。	

序号	任务内容	责任领导	责任单位	节点计划	进展情况	备注
45	加快实施苍源河水生态治理工程，打造中央活力水岸、市民休闲客厅。	刘家合	城投集团	<p>苍源河公园建设：7月底前，完成苍源河公园景观、构筑物及配套设施建设；</p> <p>苍源河闸坝建设：6月底前，完成苍源河一中橡胶坝、曹村一、二号钢坝闸3座闸桥除险加固工程；</p> <p>苍源河河道清淤：4月底前，完成苍源河正大街桥-杨楼四号闸段河道清淤；</p> <p>苍源河沿岸污水管道建设：6月底前，完成沐新街-中山路段两岸雨污管道分流工程建设；</p> <p>苍源河桥梁工程：7月底前，完成明河路桥新建及沐新街桥、振兴路桥加宽工程施工；</p> <p>苍源河北街道路加宽工程（沐新街-振兴路）：6月底前，完成苍源河北街道路1350米加宽改造工程；</p> <p>苍源河南街道路建设工程：7月底前，完成苍源河南街及顺河西街1400米道路新建工程；</p> <p>1941街区建设工程：7月底前，完成1941风情小镇，其中包括风情港湾、音乐喷泉、儿童游乐中心、商业美食街等建设工程。</p>	<p>苍源河公园建设：已完成。</p> <p>苍源河闸坝建设：一中前闸已完工；曹村一、二号闸进行扫尾。</p> <p>苍源河河道清淤：已完成。</p> <p>苍源河沿岸污水管道建设：已完成。</p> <p>苍源河桥梁工程：已完成。</p> <p>苍源河北街道路加宽工程（沐新街-振兴路）：已完成。</p> <p>苍源河南街道路建设工程：已完成。</p> <p>1941街区：主体及外部装饰全部完成，正在进行配套景观施工。</p>	
46	优化绿地布局，建设绿道系统，彰显临沭文化底蕴。新建口袋公园8处，构建10分钟休闲运动圈。新建曹洼公园，改造提升森林公园、苍源河公园、红石湖公园，力争通过国家园林城市复审。	颜士刚	住建局 综合执法局	<p>口袋公园：5月底前，完成建设3处；8月底前，完成建设8处。</p> <p>森林公园改造提升：3月底前，完成规划设计、施工图设计，立项等工程手续办理；</p> <p>5月底前，完成招投标；</p> <p>8月底前，完成工程施工。</p> <p>红石湖公园改造提升：4月底前，完成规划设计、施工图设计，立项等工程手续办理；6月底前，完成招标；11月底前，完成工程施工。</p>	<p>口袋公园：计划新建20处，已建成9个，其余正在有序推进。</p> <p>人民公园（森林公园）：工程已基本完成，正在进行细部提升和现场清理；完成规划设计、施工图设计，可研、环评、立项等手续办理；正在办理土地手续。</p> <p>红石湖公园：规划方案、施工图设计、地质勘察、工程立项、环境影响登记已完成，正在对接土地相关手续，进行预算评审，按照要求和计划公园内20多个功能区已全部实施建设；</p>	

序号	任务内容	责任领导	责任单位	节点计划	进展情况	备注
47	加快推进正大街东延、沭河大街西延等建设工程,完善城区路网,铺设雨污分流管网 20 公里。	颜士刚	住建局	正大街东延: 10 月底前工程建设全部完成。 沭河大街西延: 4 月底前,进场施工; 12 月底前,竣工。 雨污分流改造: 4 月底前,进场施工; 12 月底前,竣工。	正大东延: 工程路面沥青铺设完成 85%,绿化、亮化等附属工程完成 90%。 沭河大街西延: 项目路基开挖完成 80%。 雨污分流改造: 雨水管道施工 10%,雨污分流管网已完成施工 25 公里,雨污水管道完成,箱涵施工完成。	
48	实施低碳智慧供热提升工程(二期),推动供暖扩面提质。	颜士刚	城投集团	供热调度中心、综合楼、仓储设施: 4 月底前,完成挂网招标工作; 9 月底前,完成主体施工; 12 月底前,投入使用。 智慧供热升级改造项目: 4 月底前,完成项目招标; 11 月底前,完工投入使用。	供热调度中心、综合楼、仓储设施: 仓储设施已完成;供热调度中心、综合楼水电开槽已完成,智慧供热升级改造项目:供热主管网完成 23 处分段阀门井施工。小区内网平衡阀已完成已完成 3367 套安装,数据平台对接调试,共覆盖 168 个小区;整体施工完成 70 处站点。	
49	新建 5G 基站 100 座。	苗 壮	工信局	11 月底前,新建 5G 基站 100 座。	前三季度,完成新建 5G 基站 135 座。	
50	完成 2 个棚户区 and 15 个老旧小区改造,让老城区焕发新颜值。	颜士刚	住保中心	完成 2 个棚户区改造: 4 月底,完成入户摸底、征求意见、评估;5 月底,制定并完善安置补偿方案;6 月底,组织动员搬家、签订协议、拆除等,完成东城片区棚户区改造;9 月底,完成入户调查摸底、征求意见、评估;10 月底,制定并完善安置补偿方案;12 月底,组织动员搬家、签订协议、拆除等,完成西城片区棚户区改造。 老旧小区改造: 3 月底前,开工建设;10 月底前,完成改造。	完成 2 个棚户区改造: 曹洼二期棚户区改造已完成;森林公园片区拆迁完成 14 户。 老旧小区改造: 已完成供水供电改造,其他工程完成 95%。	

序号	任务内容	责任领导	责任单位	节点计划	进展情况	备注
51	建设公共停车场3处,新增停车泊位400个。	颜士刚	综合执法局	公共停车场建设:4月底前,完成基础开挖,土方换填;6月底前,完成停车场绿化;7月底前,停车场建设竣工。停车泊位建设:7月底,完成苍源河公园南区东门、北侧新建停车场,约36个车位;完成苍源河公园南区公园篮球场对过新建停车场,约90个车位;完成森林公园新建停车场,约120个车位;12月底,完成停车困难地新建居住小区周边合理选划154个停车位。	公共停车场建设:苍源河公园2处停车场和森林公园1处停车场已建设完成,共建设256个停车泊位。 停车泊位建设:已完成施划停车泊位957个。	
52	深化物业领域突出问题整治,推动物业管理融入基层社会治理体系。坚持党建引领,加强城市社区建设,提高管理服务水平。	颜士刚	住建局 住保中心 临沭街道 郑山街道	1月底前,安排部署; 10月底前,集中整治; 12月底前,开展“回头看”活动。	住建局:印发《临沭县住宅小区物业服务质量评价办法(试行)》和《关于进一步加强物业管理服务工作的实施意见(试行)》,规范物业项目质量评价,建立物业企业履职制度。 住保中心:一是强化物业服务质量评价,扎实推进“红黑榜”发布制度。二是派驻小区“监督员”,落实物业日常监管。监督员已“入驻”140个商住小区,搜集业主反馈问题830余条。三是继续开展“三转两提”活动。临沭街道:成立城市社区基础治理办公室和四个社区管理管理委员会分片管理;根据热线工单数量和诉求类别分布,一日一分析、一周一汇总、一月一通报,从群众高频次或集中性反映的问题找原因。 郑山街道:正在组织城市社区、小区物业经理参加业务培训会。	

序号	任务内容	责任领导	责任单位	节点计划	进展情况	备注
53	完善防止返贫动态监测帮扶机制,加快衔接乡村振兴推进区建设,持续巩固拓展脱贫成果。	罗 杨 刘崇宝 刘洪明	乡村振兴局 乡村振兴中心	监测帮扶: 对所有农户实行动态监测,守牢不发生规模性返贫致贫底线。 衔接资金项目: 2月底前,完成项目库建设; 4月底前,根据各级资金下达任务编制项目实施方案、立项、评审、批复,开展扶贫项目资产后续管理专项检查;6月底前,完成招投标任务,项目全面开工;11月底前,项目建设完工;12月底前,项目完成验收、确权和移交。	监测帮扶: 对6039户10145人脱贫享受政策户,123户314人监测户和7609条预警信息实行动态监测。 衔接资金项目: 2023年度使用各级财政衔接资金实施的农村小型基础设施项目和产业发展项目79个,截至10月份施工进度达到总工程量的90%。	
54	深化“山东省就业环境友好型城市”建设,新增城乡公益性岗位4780个、就业6500人。	胡文君	人社局	2月底前,召开全县建设山东省就业环境友好型城市动员大会,各成员单位按照配档表年底前完成任务; 新增城乡公益性岗位: 5月底,完成1000人; 6月底,完成2000人; 10月底,完成4780人。 3月底前,实现新增就业1500人; 6月底前,实现新增就业3000人; 9月底前,实现新增就业4500人; 12月底前,实现新增就业6500人。	印发《临沭县建设山东省就业环境友好型城市实施方案》《临沭县建设山东省就业环境友好型城市实施细则》,召开全县就业环境友好型城市动员大会和全县就业环境友好型城市创建工作调度会;开展校地企协作,同临沂职业学院、临沂科技职业学院签订共建协议,临沂市科技职业学院设立临沭分校区,实行五年一贯制培训。实现城镇新增就业5030人。已安置公益性岗位人员4780余人,已完成全年公益性岗位安置任务。	

序号	任务内容	责任领导	责任单位	节点计划	进展情况	备注
55	深入实施全民参保计划,新扩面 4400 人以上。开展居民长期护理保险试点,更好守护失能人群。	胡文君	人社局 医保局	7 月份启动居民长期护理保险; 8 月—9 月底前,完成上半年摸底失能人员评估; 10 月中旬开展居民长护险现场会; 10 月初-12 月底,总结试点工作经验,向上推介。 6 月底前,新扩面 2200 人; 12 月底前,新扩面 4400 人。	已召开居民长护启动会;目前已评估公示 21 批次, 1042 人享受长护政策, 评估通过率 82%。近期开展居民长护险现场会。目前,基本医疗保险共扩面 7919 (居民医保) 人。全县基本养老保险新增参保 3354 人。	
56	强化四级养老服务体系建设,争创省级养老服务体系创新示范县。依法保障未成年人、残疾人等特殊群体权益,加大农村留守老人、妇女儿童关爱力度。	胡文君	民政局 残联 妇联	2 月底前,完成孤困四类儿童和残疾人两项补贴的提标补发工作,按月通过一本通系统发放儿童生活补贴和残疾人两项补贴,每季度发放 1 次孤儿福彩助学金; 5 月底前,全面启动养老服务体系示范县创建工作; 11 月底前,齐鲁好家风宣讲活动;撰写自评报告,完善创建工作相关资料,准备接受省民政厅组织的考评验收。12 月底前,童心相伴 365 服务儿童,防艾宣传日、法治宣传、反家庭暴力宣传活动。	为特殊困难老年人家庭实施适老化改造,二期 340 户改造任务正在按时间节点入户改造。对符合中央专项彩票公益金条件的 15 名低收入妇女“两癌”人员申报救助金。为 61 名春蕾女童、111 名女童发放救助金,为孤困女童发放生活物资。已实施白内障患者免费复明手术 1009 例;精神病患者免费服药救助审批 196 人、住院医疗救助审批 48 人; 0-17 岁残疾儿童免费抢救性康复 239 人次,成人康复托养 237 人次;向有需求的持证残疾人免费发放辅助器具 1030 件;重度残疾人家庭无障碍改造工作已完成实施改造,进入验收阶段。在中医院建设“一站式”办案区。已完成孤困四类儿童和残疾人两项补贴的提标补发和一、二季度发孤儿福彩助学金发放。	

序号	任务内容	责任领导	责任单位	节点计划	进展情况	备注
57	启动“市民中心”建设,持续开展“激情四季·唱响临沭”群众文化活动,建设盲文图书馆分馆、24小时自助图书亭,让群众享有更加丰富、更高质量的精神文化生活。	胡文君	文旅局	“市民中心”建设方面:3月底前,完成办理环评、水土保持等手续;6月底前,预算招标、总包合同,基坑开挖施工;7月底前,垫层浇筑完成;12月底前,主体结构建设。开展“激情四季·唱响临沭”群众文化活动方面:全年组织开展以“春之韵”“夏之趣”“秋之歌”“冬之乐”为主题的各类活动。盲文图书分馆及24小时自助图书亭建设方面:盲文图书分馆3月底对外开放。3月底前,4-6台借书装置地点准备采购手续;8月底前:完成全部机器安装调试。	“市民中心”建设项目:基坑开挖及支护已完成。垫层混凝土完成80%。筏板基础完成25%。地下室顶板模板工程10%。 “激情四季·唱响临沭”群众文化活动:截至目前,全县共开展各类文体活动近8000场次。 盲文图书馆分馆:已建成开放。 自助借书设备:文润书房沭新路店和红石湖公园店、工人文化宫店、政务大厅店、马庄来读书吧已建设完成并对外开放;组织全民阅读活动269场次。	
58	建设3处镇级全民健身活动中心,持续增加体育场地面积和设施。高质量办好全县第六届运动会暨第十三届全民健身运动会。	周超	体育中心	3月底前,店头镇活动中心工程竣工;青云镇、玉山镇活动中心、一中操场提升改造基础完工;体育器材安装10个自然村;6月底前,青云镇、玉山镇活动中心,一中操场改造提升完成;体育器材安装23个自然村;培训体育指导员200人;9月底前,培训社会体育指导员400人,体育健身器材安装完成43个自然村;12月底前,完成53个自然村健身器材安装;培训社会体育指导员500人。	已安装36个自然村36套健身器材,于10月底全县自然村器材安装达100%;店头镇全民健身活动中心建设,主体已验收完毕;青云镇全民健身活动中心主体已建成60%,玉山镇全民健身活动中心、一中操场改造提升项目已完成地基开挖。截至目前,县级赛事、社区运动会已举办完成226项。计划11月中旬培训社区体育指导员500人次。	

序号	任务内容	责任领导	责任单位	节点计划	进展情况	备注
59	完成中医院门诊楼主体工程建设,新建0-3岁托育服务中心、27处村级卫生室,全面提升公共卫生服务能力和应急能力建设,落实新冠病毒感染“乙类乙管”措施,确保平稳顺利渡过流行期。	胡文君	卫健局	中医院门诊楼主体工程建设: 4月底前,土石方开挖、筏板砼浇筑; 6月底前,梁板钢筋绑扎、浇筑混凝土;12月底前,主体施工屋面工程及1-5层砌体。 新建0-3岁托育服务中心: 3月底前,通过规委会审批; 6月底前,开工建设; 9月底前,完成基础石方; 12月底前,完成主体框架封顶。 27处村级卫生室: 5月底前,完成招标和开工准备工作; 10月底前,施工竣工; 12月底前,完成工程决算。	临沭县中医院门诊综合楼: 主楼裙楼垫层浇筑完成,主楼防水施工完成,主体1-4楼框架已完成,正在施工五楼,进度正常。 新建0-3岁托育服务中心: 立项,环评,图纸设计已完成项目正在招标,拟于11月2日招标,然后开工建设。 27处村卫生室建设项目: 原计划10月底前竣工,因临沭街道曹村、蛟龙镇前蛟龙无法提供土地,27处村级卫生室现已改为25处。目前,21处已开工建设,4处尚未开工,正在重新土地选址。	
60	压紧压实安全生产责任,深化隐患排查整治,确保安全生产形势持续稳定。	颜士刚	应急管理局	推动安全生产、应急管理和防灾减灾救灾责任落实,深入推进安全生产大检查和各类专项整治活动,加强底线约束,确保不出问题。	截至目前,全县共派出检查组1134个,检查企业单位4791家,发现一般隐患10014项,已完成整改10014项,整改率100%。目前全县安全生产形势总体平稳。	
61	强化食品药品全链条监管,守护好“舌尖上的安全”。	苗壮	市场监管局	完成全年食品抽检2000批次: 第一季度,抽检300批次; 上半年,抽检1000批次; 前三季度,抽检1700批次; 全年,抽检2000批次。	已完成食品抽检1789批次、药品抽检57批次。	
62	加强金融风险预警监测,稳妥化解企业风险和镇村债务,严厉打击非法集资行为,守住不发生系统性风险底线。	苗壮	地方金融中心	全年推进非法集资监测预警、风险排查、宣传教育风险处置等工作有序开展。 3月底前,完善金融风险防范化解网格化工作机制; 6月底前,打非宣传季活动; 9月底前,地方金融组织检查; 12月底前,开展打非集中宣传。	先后开展春雷行动、扫楼清街、非法集资专项排查整治和回头看等活动;会同公安部门摸排重点群体1个,联合镇街做好人员稳控工作;已开展各类宣传活动90余次;线上利用临沭金融微信公众号开展防范非法集资系列宣传活动,目前系列宣传线上已发布350余条。	

序号	任务内容	责任领导	责任单位	节点计划	进展情况	备注
63	开展“枫桥式社区(村居)”创建,打造一站式矛盾纠纷化解平台。	管涛	社会治理中心	3月底前,完成县、镇街一站式调节中心建设; 6月底前,打造一站式调解工作亮点; 9月底前,完成“枫桥式村居(社区)”创建。	已完成“枫桥式村居(社区)”创建工作。	
64	常态化开展扫黑除恶、禁毒、反电信和养老诈骗斗争,确保社会安定、百姓安宁。	管涛	公安局	组织开展打击专项行动,打好禁毒人民战争,依法严打黑恶霸痞、电信网络诈骗、养老诈骗、黄赌毒、食药环等违法犯罪,全力破现案、清积案、打团伙、追逃犯、挽损失。	已召开工作会议,并组织巡查宣防集中行动25次,抓获各类违法犯罪人员1561人,破获案件679起,召开退赃会36场次,挽回群众损失1000余万元。	
65	用好“12345·临沭首发”平台,及时为群众排忧解难。	颜士刚	热线受理中心	2023年,用好“12345·临沭首发”平台,强化媒体监督,有效提升工作作风,诉求万人比、工单响应率、群众满意率、问题解决率“一降三升”。	召开“12345·临沭首发”工作会议、约谈会议、工作推进会议,强化媒体曝光力度,用好“五级督办”制度;截至目前,受理工单82452件,7、8月份热线综合考核位居全市第7名。	
66	扎实做好第五次经济普查。	颜士刚	统计局	7月,普查区划分及绘图;普查指导员和普查员选聘。 8月,编制普查清查底册。 9-12月,实施单位清查。 2024年1-4月,普查登记。 2024年1-8月,普查数据检查、审核与验收。 2024年8-12月,普查数据评估、共享与发布。 2024年6月-2026年12月,普查资料开发。	全县五经普共清查法产单位17868家、个体户54575家,分别比四经普增长181.1%、67.8%,目前单位清查基本结束,正在开展查疑补漏和审核改错。	

序号	任务内容	责任领导	责任单位	节点计划	进展情况	备注
67	全力整改环保督察反馈问题，确保见底清零不反弹。	刘崇宝	生态环境分局	按督察整改方案确定的完成时限，按 时序推进整改工作。	第二轮山东省生态环境保护督察和第二轮中央生态环境保护督察共反馈问题 40 个，其中涉及我县的具体问题 4 个，目前已全部完成整改并销号，其他为共性问题，正根据整改方案要求按时序推进整改。	
68	协同推进挥发性有机物、扬尘、油烟治理，不断改善空气质量。健全废弃物倾倒监控体系，严厉打击非法倾倒行为。实施矿山矿坑生态恢复治理，重塑绿水青山。重拳整治违规超标排放行为，让环保成为不敢触碰的“高压线”。	颜士刚 吕晓飞 刘崇宝	综合执法局 住建局 自然资源局 生态环境分局	实施矿山矿坑生态恢复治理： 3 月底前，完成治理设计； 6 月底前，工程招投标； 10 月底前，施工； 12 月底前，工程验收。 推进挥发性有机物治理： 6 月底前，完成对开发区相关企业的空气质量提升核查工作； 10 月底前，完成对开发区相关企业空气质量提升整改工作； 12 月底前，完成市局对金沂蒙集团帮扶问题整改事项。 打击非法倾倒行为： 建立健全村镇网格化环境监管体系，2023 年将辖区内所有重点点位巡查排查一遍，严防非法倾倒行为。 整治违规超标排放： 时刻保持执法监管的高压态势，对环境违法问题发现一起，打击一起。	实施矿山矿坑生态恢复治理： 已对两座历史遗留矿山进行现场勘察，编写治理设计方案并通过专家评审，正在进行挂网招标并进行施工。 推进挥发性有机物治理： 已完成 114 家工业企业的核查，相关问题正在整改中。对未采取有效措施减少挥发性有机物排放的违法行为立案处罚 6 起，累计罚款 17.875 万元。 打击非法倾倒行为： 建立以村居为主、镇街督导的固体废物堆存、倾倒网格化检查巡查体系，已组织镇街、村居排查巡查重点点位 670 余处，发现问题 5 处，目前已清理处置完毕，涉嫌违法行为已立案查处。 整治违规超标排放： 累计出动执法人员 770 人次，检查餐饮油烟单位 716 余家。	

序号	任务内容	责任领导	责任单位	节点计划	进展情况	备注
69	完成穆疃河整治和 40 个村生活污水治理。	刘崇宝	生态环境分局	<p>穆疃河水环境综合治理工程： 3月底前，完成全部清障，进行地形整理、湿地土方调整；6月底前，进行湿地水生植物栽植、护坡、一体化设备安装，工程收尾。</p> <p>生活污水治理：3月底前，计划完成工程初步设计；6月底前，计划完成设计定稿，预算评审，完善相关手续，完成招投标；9月底前，计划完成主体工程完成 50%；12月底前，完成主体工程完成 50%。</p>	<p>穆疃河水环境综合治理工程已完工，正在整理验收材料。</p> <p>24 个行政村农村生活污水治理工程已开工建设，主渠道已基本完工，其他工程正在加速施工。</p>	
70	完成 3 个工业园区污水处理厂建设。	苗 壮	滨海开发区 青云镇 店头镇	<p>2月底前，完成项目签约；</p> <p>3月底前，启动店头、滨海、青云污水处理厂建设；</p> <p>10月底前，完成建设。</p>	<p>滨海高新开发区：项目新增土地手续国土部门正在上报，首创水务等待土地指标落实后上会，污水处理厂资产清点完成，等待移交。</p> <p>青云镇：已完成主体框架建设和闭水试验，下一步浇筑主体框架。</p> <p>店头镇：已完成厂区内主体建设，土建完成 87%，预计 11 月安装设备，12 月底调试通水。</p>	