

# 临沭政务督查

沭政督字〔2021〕23号

---

## 关于 2021 年度重点民生工程和民生实事 进展情况的通报

各镇人民政府、街道办事处，县直各部门单位，经济开发区管委会：

今年以来，全县各级各部门牢固树立以人民为中心的发展思想，认真贯彻县委县政府关于民生工作的决策部署，付出了大量努力，各项重点民生工程扎实推进。

截至 7 月 27 日，33 项重点民生工程中，警察之家、特巡警营房、化工产业园基础设施建设提升等 **3 个项目** 推进迅速，已完成；黄庄大桥建设、敬老院建设、人民医院综合服务楼、放疗核医学感染综合楼、朱村红色文化纪念馆改造提升等 **17 个项目** 按照时间节点稳步推进；顺河西路、苍源河体育公园、常林大街东

段改造提升、常林大街西段改造提升、城市供热能力提升、苍源河实验学校二期、高级中学、精神卫生中心医养康复楼、青云镇卫生院、水环境综合整治、诉讼服务中心、科技孵化中心、新村农业示范园等**13个项目**推进缓慢。其中，常林大街东段改造提升、城市供热能力提升等**2个项目**推进受阻，尚未实施；常林大街西段改造提升、科技孵化中心等**2个项目**连续两个月无新进展。存在问题的项目中，红石湖实验学校、城市公益性公墓、常林大街东段改造提升项目等**3个项目**土地利用规划、土地性质调整未完成；顺河西路、苍源河体育公园、苍源河实验学校二期等**3个项目**占迁清理存在制约。34项民生实事中，调整退休人员基本养老金、免费康复救助残疾儿童、提高困难群众救助保障水平、落实老年人优待政策、医保个人账户“一卡（码）通行”等**5个项目**已完成，公共预算民生支出占比、高校毕业生总体就业率、基本公共卫生服务保障水平等**3个指标类项目**稳步达标，其余**26个项目**正按节点计划有序推进。

当前已进入主汛期，雨水天气较多，对在建工程施工带来较大影响，对此，各级各部门尤其是水利、住建、综合执法、应急管理、交警、供电等与群众在汛期生产生活息息相关的部门，要进一步提高站位，树牢“大民生”意识，盯死看牢、严防死守，全力做好防洪、排涝、设施检修等工作，确保安全度汛。要勇于担当、主动作为，攻坚克难、狠抓落实，对照节点目标，全力以赴抢工期、赶进度，千方百计抓民生、促发展，确保各项工程保

质保量按时完成。下一步，县政府办公室将持续加大调度通报力度，坚持正向激励和反向倒逼相结合，对工作措施有力、推进较快的予以通报表扬；对工作进展迟缓、严重滞后时间节点的，在全县范围内予以通报批评。

- 附件： 1. 2021 年度重点民生工程进展情况汇总表  
2. 2021 年度重点民生实事进展情况汇总表

临沭县人民政府办公室

2021 年 7 月 31 日

## 附件 1

## 2021 年度重点民生工程进展情况汇总表

序号	责任单位	项目名称	节点计划	6 月 28 日进展情况及存在问题	7 月 27 日进展情况及存在问题	备注
1	住建局	顺河西路	占迁清理完成后，第 1 周完成陡沟桥—沭河大街段页岩换填；第 2 周完成水稳铺设；第 3 周完成路沿石安装；3 天完成沥青摊铺。	推进正常。除陡沟桥—沭河大街段外，已完成沥青铺筑。 <b>存在问题：</b> 剩余 5 宅尾子。	<b>推进缓慢。</b> 无新进展。 <b>存在问题：</b> 剩余 5 宅尾子。	
2		苍源河体育公园	7 月 1 日前完成。	推进正常。正在进行苗木补栽，除草养护。 <b>存在问题：</b> 剩余 4 宅尾子。	<b>推进缓慢。</b> 无新进展。 <b>存在问题：</b> 剩余 4 宅尾子。	
3		常林大街东段改造提升项目	暂缓实施。	<b>推进受阻</b> ，完成测绘和可研报告，正在进行道路设计。 <b>存在问题：</b> 用地规划今年无法调整到位，暂缓实施。	<b>推进受阻</b> ，无新进展。 <b>存在问题：</b> 用地规划今年无法调整到位，暂缓实施。	
4		常林大街西段改造提升项目	待占迁清理完成后组织实施。预计第 1 个月完成清表、排水管线施工；第 2 个月完成页岩换填水稳铺设；1 周完成沥青摊铺。	<b>推进缓慢。</b> 完成测绘和可研报告，正在进行道路设计。	<b>推进缓慢。</b> 无新进展。	
5	交运局	黄庄大桥建设项目	6 月底前，完成项目勘察设计、防洪影响评价等前期手续。 8 月底前，完成施工图评审、土地及附着物补偿、清障和招投标。 2022 年 9 月底前，完成主体施工。	推进正常，防洪影响评价、规划、土地说明、立项审批、可研报告审查、施工图审查、地上附属物清点已完成。	推进正常。正在进行财政评审。	

6	教体局	苍源河实验学校二期	6月底前，完成评审并挂网招投标； 8月底前，完成招投标； 12月底前，完成主体建设。	<b>推进缓慢。</b> 项目评审初审完成，正在进行中学教学楼优化设计。 <b>存在问题：</b> 二期用地68亩待划拨；剩余6宅尾子。	<b>推进缓慢。</b> 正在准备招投标；二期用地68亩社会风险评估已完成，正在准备划拨。 <b>存在问题：</b> 剩余5宅尾子。	
7		红石湖实验学校	6月底前，完成教学楼主体工程； 8月底前，完成体育馆招投标； 9月底前，完成教学楼装饰工程； 12月底前，完成体育馆主体施工、内外装饰及附属设备安装。	推进正常。中学教学楼砌墙完成；小学教学楼主体四层正在施工；体育馆评审初审完成，准备招投标。 <b>存在问题：</b> 二期用地44亩规划调整待省批复。	推进正常。中学教学楼正在进行内外粉；小学教学楼主体四层正在施工；体育馆评审初审完成，准备招投标。 <b>存在问题：</b> 二期用地44亩规划调整待省批复。	
8		高级中学	6月底前，完成前期手续办理； 8月底前，完成招投标； 9月底前，完成场地整理并开工； 12月底前，完成主体工程建设。	<b>推进缓慢。</b> 项目评审初审完成，正在进行优化设计和用地规划手续办理。	<b>推进缓慢。</b> 正在进行PPP调库和人防设计。	
9		中山路小学	5月底前，完成基础施工； 9月底前，完成主体施工； 12月底前，完成装修工程、运动场及附属工程。	推进正常。幼教楼、综合楼、体育馆主体三层、教学楼主体一层正在施工。	推进正常。幼教楼主体完成，综合楼、体育馆主体三层、教学楼主体一层正在施工。	
10		二实小北校区	7月底前交付使用。	推进正常。教学楼正在贴内墙砖，塑胶操场正在进行草皮和塑胶铺装。	推进正常。教学楼正在安装楼梯扶手，塑胶操场正在铺装塑胶跑道。	
11		二初改造	6月底前，完成体育馆内外粉和装饰工程； 8月底前，完成操场及附属工程。	推进正常。教学楼已完工，体育馆室正在刷外墙漆，塑胶操场基础完成。	推进正常。体育馆已完工，塑胶操场正在铺装草皮。	

12	卫健局	人民医院综合服务楼、放疗核医学感染综合楼	6月底前，综合服务楼主体封顶； 7月底前，综合服务楼建设完成； 2022年2月底前，综合服务楼投入使用。	推进正常。放疗核医学感染综合楼已投入使用；综合服务楼内部砌墙完成，正在进行内外粉和消防管道施工。	推进正常。放疗核医学感染综合楼已投入使用；综合服务楼完成内外墙抹灰，正在进行消防和空调管道施工。	
13		疾控中心	6月底前，完成基础施工； 8月底前，完成主体工程； 9月底前，完成电梯、空调安装； 11月底前，完成内装。	推进正常。垫层浇筑完成，防水层正在铺设。	推进正常。负一层钢筋柱正在绑扎。	
14		精神卫生中心医养康复楼	6月底前，基坑开挖并回填； 8月底前，完成主体施工； 10月底前，完成内外粉； 11月底前，完成室外工程； 12月底前，完成验收。	<b>推进缓慢。</b> 招投标已完成，正在办理施工许可证。	<b>推进缓慢。</b> 已完成基坑开挖。	
15		青云镇卫生院	4月底前，完成门诊综合楼手术室装饰、放射科防护； 6月底前，完成附属工程招投标； 9月底前，完成门诊楼及附属工程。	<b>推进缓慢。</b> 手术室、放射科装修、门诊楼主体已完成。电梯正在安装，附属工程正在财政预算。	<b>推进缓慢。</b> 手术室、放射科装修、门诊楼主体已完成。电梯正在安装，附属工程正在准备招投标。	
16	民政局	城市公益性公墓	5月底前，完成公墓一期招投标； 9月中旬前，完成公墓一期施工；待土地性质调整完成后，全面启动其他片区公墓建设。	推进正常。一期工程正在进行土地平整。 <b>存在问题：</b> 地类性质尚未调整完成。	推进正常。一期工程完成墓穴材料采购。 <b>存在问题：</b> 地类性质尚未调整完成。	
17		敬老院建设项目	<b>青云敬老院：</b> 6月底前完成建设；7月底前投入运营。 <b>玉山敬老院、店头敬老院、石门敬老院：</b> 7月底前，完成一期主体工程；10月底前，完成二期绿化及景观建设。	推进正常。 <b>青云敬老院：</b> 主体装饰、消防及附属工程正在收尾。 <b>玉山敬老院：</b> 主管道已铺装完成，正在施工消防喷淋工程，完成总工程量的90%。 <b>店头敬老院：</b> 室内工程全部完工，正在进行二期室外绿化及附属设施图纸设计评审。 <b>石门敬老院：</b> 土建已全部完成，二期室外绿化及附属设施图纸设计已定稿。	推进正常。 <b>青云敬老院：</b> 主体装饰基本完成，消防及附属工程正在收尾。 <b>玉山敬老院：</b> 土建和基础装饰已基本完成。 <b>店头敬老院：</b> 室内工程全部完工，正在进行二期室外绿化及附属设施图纸设计评审。 <b>石门敬老院：</b> 土建已全部完成，二期室外绿化及附属设施图纸设计已定稿。	

18	生态环境分局	水环境综合整治	3月底前，完成前期手续； 6月底前，完成主体工程。	推进缓慢。石门河完成防渗驳岸4015米，形象进度完成82.6%。塘子河玉山段正在进行扫尾，蛟龙段正在进行河道清淤和护坡砌筑，形象进度完成49%。	推进缓慢。石门河基本完成。塘子河玉山段已完工，蛟龙段一标段正在进行水生植物种植土换填，已完成总工程量的62%；二标段正在进行护坡砌筑，已完成总工程量的55%。
19	农业农村局	高标准农田项目	9月底前，完成招投标并开工； 12月底前，完成主体建设； 2022年5月完成竣工验收。	推进正常。实施方案已批复，正在进行招投标。	推进正常。无新进展。
20	农业农村局 城投集团	美丽宜居 乡村建设	5月底前，完成蛟龙镇富康村、石门镇西泉子埠村等2个村建设并交房入住； 8月底前，完成蛟龙镇万松山村建设并交房入住； 11月底前，完成店头镇龙兴汪村建设并交房入住； 12月底前，完成玉山镇东石河村、店头镇措庄村等2个村建设并交房入住； 2022年4月底前，完成曹庄镇大哨村建设并交房入住； 2022年6月底前，完成大兴镇新尧村建设并交房入住； 2022年9月底前，完成玉山镇黄峪村、大兴镇高埠新村等2个村建设并交房入住； 2022年12月底前，完成临沭街道桃官村、益民村、苍源村、郑山街道郑山社区、中沟头村、华南村等6个村建设并交房入住。	推进正常。蛟龙镇富康村、石门镇西泉子埠村等 <b>2个村</b> 已建成并交房入住，省市专班已销号；14个未建成村（104座楼）中， <b>蛟龙镇万松山村</b> 进度88%， <b>7个村</b> （临沭街道桃官村、大兴镇高埠新村、曹庄镇大哨村、玉山镇东石河村、黄峪村、店头镇措庄村、龙兴汪村）进度超50%、 <b>4个村</b> （郑山街道郑山社区、中沟头村、华南村、大兴镇新尧村）进度超20%、 <b>2个村</b> （临沭街道益民村、苍源村）正在基础施工。	推进正常。蛟龙镇富康村、石门镇西泉子埠村等 <b>2个村</b> 已建成并交房入住，省市专班已销号；14个未建成村（104座楼）中， <b>蛟龙镇万松山村</b> 进度超94%， <b>8个村</b> （临沭街道桃官村、郑山街道中沟头村、大兴镇高埠新村、曹庄镇大哨村、玉山镇东石河村、黄峪村、店头镇措庄村、龙兴汪村）进度超50%， <b>3个村</b> （郑山街道郑山社区、华南村、大兴镇新尧村）进度超20%、 <b>2个村</b> （临沭街道益民村、苍源村）正在基础施工。

21	党校	新校区	6月底前，完成主体建设； 10月底前，完成简装和部分设施验收； 12月底前，交付使用。	推进正常。6栋单体建筑正在进行内部施工，安装消防、水电等设备。	推进正常。6个单体建筑已经封顶，正在进行中央空调、消防、水电等设备安装。	
22	法院	诉讼服务中心	尚未启动。	<b>推进缓慢。</b> 岩土勘察报告已完成，正在进行方案设计。	<b>推进缓慢。</b> 正在进行图纸设计。	
23	公安局	特巡警营房	<b>已完成。</b>	<b>已完成。</b>	<b>已完成。</b>	
24		警察之家	1月底前，完成招投标； 5月底前，完成基础装修； 6月底前，完成墙面文化施工，购置设备； 7月底前，交付使用。	推进正常。室内装修已完成，正在采购安装内部设备。	<b>已完成。</b>	
25	城投集团	朱村红色文化纪念馆改造提升	6月底前，完成一期工程主体施工、室内展陈布展、室内装修和相关景观配套工程； 10月底，完成二期工程主体。	推进正常。一期“一心、五馆”基本完工，准备试运行；二期党校学员公寓正在主体施工，“三同”教育基地正在基础施工。	推进正常。一期“一心、五馆”已完成，柳编活态商贸街，滨水休闲街，朱雀大道步行街正在收尾；二期党校学员公寓正在主体施工，“三同”教育基地正在基础施工。	
26		朱村大桥及引线工程	6月底前，完成于庄子—顶子村段引线工程，剩余工程在土地规划调整后实施。	推进正常。大桥主体和两岸滨河道路、防洪工程水下内容已完工。引线工程1+650至2+280段正在摊铺沥青、安装交安设施。	推进正常。大桥主体和两岸滨河道路已完成，防洪工程基本完成。引线工程1+650至2+280段已通车。	
27		城市供热能力提升	暂未开工。	<b>推进受阻</b> ，正在优化调整煤炭消费替代源；省级重点基础设施项目正在申报，待批复；节能报告及评审意见、用地规划调整申请已报省审批，待批复。 <b>存在问题：</b> “两高一资”项目暂停审批。	<b>推进受阻</b> ，无新进展。 <b>存在问题：</b> “两高一资”项目暂停审批。	



28	城投集团	工业供水	2022年2月底前，完成净水厂主体工程及配水管网工程； 2022年3月底前，完成装饰； 2022年4月底前，试运行。	推进正常。净水厂滤池底板、平衡池混凝土施工已完成，取水口两侧护坡工程、浓缩池模板、沉淀池池壁钢筋正在施工。	推进正常。取水口闸门和两侧护坡工程、浓缩池模板、沉淀池和滤池池壁钢筋正在施工。	
29	经济开发区	化工产业园基础设施 建设提升	已完成。	已完成。	已完成。	
30	临沭街道 滨海高新区	城东出口综合 整治提升	4月底前，确定工作方案； 5月底前，进行初步放线、摸底； 6月底前，完成红线内摸底； 8月底前，完成入户评估。	推进正常。已完成红线内300余户摸底。	推进正常。沭新街以北规划六路两侧重点区域评估完成，正在汇总结果。	
31		科技孵化 中心	7月底前，完成手续办理、土地流转和地上附属物评估； 8月底前，完成地块平整、通水通电； 9月底前，完成主体一层建设； 12月底前，完成全部主体建设。	推进正常，规划图、污水管网设计和地质勘探已完成，正在办理招投标手续，待土地指标到位后建设。	推进缓慢。无新进展。	
32	郑山街道	新村农业 示范园	4月底前，完成园区规划； 7月底前，完成园区道路整理绿化； 10月底前，完成特色种植园区建设； 2022年11月底前，完成全部建设。	推进正常。完成农业特色种植1200亩，建设高效农业大棚12个，新建采摘园区6个，园区道路绿化2000米，完成总工程量的40%。	推进缓慢。园区道路绿化2000米，完成总工程量的40%。正在进行招投标，打造园区环境。	
33		沭河生态 长廊	6月底前，完成埠前花海补植； 12月底前，全部完成。	推进正常。埠前花海补植已完成。	推进正常。无新进展。	

## 附件 2

## 2021 年度重点民生实事进展情况汇总表

序号	项目名称	牵头单位	实施内容	7 月 27 日进展情况	备注
1	保障重点群体就业	人社局	年内城镇新增就业 5600 人，高校毕业生总体就业率 90%以上，培训各类技能人才 3000 人次以上，确保完成市下达的就业困难人员就业目标任务。	新增城镇就业 3642 人，完成全年目标的 65%；高校毕业生总体就业率保持在 93%；开展农村转移劳动力培训 1990 人，完成全年目标的 95%；职业技能培训 4590 人,完成全年目标的 57.3%；困难人员就业 14 人，完成全年目标的 4.8%。	
2	调整退休人员基本养老金		按照上级统一部署，调整退休人员基本养老金标准。	已完成。	
3	提高工伤保险 3 项待遇水平		提高 1-4 级工伤职工伤残津贴、生活护理费和工亡职工供养亲属抚恤金标准。	待省市调资政策出台后及时调整工伤保险待遇水平。	
4	免费康复救助残疾儿童	残联	为 119 名残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练补助。	已完成。	
5	提高困难群众救助保障水平	民政局	将城乡低保、城乡特困、事实无人抚养儿童、困难残疾人等困难群众救助标准再提高 10%。	已完成。	
6	提高退役军人优抚对象待遇	退役军人事务局	调整提高享受国家抚恤补助优抚对象的待遇标准，将抚恤金、生活补助金及时足额发放到位。	7 月份计划发放补助金 6105 人，460.17 万元，已向县财政提交申请，暂未发放。	

序号	项目名称	牵头单位	实施内容	7月27日进展情况	备注
7	落实老年人优待政策	卫健局	60周岁（含）以上老年人凭居民身份证等有效证件，享受我县优待政策。	已完成。	
8	提升县级中医医疗服务能力		加快中医医院门诊综合服务楼建设，力争年底前达到国家医疗服务能力推荐标准。	疾病预防控制中心正在装修，计划8月底接诊；7月24日已启动“五个全科化”工程试点项目建设。	
9	提高基本公共卫生服务保障水平		年底前，居民电子健康档案建档率达到90%，高血压患者健康管理率达到43%，II型糖尿病患者管理率达到41%。	目前，我县居民电子建档率90.66%、高血压患者健康管理率46.97%、II型糖尿病患者健康管理率45.52%。	
10	提升乡镇村医疗卫生机构服务能力		年内新增达到“国家优质服务基层行”推荐标准的基层卫生服务机构1个，累计建设省级示范标准村卫生室3个、市级示范标准村卫生室40个。	石门镇卫生院、大兴镇卫生院完成省卫健委审核反馈问题整改，待二次评审；1个省级示范标准卫生室已通过评估认定、2个已完成设施改造、设备配备；29个市级示范标准卫生室已通过市级评估认定。	
11	适龄妇女“两癌”免费筛查		为全县25700名35-64岁适龄妇女进行第三轮“两癌”免费筛查，筛查覆盖率达到100%。	已筛查12636人，完成率49.16%。	
12	定点医院普通门诊省内及跨省联网结算	医保局	年底前1家以上县内定点医院实现普通门诊费用及省内及跨省联网直接结算，方便群众就医。	县医院已完成接口程序改造和国家系统测试，待市医保局统一向省局申请开通。	
13	医保个人账户“一卡（码）通行”		6月底前接入“一卡（码）通行”省级管理平台，升级更新定点医药机构刷卡（码）终端设备，实现职工医保个人账户省内定点医药机构“一卡（码）通行”。	已完成。	

序号	项目名称	牵头单位	实施内容	7月27日进展情况	备注
14	开展“戏曲进乡村”活动	文旅局	年内完成“戏曲进乡村”演出 387 场次，覆盖所有行政村及 75 个省定贫困村。	已演出 171 场次。	
15	开展“一村一月一场电影”公益电影放映活动		年内完成“一村一月一场电影”农村公益电影放映 3000 场次，覆盖所有自然村。	已放映 1311 场。	
16	扩增学前教育学位资源	教体局	启动实施第四期学前教育行动计划，新建中山路小学幼儿园，增加公办幼儿园数量。支持社会力量举办幼儿园或捐助学前教育。	待教育部《四期学前行动计划》发布后实施；中山路小学幼儿园主体完成；凤凰郡、爱琴海、叠翠尚都、世纪新城 4 处公办幼儿园正在建设；为 22 所民办学校按照每人每年 710 元的标准拨付经费。	
17	补充中小学、幼儿园师资		加大教师公开招聘力度，补充中小学、幼儿园（含工业学校）教师不少于 300 名。	已发布招聘简章，将于 8 月 1 日进行笔试。	
18	扩增中小学学位资源		新建改扩建中小学 8 所：县实验小学体育馆、临沭街道中心小学塑胶操场、县二实小北校区、县二初体育馆和塑胶操场、县红石湖实验学校、县中山路小学、县苍源河实验学校二期工程、县高级中学等。	实验小学体育馆、街道中心小学塑胶操场等 2 个项目已完工；二实小北校区教学楼正在安装楼梯扶手，塑胶操场正在铺装塑胶；二初体育馆已完工，塑胶操场正在铺装草皮；红石湖实验学校中学教学楼正在进行内外粉，小学教学楼主体四层在建；中山路小学综合楼、体育馆主体三层、教学楼主体一层正在施工；苍源河实验学校二期正在进行中学教学楼评审；县高级中学立项变更完成，正在进行 PPP 调库和人防设计。	
19	提高特殊教育学校办学水平		加强随班就读学校管理、资源室建设，积极推进随班就读示范校创建工作，争创市级示范校。	北城实验学校、白旄小学完成建设，街道四小完设备正在安装，蛟龙小学正在办理政府采购手续。	

序号	项目名称	牵头单位	实施内容	7月27日进展情况	备注
20	加快高水平中职学校和专业群建设	教体局	解决工业学校容量不足问题，争创第一批山东省高水平中职学校；招考招聘紧缺专任专业教师和公共基础课教师30名；自主面向企业和社会聘任10名专业兼职教师。	数控实训楼已启用，《临沂市工业学校山东省高水平中等职业学校建设方案》正在编制；10名在编教师招聘已完成报名审核，8月1日进行笔试；已聘任3名专业兼职教师，另外7名兼职教师自主招聘计划正在制定。	
21	旅游路提升改造项目	交运局	完成包括叠翠路、旅游路和九龙汇大道在内约7.7公里的道路加宽、路面改造及道路绿化等建设。	环翠路及叠翠路主体工程完成，完成总工程量的90%。	
22	农村公路彩化项目		实施农村公路彩化工程82公里。	已完成98.2公里。	
23	化解城镇居民住房产权历史遗留问题	自然资源和规划局	开展专项行动，破解商品房不动产权证办理难题，力争半年时间基本化解、一年时间全部化解。	新增9个小区5906套房屋具备办证条件。	
24	推进城镇老旧小区改造	住保中心	推进老旧小区改造，年内完成21个小区（片区）6439户的改造任务。	一期地下管网改造项目已开工，预计于10月底完工；二期工程路灯、监控设备安装项目已开工。	
25	实施农村改厕规范升级	住建局	推进农村改厕“4+N”模式，加快建立完善有制度、有标准、有队伍、有资金、有监督的“五有”后续管护长效机制。	正在对全县公厕建设进行二次核查验收，摸排现有改厕数量，升级管护系统，完善报抽报修系统。 <b>存在问题：</b> 群众对报抽报修系统知晓率较低。	
26	推进农村地区清洁取暖建设		提高清洁取暖的适宜性和经济性，确保农村地区清洁取暖率达到省定要求。	正在办理政府采购手续。	
27	加强农村地区清洁取暖安全工作		加大农村地区清洁取暖安全保障力度，确保农村地区清洁取暖户安全温暖过冬。	已排查13392户，发现问题户12个并整改完成。	
28	实施农村房屋安全隐患排查整治		6月底前完成经营性自建房屋的安全隐患问题整治，年内基本完成农村其他自建房安全隐患排查鉴定工作，制定重点整治方案。	经营性自建房屋排查整治已完成。非经营性房屋已排查184252户，正在对农村经营性房屋组织复核抽查。	

序号	项目名称	牵头单位	实施内容	7月27日进展情况	备注
29	开展农村生活污水治理	生态环境分局	完成34个行政村的农村生活污水治理。	已完成镇街治理方案评审，23个行政村已开工，完成总工程量的38%。	
30	因地制宜发展扶贫产业	扶贫办	建设一批产业项目，巩固拓展脱贫攻坚成果，推动同乡村振兴有效衔接。抓好资产衔接，持续发挥扶贫项目效益。	扶贫产业项目库已建立，补助资金已拨付县财政，预计月底前拨付到镇街。市级实施细则正在制定。	
31	加强水利防洪设施建设	水利局	编制病险水库除险加固实施方案，完成13座小型水库除险加固工程。	13座水库坝后坡清理、溢洪道疏浚维修、前齿墙修缮已基本完成，完成总工程量的99%。	
32	保障餐饮食品质量安全	市场监管局	开展餐饮食品质量安全提升行动，加强食品安全抽检检测，提升餐饮食品质量安全保障能力。	已开展专项抽检1046批次，覆盖“三小”单位170家、学校食堂48家、食品生产企业16家；开展第一、二季度学校食堂食品安全专项检查，完成93家食堂全覆盖检查；开展农产品质量安全例行监测和监督抽检90批次；开展农产品速测5256批次；开具食用农产品合格证20720个。	
33	组织开展全县安全生产大排查大整治行动	应急管理局	开展为期1年的安全生产、自然灾害隐患大排查大整治行动，切实提高安全生产治理能力和本质安全水平。	共派出检查组1412个，检查生产经营单位4155家次，排查一般隐患12768处，整改12732处；排查重大隐患91处，已整改90处；立案167家，停产停业67家，关闭取缔15家，行政处罚金额465.68万元。	
34	加大财政民生支出力度	财政局	全县一般公共预算中用于民生方面的支出占比在80%以上，确保基本民生支出只增不减。	1-6月，全县一般公共预算中用于民生方面的支出占比为83.9%。	