

# 临沭政务督查

沭政督字〔2021〕16号

---

## 关于 2021 年度重点民生工程和民生实事 进展情况的通报

各镇人民政府、街道办事处，县直各部门单位，经济开发区管委会：

2020 年，全县各级各有关部门认真践行以人民为中心的发展思想，精心组织、周密实施，全力克服新冠肺炎疫情影响，做了大量艰苦细致的工作，各项重点民生工程扎实推进，朱村沭河大桥、岚罗高速临沭段、苍源河实验学校一期、凌山头水库除险加固等 27 个项目顺利完工，极大满足了全县群众的物质文化生活需要，增强了群众对政府工作的认同感和满意度。

为扎实做好 2021 年民生工作，5 月 13 日，县政府办公室下发通知，对今年的重点民生工程和民生实事开展立项督查。截至

5月28日，33项重点民生工程中，顺河西路、苍源河体育公园、城市公益性公墓、党校新校区等**12个续建项目**正在加快推进；常林大街东段改造、黄庄大桥、疾控中心、沭河生态长廊等21个新建项目中，已有**11个项目**开工建设，县法院诉讼服务中心、滨海高新区科技孵化中心、新村农业示范园等**10个项目**正在开展图纸设计、手续办理、施工设计等前期工作。34项重点民生实事正在按照节点计划稳步推进，其中，公共预算民生支出占比、高校毕业生总体就业率、基本公共卫生服务保障水平等**3个指标类民生实事**稳步达标，旅游路提升改造、农村改厕规范升级、扶贫产业项目推进、“戏曲进乡村”活动、农村地区清洁取暖等**5项民生实事**正在开展前期手续办理、评审、设计等工作。

民生工程和民生实事是县委、县政府践行“以人民为中心”发展思想的重要抓手，更是向全县人民做出的庄严承诺。全县各级各部门要高度重视，坚决把责任扛在肩上、把任务攥在手上，讲担当、讲协作、讲奉献，全力以赴、加压奋进，不等不靠、不折不扣将任务目标落到实处。已开工的项目，要倒排工期、持续加力，确保早完工、早见效；尚未正式启动或实施的民生工作，责任单位要坚持问题导向，精准发力，认真分析薄弱环节，完善工作措施，争取尽快启动；尤其是工程类项目，要切实加快规划设计、土地征用、手续办理等前期工作，全力以赴抓落实、抓推进，确保按时完成各项工作任务。下一步，县政府办公室将持续加大调度通报力度，坚持正向激励和反向倒逼相结合，对工作措

施有力、推进较快的予以通报表扬，推广典型经验做法；对工作进展迟缓、严重滞后时间节点的单位，在全县范围内予以通报批评。

本期为首次通报，根据工作实际和领导要求，县政府办公室对纳入调度范围的部分工程和实事进行了优化调整，请各责任单位对照调整后的项目（附件 1、2），及时变更报送内容，要注意报送质量，言简意赅，严禁长篇大论。每周一上午 12:00 前将进展情况表经主要负责同志签字并加盖单位公章后，书面报送至县政府督查室（县政府 112 室），同时通过协同办公系统发送电子版。

- 附件：1. 2021 年度重点民生工程进展情况汇总表  
2. 2021 年度重点民生实事进展情况汇总表

临沭县人民政府办公室

2021 年 5 月 28 日

## 附件 1

## 2021 年度重点民生工程进展情况汇总表

序号	责任单位	项目名称	项目概况	5 月 28 日进展情况	备注
1	住建局	顺河西路	北起 327 国道，南至沭新街，全长 2887 米，横断面为“两块板”，中间为 2 米分隔带，向外依次为 7 米车行道，2 米自行车道，1.5 米人行道，道路西侧为 4 米绿化带，红线 27 米。	北段正大街至月牙桥完成路沿石安装，沭河大街至沭新街段完成水稳铺设。	
2		苍源河体育公园	位于苍源河西岸，南起沭新街，北至 327 国道，总占地约 363 亩。	园内道路完成清理、整平，沭河大街以北段正在整理绿化土方。	
3		常林大街东段改造提升项目	长 1133 米，设计为三块板，主路面宽 21 米，中间设宽绿化分车带，辅道宽 3 米，外侧分别布置 3 米人行道和绿化带，道路控制红线 35 米。	完成测绘和可研报告，正在进行道路设计。	
4		常林大街西段改造提升项目	长 380 米，设计为三块板，主路面宽 21 米，中间设 1.5 米宽绿化分车带，辅道宽 5 米，外侧分别布置 3 米人行道和 9 米绿化带，道路控制红线 58 米。	完成测绘和可研报告，正在进行道路设计。	
5	交运局	黄庄大桥建设项目	拆除重建，桥长约 330 米，宽 18 米。	完成初步设计，正在进行防洪影响二次评审。	
6	教体局	苍源河实验学校二期	建设综合楼、食堂、体育馆、塑胶操场及附属工程等。	完成项目初审，准备招投标。	
7		红石湖实验学校	建设体育馆（含餐厅、报告厅，建筑面积 6400 平方米）一座、塑胶操场两个及附属工程。	教学楼正在主体施工；体育馆完成评审初审，准备招投标。	
8		高级中学	占地面积 289 亩，容纳 120 个高中教学班 6000 名学生，总建筑面积 154994.78 平方米。	完成项目初审，准备招投标。	
9		中山路小学	建设教学楼、餐厅、体育馆、塑胶操场及附属设施。	完成幼教楼、综合楼、餐厅体育馆基础建设；教学楼正在基础施工。	

序号	责任单位	项目名称	项目概况	5月28日进展情况	备注
10	教体局	二实小北校区	建设7000平方米教学楼一座及塑胶操场等。	塑胶操场基础施工已完成，教学楼正在内粉。	
11		二初改造	建设体育馆、塑胶操场。	体育馆正在内粉，塑胶操场正在基础施工。	
12	卫健局	人民医院综合服务楼、放疗核医学感染综合楼	总建筑面积36993平方米，其中综合服务楼总建筑面积26719平方米，地上16层，地下1层，放疗核医学感染综合楼总建筑面积10276平方米，地上三层，地下一层。	放疗核医学感染综合楼已投入使用；综合服务楼主体已封顶，内部砌墙完成80%。	
13		疾控中心	建筑面积9104.56平方米，地上七层、地下一层，购置检测设备及车辆等。	完成施工道路铺设、碎石清理，预制钢筋、木工已进场，正在铺设垫层。	
14		精神卫生中心医养康复楼	建设康复楼一座。	完成招投标资格审查。	
15		青云镇卫生院	占地面积13320平方米，建设规模为11151.5平方米，综合楼（6100平方米）、服务病房楼（5000平方米）及辅助设施。	门诊楼主体、手术室、放射科装修已完成，附属工程正在财政预算。	
16	民政局	城市公益性公墓	占地66.86亩，规划建设双墓穴8000套，管理用房、祭祀区、停车场等配套设施，园区绿化美化。	完成资格审查，预计月底开标。	
17		敬老院建设项目	青云、石门、玉山、店头敬老院主体工程、消防设施及配套设施。	青云敬老院完成外墙保温，正在内装，给排水、消防工程完成80%；玉山敬老院完成土建施工，正在粉刷外墙；店头敬老院完成室内工程，附属工程正在图审；石门敬老院主体完工。	
18	生态环境分局	水环境综合整治	石门河、塘子河河道清淤、水体栽植、护坡、绿化、建设溢流坝、两岸护坡及附属工程。	石门河正在进行防渗驳岸建设，形象进度完成48%。塘子河玉山段完成清淤，正在进行护坡和毛石墙施工，形象进度完成80%；蛟龙段正在清淤，形象进度完成20%。	

序号	责任单位	项目名称	项目概况	5月28日进展情况	备注
19	农业农村局	高标准农田项目	涉及临沭街道、郑山街道、曹庄镇共4万亩高标准农田，包括水源工程、灌溉工程、道路工程、绿化工程。	实施方案已优化并报市局，待批复。	
20	农业农村局 城投集团	美丽宜居乡村建设	曹洼、孙沟、宋岭、黄峪村、措庄村、小龙兴汪、富康社区、西黄河、大哨村、新龙岗、西泉埠、邵官庄、彭桃园、华南社区、东石河、万松山村、高埠新村、郑山社区等16个村居社区美丽宜居乡村建设工程。	郑山街道中沟头、李湖泉里井安置区正在办理建设手续；蛟龙镇富康村正在筹措尾款，与施工方协调交房；石门镇西泉子埠村正在进行水电、道路等配套设施建设；邵官庄、彭桃园、大韩庄、丰岭、中沟头、万松山、大哨、新尧、黄峪、东石河、措庄、小龙汪等12个项目区正在按照时间节点正常施工，其中邵官庄、大韩庄、万松山已完成主体建设。	
21	党校	新校区	1#综合楼、2#文体馆、3#报告厅、4#餐厅 5#6#学员公寓楼。	6栋单体建筑均已封顶，正在进行消防、排水、空调等设备安装。	
22	人民法院	诉讼服务中心	建设地上面积5500平方米，地下面积1700平方米。	岩土勘察报告已完成。	
23	公安局	特巡警营房	特巡警营房装修及弱电等，规模4200m <sup>2</sup> 。	已完成。	
24		警察之家	值班室、老干活动中心、理发室、洗衣室、党员活动室、警体训练室、心理咨询室等，规模1000m <sup>2</sup> 。	室内装修已完成，正在采购安装内部设施。	
25	城投公司	朱村红色文化纪念馆改造提升	主要包括朱村抗日战争纪念馆以东片区拆迁还建，红色文化馆、治淮馆等4个展馆及配套设施建设，明清古建修复，玄武湖、玄武庙改造，美丽乡村提升及永济路拓宽工程等。	一期“一心、五馆”及商业街主体已完工，正在进行室内展陈；二期项目正在基础开挖。	
26		朱村大桥及引线工程	工程全长6.081千米，其中主桥长度920米，桥两端的道路5.1千米。	大桥和滨河道路已完工，正在施工东段引线，开展护坡和管涵施工。	

序号	责任单位	项目名称	项目概况	5月28日进展情况	备注
27	城投公司	城市供热能力提升	征用土地 180 亩，建设 4 台 130 吨/小时锅炉，配套 3 台 15WM 发电机组，建设供热主管网 5 公里、支管网 10 公里，建设厂房、办公楼、服务大厅及厂区道路、绿化等配套设施。	可研报告、煤炭减量替代方案审查已完成，供热和热电联产规划已批复。	
28		工业供水	新建 6.5 万立方米/天净水厂 1 座，配套管网 21 千米。	完成取水喇叭口垫层、两侧护坡基础墙、沉淀池底板混凝土浇筑；滤池底板正在绑扎钢筋。	
29	经济开发区	化工产业园基础设施建设提升	园区污水处理厂配套的污水管网 15 公里，雨水管网 10 公里，蒸汽管网 10 公里，公共管廊 1 公里，配套道路 5 公里，门禁系统一套。	雨污水、蒸汽管网，公共管廊、配套道路已完成，正在施工门禁系统，计划月底完成。	
30	临沭街道	城东出口综合整治提升	对城东出口附近区域进行整体改造。内部粉刷 52000 平方米，绿化美化 4000 平方米，整治广告牌 2000 余平方米，店外经营整治。	完成项目区范围内红线摸底，共摸底 46 户。	
31	滨海高新区	科技孵化中心	5 层孵化中心一栋，三层标准化厂房 10 栋，道路 3995 米，污水管网 6132 米。	规划图、污水管网设计和地质勘探已完成，正在办理招标手续，待土地指标到位后建设。	
32	郑山街道	新村农业示范园	一期规划建设 150 亩葡萄种植园、100 亩采摘园和优质农产品检测中心，建设绿环现代农业示范园。二期规划建设水上游乐园、游泳池、垂钓园和阳光沙滩等。	已与东盛伊思德合作成立沭美味合作社，正在进行前期规划设计。	
33		沭河生态长廊	建设花海 210 亩，休闲步道 4775 米，亲水平台 8 处，科普长廊 2500 米，采摘园 210 亩。	正在补植绿化苗木。	

## 附件 2

## 2021 年度重点民生实事进展情况汇总表

序号	项目名称	牵头单位	实施内容	5 月 28 日进展情况	备注
1	保障重点群体就业	县人社局	年内城镇新增就业 5600 人，高校毕业生总体就业率 90% 以上，培训各类技能人才 3000 人次以上，确保完成市下达的就业困难人员就业目标任务。	新增就业 1918 人，完成全年目标计划的 34.3%，高校毕业生总体就业率 92.3%；培训各类技能人才 2510 人，完成目标计划的 81.3%；安置困难人员就业 14 人，完成市下达困难人员就业目标任务的 4.8%。	
2	调整退休人员基本养老金		按照上级统一部署，调整退休人员基本养老金标准。	正在开展数据核查摸底，已核实 1569 人，核实率 40.03%。	
3	提高工伤保险 3 项待遇水平		提高 1-4 级工伤职工伤残津贴、生活护理费和工亡职工供养亲属抚恤金标准。	待省市调资政策出台后及时调整工伤保险待遇水平。	
4	免费康复救助残疾儿童	县残联	为 119 名残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练补助。	已为 130 名儿童提供训练补助。	
5	提高困难群众救助保障水平	县民政局	将城乡低保、城乡特困、事实无人抚养儿童、困难残疾人等困难群众救助标准再提高 10%。	补差保障金 503.87 万元已发放到位。	
6	提高退役军人优抚对象待遇	县退役军人事务局	调整提高享受国家抚恤补助优抚对象的待遇标准，将抚恤金、生活补助金及时足额发放到位。	5 月份已及时发放定期抚恤补助金 6116 人、461.45 万元。	
7	落实老年人优待政策	县卫健局	60 周岁（含）以上老年人凭居民身份证等有效证件，享受我县优待政策。	已办理老年人优待证 430 件。	
8	提升县级中医医疗服务能力		加快中医医院门诊综合服务楼建设，力争年底前达到国家医疗服务能力推荐标准。	县中医院“五个全科化”方案已制定。	

序号	项目名称	牵头单位	实施内容	5月28日进展情况	备注
9	提高基本公共卫生服务保障水平	县卫健局	年底前，居民电子健康档案建档率达到90%，高血压患者健康管理率达到43%，II型糖尿病患者管理率达到41%。	目前，居民电子建档率为90.62%，高血压患者健康管理率为45.82%，II型糖尿病患者健康管理率为43.56%。	
10	提升乡镇村医疗卫生机构服务能力		年内新增达到“国家优质服务基层行”推荐标准的基层卫生服务机构1个，累计建设省级示范标准村卫生室3个、市级示范标准村卫生室40个。	石门卫生院、大兴卫生院正在对照“国家优质服务基层行”推荐标准开展自查自评；1个省级示范标准卫生室已通过评估认定、2个已完成设施改造、设备配备；29个市级示范标准卫生室已通过市级评估认定。	
11	适龄妇女“两癌”免费筛查		为全县25700名35-64岁适龄妇女进行第三轮“两癌”免费筛查，筛查覆盖率达到100%。	已筛查3401人，完成率13.23%。	
12	定点医院普通门诊省内及跨省联网结算	县医保局	年底前1家以上县内定点医院实现普通门诊费用及省内及跨省联网直接结算，方便群众就医。	县人民医院，正在进行接口程序改造，预计5月底完成，6月初可接入国家系统，初步实现跨省结算。	
13	医保个人账户“一卡(码)通行”		6月底前接入“一卡(码)通行”省级管理平台，升级更新定点医药机构刷卡(码)终端设备，实现职工医保个人账户省内定点医药机构“一卡(码)通行”。	目前已有23家定点医疗机构、91家定点药店纳入省级管理平台，实现“一卡(码)通行”。	
14	开展“戏曲进乡村”活动	县文旅局	年内完成“戏曲进乡村”演出264场次，覆盖所有行政村及75个省定贫困村。	完成业务培训和节目审查工作，正在安排演出场次。	
15	开展“一村一月一场电影”公益电影放映活动		年内完成“一村一月一场电影”农村公益电影放映2832场次，覆盖所有行政村及75个省定贫困村。	已放映电影551场。	
16	扩增学前教育学位资源	县教体局	启动实施第四期学前教育行动计划，新建中山路小学幼儿园，增加公办幼儿园数量。支持社会力量举办幼儿园或捐助学前教育。	中山路小学幼儿园项目正在一层浇筑；正在排查全县民办幼儿园办园资质和教师素质。	
17	补充中小学、幼儿园师资		加大教师公开招聘力度，补充中小学、幼儿园（含工业学校）教师不少于300名。	我县计划补充教师用编320个，适时开展考选。	

序号	项目名称	牵头单位	实施内容	5月28日进展情况	备注
18	扩增中小学学位资源	县教体局	新建改扩建中小学8所：县实验小学体育馆、临沭街道中心小学塑胶操场、县二实小北校区、县二初体育馆和塑胶操场、县红石湖实验学校、县中山路小学、县苍源河实验学校二期工程、县高级中学等。	实验小学体育馆、街道中心小学塑胶操场已完成；二实小北校区正在内粉；二初体育馆正在内粉、塑胶操场正在基础施工；红石湖学校正在主体施工；中山路小学正在基础施工；苍源河实验学校二期、高级中学评审初审完成，准备招投标。	
19	提高特殊教育学校办学水平		加强随班就读学校管理、资源室建设，积极推进随班就读示范校创建工作，争创市级示范校。	随班就读示范学校创建方案正在制定；4所残疾学生超过5人的学校正在建设资源教室。	
20	加快高水平中职学校和专业群建设		解决工业学校容量不足问题，争创第一批山东省高水平中职学校；招考招聘紧缺专任专业教师和公共基础课教师30名；自主面向企业和社会聘任10名专业兼职教师。	完成数控实训楼建设，正在编制周庄分校作为职教高考部的实施方案；正在推进试点数控系产教融合发展模式和汽修等专业“1+x”证书试点工作；已聘任3名专业兼职教师。	
21	旅游路提升改造项目	县交运局	完成包括叠翠路、旅游路和九龙汇大道在内约7.7公里的道路加宽、路面改造及道路绿化等建设。	财政评审已完成，正在招投标。	
22	农村公路彩化项目		实施农村公路彩化工程82公里。	已完成8.3公里农村公路彩化施工。	
23	化解城镇居民住房产权历史遗留问题	县自然资源和规划局	开展专项行动，破解商品房不动产权证办理难题，力争半年时间基本化解、一年时间全部化解。	新增4个小区2720套房屋具备办证条件。	
24	推进城镇老旧小区改造	县住保中心	推进老旧小区改造，年内完成21个小区(片区)6439户的改造任务。	一期地下管网改造项目正在招投标，计划6月初开工建设；二期工程路灯、监控设备安装项目正在评审。	
25	实施农村改厕规范升级	县住建局	推进农村改厕“4+N”模式，加快建立完善有制度、有标准、有队伍、有资金、有监督的“五有”后续管护长效机制。	正在对现有改厕数量进行摸排，升级管护系统。	

序号	项目名称	牵头单位	实施内容	5月28日进展情况	备注
26	推进农村地区清洁取暖建设	县住建局	提高清洁取暖的适宜性和经济性,确保农村地区清洁取暖率达到省定要求。	正在办理政府采购手续。	
27	加强农村地区清洁取暖安全工作		加大农村地区清洁取暖安全保障力度,确保农村地区清洁取暖户安全温暖过冬。	累计排查13392户,发现问题户12个,目前已整改完成。	
28	实施农村房屋安全隐患排查整治		6月底前完成经营性自建房屋的安全隐患问题整治,年内基本完成农村其他自建房屋安全隐患排查鉴定工作,制定重点整治方案。	完成经营性自建房屋排查整治。非经营性房屋已排查178963户,正在对问题房屋组织鉴定。	
29	开展农村生活污水治理	县生态环境分局	完成34个行政村的农村生活污水治理。	正在对24个行政村开展生活污水治理。	
30	因地制宜发展扶贫产业	县扶贫办	建设一批产业项目,巩固拓展脱贫攻坚成果,推动同乡村振兴有效衔接。抓好资产衔接,持续发挥扶贫项目效益。	已建立扶贫产业项目库,上级资金尚未下达。	
31	加强水利防洪设施建设	县水利局	编制病险水库除险加固实施方案,完成13座小型水库除险加固工程。	正在对13座小型水库进行坝体灌浆、截渗墙浇筑、坝后坡清表、溢洪道开挖疏浚等施工,形象进度完成48%。	
32	保障餐饮食品质量安全	县市场监管局	开展餐饮食品质量安全提升行动,加强食品安全抽检检测,提升餐饮食品质量安全保障能力。	已开展食品专项抽检4次,抽检133批次;完成一季度学校食堂食品安全专项全覆盖检查;开展农产品质量安全例行监测和监督抽检60批次。	
33	组织开展全县安全生产大排查大整治行动	县应急管理局	开展为期1年的安全生产、自然灾害隐患大排查大整治行动,切实提高安全生产治理能力和本质安全水平。	累计派出检查组1108个,检查生产经营单位3566家次,排查一般隐患10952处,落实整改10361处;排查重大隐患78处,整改76处;立案140家,停产停业53家,行政处罚347.24万元。	
34	加大财政民生支出力度	县财政局	全县一般公共预算中用于民生方面的支出占比在80%以上,确保基本民生支出只增不减。	1-4月,全县一般公共预算中用于民生方面的支出占比为83.4%。	