

会议名称	小河崖除险加固验收会议(分部工程验收)		
时间	2019.11.13	地点	二号楼会议室
与会人员	杜波伟、李克见、胡存爱、王达刚、 代建单位、设计单位、监理单位、张进田、王保山、王明华		

会议内容:

代建: 小河崖除险加固验收, 查看现场

设计单位: ~~机电~~ 金属结构机电
 柴油发电机无机油、水泵漏水、无压力表
 管道基础不合格。暂时不具备条件

设计

王总: 机电、电气设备, 可靠性。

柴油机、蓄电池、冷源液、柴油。

监控视频未视场无法判断

泵房漏水严重, 蝶阀人工摇动手柄太短
 出口管角度有差距。

如何保证设备可靠, 逐步整改, 后期验收。

施工单位: 出口管歪的问题, 泵房漏水及水封。

三天之内完成整改, 近期再行验收。

1月19日开工, 5月28日竣工, 基本符合

要求，内部发现部分问题，自检，监理过程中，柴油发电机可运行，后排查发现问题，应作进一步改进，~~能~~监理工作进一步进行改正。

明确看：发现的问题、闸、阀的问题，尽快整改；
监理进一步根据设计图纸进行。

出来管下方打支墩

李可见：根据设计要求抓紧整改

设计单位：泵房底有根动力线搭地面，抓紧处理
↑
补充。

杜石：本项目实行代建制，由代建单位组织验收
以，施工单位逐步整改，局内重视，尽
快实施，争取合格后再验。

代建。

张世斌：抓紧整改抓紧验收。