

临沭政务督查

沭政督字〔2020〕9号

临沭县人民政府办公室 关于 2020 年度重点民生工程进展情况的 通 报

各镇人民政府、街道办事处，县直各单位，经济开发区管委会：

2019 年，全县各级各有关部门认真践行以人民为中心的发展思想，精心组织、周密实施，做了大量艰苦细致的工作，各项重点民生工程扎实推进，体育中心二期、创业大厦、农村公益性公墓、冠山输变电工程等 23 个项目顺利完工并投入使用，极大满足了全县群众的物质文化生活需要，提高了群众满意度，增强了群众对政府工作的认同感。

为扎实做好 2020 年民生工作，4 月 3 日，县政府办公室下发

通知，对今年的重点民生工程开展立项督查。截至4月10日，50项重点民生工程中，苍源河实验学校、水城建设、城东一路、泰安路东延等**15个续建工程**正在加快推进；朱村整体提升改造、苍山路中段综合整治、农村危房改造等**24个项目**已开工建设；农村标准化幼儿园、城市公益性公墓、县中医医院门诊综合楼等**12个项目（含续建项目1个）**正在开展图纸设计、手续办理、施工设计等前期工作。从调度情况看，多数工程能够按照节点计划有序推进，开工率达77.6%，但仍存在部分工程占迁清障工作推进缓慢等问题。

民生连着民心。新冠肺炎疫情发生以来，县委、县政府在坚决抓好疫情防控工作的同时，始终高度重视民生工作。在防疫最吃劲的阶段，县委、县政府主要领导多次研究调度重点民生工程实施计划，对部分重点工程亲自部署、亲自推动。全县各级各部门要高度重视，紧紧围绕县委县政府对民生工作的决策部署，切实发挥抗疫精神，全力以赴、加压奋进，确保各项重点民生工程快实施、快完成、早见效。要发扬疫情防控中的“担当精神”，把责任扛在肩上、把任务攥在手上，不等不靠、不推不挡、不折不扣将任务目标落到实处；要发扬疫情防控中的“协作精神”，守土有责、守土尽责，紧盯目标、互相配合，尤其是职能部门和镇街要主动靠上解决工程推进存在的征迁、清障等各项问题；要发扬疫情防控中的“奉献精神”，逢山开路、遇水架桥，倒排工期、加班加点，全力以赴把失去的时间夺回来，把落后的节点赶

上去，以决战的姿态抓落实、抓推进，以实际行动向全县人民交出满意答卷。

下一步，县政府办公室将持续加大调度通报力度，坚持正向激励和反向倒逼相结合，对工作措施有力、推进较快的予以通报表扬，推广典型经验做法；对工作进展迟缓、严重滞后时间节点的单位，在全县范围内予以通报批评。

附件：2020年度重点民生工程进展情况汇总表

临沭县人民政府办公室

2020年4月13日

附件

2020 年度重点民生工程进展情况汇总表

序号	责任领导	责任单位	项目名称	4月10日进展情况	存在问题	备注
1	朱凤华	供电公司	110KV 郑山输变电	项目部搭建已完成，正在进行变电站基础施工。		
2			10KV 农网升级改造	2019 年追加 27 个单体项目已全部开工，计划 6 月底前完成；2020 年 50 个单体项目已开工 6 个，开工率 12%。		
3		经济开发区	经开区工业供水	场地平整、施工围挡安装已完成。	土地手续办理尚未完成。	城投
4		曹庄镇	朱村整体提升改造	规划稿已完成，等待评审；拆迁区 476 宅已拆除 471 宅。		城投
5	于丽华	教体局	化解城区大班额 (新建 3 所、改建 8 所)	五实小正在垒墙；四实小正在进行主体二层施工；一实小、三实小、街道中心小学、街道二小、二初等 5 个项目正在基础施工；红石湖学校、二实小等 2 个项目正在办理报建手续；中山路小学正在办理规划许可证；三初正在申请投资评审。	中山路小学征地未完成；红石湖学校 58 亩土地指标待省里批复。	
6			农村标准化幼儿园 (新建 1 处、改扩建 5 处)	石门前、白鹿、玉山半里、青云爱龙等 4 个项目正在办理立项手续；郑山街道中心幼儿园、姜屯幼儿园正在申请投资评审。		
7			农村中小学塑胶操场 (3 个)	蛟龙中学操场、青云中心小学操场正在申请投资评审；五初操场正在进行设计。		
8			苍源河实验学校	幼教楼、小学楼正在进行主体二层施工。	二期土地指标 23 亩待省里批复，拆迁未完成。	续建
9			高级中学	征地已完成，正在进行资本方招标准备工作。	一期土地指标 111.2 亩待省里批复。	

序号	责任领导	责任单位	项目名称	4月10日进展情况	存在问题	备注
10	于丽华	民政局	城市公益性公墓	正在进行规划设计。	地类调整尚未完成。	续建
11		体育中心	社区全民健身中心	已完成钢结构框架，计划6月下旬完工。		
12	公茂礼	综合执法局	城市基础设施维护	3月19日开标，由山东春天建设集团中标，已完成井盖、道路盖板、损坏路面、雨水篦子等78处基础设施维护。		
13		自然资源局	土地增减挂（1320亩）	店头镇东措庄项目已启动；大兴镇新龙岗社区正在评估。		城投
14			五大矿区整合及综合整治	王之江采石场资产清点交接已完成；金燕采石场正在进行资产清点交接。五大矿区累计硬化路面9815平方米，绿化13800平方米，栽植苗木13166棵，建设厂棚15636平方米。		城投
15		住建局	水城建设	夏庄河、半路河、龙窝干渠正在进行沿岸行道树、观赏苗木栽植等工作。	占迁清理未完成。	续建
16			苍源河体育公园	栈道及亲水平台施工已完成，水电系统布设基本完工；乔木、花灌木栽植完成总工程量的60%。	占迁清理未完成，缺乏土地指标。	续建
17			城区景观照明亮化提升	2019年度沭新街、沭河大街两侧及红石湖公园等景观亮化基本完工，正在进行收方及决算。		
18			新热电厂建设	收购评估已完成。		城投
19	正大街西段		管廊施工已完成1800米，车行道路基完成尾子以外换填工作，两侧辅道剩余1700米未换填。	中沟头3户拆迁尾子；人行道需土地指标到位后追加实施。	续建	

序号	责任领导	责任单位	项目名称	4月10日进展情况	存在问题	备注
20	公茂礼	住建局	青云山北段	管廊施工已完成 800 米, 正在进行路基开挖换填。	辅道及人行道需土地指标到位后追加实施。	续建
21			顺河西路	跨龙窝干渠箱涵、跨陡沟河桥墩施工已完成, 正在进行部分路段雨污水管道、路基换填。	占迁清障未完成。	续建
22			城东一路	龙窝干渠处高压电缆改迁已完成, 正在进行夏庄河土方回填、污水管网铺设、雨水涵浇筑等工作; 龙窝干渠以北正在进行地表清理和基础施工。	剩余 5 处厂房未清理, 常林大街、兴大街东首、龙窝干渠北侧等处高压线杆需迁移。	续建
23			泰安路东延	施工单位已进场, 正在进行清表作业。		续建
24			苍山路中段综合整治 (沭河大街-兴大街)	自来水管道铺设完成 1500 米, 污水管网铺设完成 1100 米, 正在进行电力排管施工。		
25			正大街东延	今年实施苍山路至城东一路段 1930 米主路基建设, 目前尚未组织开展。	需明确责任主体。	
26			城区道路亮化	尚未开展, 拟与原施工单位解除合同。	需理清施工责任。	
27			清源污水处理厂扩建	土建工程完成 90%, 正在进行设备安装和进水主管网施工。		续建
28			农村危房改造	437 户危房已开工 409 户, 竣工 366 户, 其中建档立卡贫困户 345 户已开工 328 户, 竣工 318 户。		
29			改厕管护提升及公厕建设 (263 处农村公厕)	改厕后续管护平台建设已完成; 6 处集中处理点已完成 3 处; 公厕选址已完成, 正在招投标。	公厕建设资金尚未到位, 部分村居缺少建设用地。	
30			清洁取暖 (2401 户)	正在确村确户, 制定改造计划。		

序号	责任领导	责任单位	项目名称	4月10日进展情况	存在问题	备注
31	公茂礼	住保中心	老旧小区改造 (维修维护 12 个)	现场勘察设计、立项已完成，正在编制预算。		
32			棚户区改造	孙沟 373 宅已完成；泉里井 613 宅完成 545 宅；宋岭 245 户正在进行摸底、评估；南沟头 110 户计划近期启动。已完成市下达 700 宅任务。		城投
33		交运局	朱村沭河大桥及引线工程	56 根桩基已浇筑 32 根；4#墩、7#墩系梁、墩柱浇筑已完成，正在进行东岸挡土墙、鱼塘换填及部分箱涵施工。	需调整土地规划。	续建 城投
34			农村公路“三年集中攻坚” (今年任务 87 公里)	路基处理完成 30 公里，水稳摊铺完成 5 公里，在建桥涵 12 座，完成总工程量的 30%。	部分标段清障未完成。	续建
35			农村通户道路硬化 (约 92.29 万平方米)	完成数据摸底调查，大兴镇、店头镇部分村居开始组织实施。		
36			县乡道改造	完成工程预算，等待财政评审。		
37			青云镇美丽乡村道路	完成施工图设计。		
38		公路中心	岚罗高速临沭段	路基工程完成 46.03%，桥涵工程完成 66%，涵洞工程全部完成，累计完成投资 3.81 亿元。		续建
39		党校	新党校	1 号综合楼、4 号餐厅土建施工已完成，5 号学员公寓楼完成四层，6 号学员公寓楼完成三层。		
40		临沭街道	孙蒿科拆迁还建	计划还建 337 户，商业开发 11000 平方米，正在开挖地基。		城投
41			化解大班额拆迁还建	二初、税务局家属院还建区完成地基开挖；街道二小、四实小还建区土地尚未拍卖。		城投

序号	责任领导	责任单位	项目名称	4月10日进展情况	存在问题	备注
42	陆永春	生态环境分局	农村生活污水治理	已制定专项资金使用方案，正在进行施工设计。		
43		水利局	农村饮水安全和信息化	222个村改造完成220个，正在进行提升村、贫困户通水入户工作；信息化改造工程已启动。		续建 城投
44			凌山头水库除险加固	泄洪闸底板施工、上游铺盖垫层、上游护坡齿墙加固、下游左岸导流墙基础浇筑已完成，大坝防渗墙导墙完成400米，完成总工程量的25%。		
45			小型水库除险加固	22座小型水库坝后清表及路缘石、防浪墙拆除已基本完工，正在进行坝后覆土整坡、排水沟等施工；6座水库完成灌浆，3座水库正在进行灌浆，完成总工程量的35%。	部分水库因放水、伐树、取土、占地等原因即将停工。	
46			文旅局	基层文化服务中心（20处）和乡村记忆馆（10处）	基层文化服务中心2处已完工，12处正在施工，2处正在招投标，4处正在规划设计；乡村记忆馆1处已完工，9处正在建设。	
47		扶贫办	贫困村提升	道路、路灯、排水沟工程招投标已完成，115处村级活动场所建设开工1处。		城投
48		畜牧中心	畜禽粪污资源化利用整县推进	8家粪污收集处理中心1家已完成、4家正在建设；83家规模化养殖场粪污处理设施改扩建项目已开工26家。		
49		胡伟	卫健局	县医院综服楼、感染楼	综合服务楼完成垫层浇灌、防水铺贴，正在安装施工保护层；感染楼完成筏板浇筑，模板支设完成70%，北侧裙楼正在绑扎墙筋。	
50	县中医医院门诊综合楼			完成选址、立项、环评，正在办理其他手续。	拆迁进展较慢。	城投