

临沭政务督查

沭政督字〔2018〕96号

临沭县人民政府办公室 关于2018年度实施的民生工程和民生实事 进展情况的通报

各镇人民政府、街道办事处，县直各单位，经济开发区管委会：

今年以来，全县各级各有关部门认真践行以人民为中心的发展思想，高度重视民生工程和民生实事，精心组织，周密实施，做了大量艰苦细致的工作，各项民生工程、民生实事扎实推进。截至8月22日，有5项民生工程（农村公路养护工程、消防站建设、店头镇0.3万亩高标准农田建设项目、县优质苹果示范基地项目、城市彩化提升工程）、4件民生实事（市级骨干观测深井水位水温观测仪升级改造、美国白蛾飞防项目、农业支持保

护补贴，发放义务兵优待金、退役士兵一次性经济补助和涉军“五类人员”生活费）已顺利完成；朝阳街西延、金正大公园、创业大厦、体育中心二期、沭河新村橡胶坝、郑山污水处理厂等 77 项工程及实事正在稳步推进；正大街西段道路建设工程、正大街苍源河大桥工程等 2 项工程受征地拆迁影响推进缓慢。

剩余 34 项民生工程及实事目前尚未正式启动或实施，其中，苍马山景区西入口道路、兴隆路南段道路、城市雕塑小品、苍源河公园木栈道修复、县高级中学、苍源河实验学校、全民健身活动中心、工业学校餐厅扩建、天网二期工程升级改造等 9 个项目正在进行前期的图纸方案设计、手续报建、项目评审等工作；夹谷关旅游路、青石路道路改造、沭新街综合整治、兴大街西段道路改造、兴大西街清淤工程、城东一路、龙兴路、龙盘路、老旧小区改造、顺河西路、苍源河体育公园、北城实验学校幼儿园、禁毒基础设施、旅游交通指示牌增设等 14 个项目正在进行招投标相关工作；利民街东段、城东一路、龙兴路、龙盘路、苍马山景区西入口道路、苍源河体育公园、顺河西路等 7 个正在进行征地拆迁相关工作；法院执行局便民执行指挥中心、蛟龙法庭审判用房，郑山卫生院整体搬迁、县医院综合服务楼、县医院感染楼等 4 个项目因项目土地问题暂未实施；村级卫生室医疗设备、办公家具配备，检验检测中心建设、红白理事会场所建设奖补等 3 个项目正在等待项目资金；另外，人防机动指挥信息处理系统

项目按照上级统一部署尚未实施，卫计信息化建设项目因有投标公司申请行政复议暂缓实施，农村社区温暖工程已确定试点，需待供暖季来临启动。

8月下旬国务院大督查将按照“1+5+地方特色+营商环境调查”的设计对全省进行实地督查，“保障和改善民生”是5个专项督查的重点之一，各级各有关部门务必要引起高度重视，切实增强政治敏感性，对于目前尚未正式启动或实施的民生工程及实事，责任单位主要负责同志要亲力亲为，紧抓关键环节，突破关键难点，力争尽快启动实施；尤其是工程类项目，要切实加快规划设计、土地征用、手续办理等前期工作，全力以赴抓落实、抓推进，确保按时完成各项工作任务。已开工的工程及实事要在保证工作质量和安全生产的前提下，快马加鞭、加速推进，确保按期或提前完成，早日发挥应有的效益。当前即将进入9月份，是抓工作、抓落实、抓工程推进的黄金时期和关键时期，各级各有关部门要迅速掀起大干快上的热潮，倒排工期、压茬推进，确保天天有变化、周周有进度、月月见成效，圆满完成各项工作任务。下一步，县政府办公室将持续加大通报力度，对工作进展迟缓、严重滞后时间节点的单位，在全县范围内予以通报批评。

附件：2018年度实施的民生工程和民生实事进展情况汇总表

临沭县人民政府办公室

2018年8月23日

附件

2018年度实施的民生工程和民生实事进展情况汇总表

序号	责任领导	责任单位	项目名称	8月22日进展情况	7月23日进展情况
1	宋玉波	人民银行	农村金融综合服务点建设项目	全县236个行政村，已完成208个，完成率88.14%。	全县236个行政村，已完成206个，完成率87.29%。
2		玉山镇	夹谷关旅游路建设工程	地上附着物清理已完成，正在进行放线和弱电下地工作；东段正在施工。	施工图评审已完成，正在挂网招投标；征地工作已完成，正在清理地上附着物。
3		交运局	老省道城北段改造工程	凌山头水库中桥、5座小桥正在进行桥梁结构施工，4处盖板涵正在结构施工，2处圆管涵正在进行垫层、周围混凝土浇筑；老路面铣刨450米，2处水塘正在进行清淤、换填；排水沟盖板浇筑完成300块；长深高速与省道交汇处的韩村北桥正在进行基础开挖、变道修筑；共取土5.54万立方米，路基压实3.3千米，回填1.6千米，完成总工程量的30%。	已完成招标工作，中标单位为天元建设集团有限公司，拆迁、清障工作已完成，正在处理加宽段路基，凌山头水库中桥、5座小桥、4处盖板涵、边沟砌筑正在施工，完成总工程量的15%。
4			沭牛路北段改造工程	全线主体工程、附属工程全部施工完毕，正在进行绿化施工，完成总工程量的95%。	全线主体工程已完工，路缘石铺设、标线施画已完成，8个停车港湾完成4个，排水及安保设施正在施工，完成总工程量的82%。
5			农村公路养护工程	已完成。	沭牛路南段、观石路、老省道城南段、老国道城东段、大册路、朱韩路、唐湾路、周大路、沭郑路挖补已完成，热沥青碎石封层施工完毕，标线施画已完成80%，总进度96%。
6			沭赣路改造工程	标线、路缘石、流水槽已完工，全线绿化、安保设施等附属工程正在施工，总进度94.9%。	全线主体工程已完工，全线路缘石、绿化、安保设施等附属工程正在施工，总进度93.7%。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	8月22日进展情况	7月23日进展情况
7	宋玉波	住建局	水城建设工程	临沭街道、郑山街道正在进行地上附着物清理，土地征收补偿报告已转财政局，林业局正在办理占用林地手续，陡沟河正在进行桥梁施工。老水泥厂（涉及施工范围内）正在拆迁，已协调施工单位进厂。	临沭街道、郑山街道正在进行地上附着物清理，夏庄河临光水泥厂段土地测量已完成，正在办理土地征收手续并组织拆迁，陡沟河正在进行桥梁施工。
8			村居硬化户户通工程	全县计划无害化厕所改造13500户，已完成15150户，超计划数1650户；计划硬化道路271万平方米，已完成91.8万平方米，占总数的33.83%。	全县计划无害化厕所改造13500户，已完成11834户，占总数的87.66%；计划硬化道路271万平方米，已完成59.45万平方米，占总数的21.94%。
9			农村社区温暖工程	已确定郑山街道财政所、沙店幼儿园等2个公共服务设施场所，石门镇金岭社区、临沭街道高湖村等2个社区，店头镇、曹庄镇等2个镇400户分散供暖试点，10月份启动试点供热。	7月5日聘请相关专家到家家乐公司就秸秆采暖循环利用项目进行论证，积极筹备在郑山街道、石门镇、曹庄镇等新建社区进行试点供热，拟在试点范围内成型压块机以补贴的形式给予50%的资金补助，取暖炉具按70%的标准给予补助。
10			沭新街综合整治工程（冠山路—苍山路，光明路—振兴路）	暂无进展。	暂无进展，工程量清单已制定，正在制定招标控制价。
11			青石路道路改造工程（G327—兴大街）	暂无进展。	已制定招标控制价，正在办理招投标手续。
12			兴大街西段道路改造工程（S225—金牛路）	暂无进展。	正在制定招标控制价，办理招投标手续。
13			2018年城区基础设施维修维护工程	新增修复路面400平方米，更换检查井井盖8个。	修复路面5900平方米，修整路沿石460米，安装警示桩1260个，更换检查井井盖97个，清理下水道350米，安装雨水管道350米，修补人行道3650平方米。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	8月22日进展情况	7月23日进展情况
14	宋玉波	住建局	朝阳街西延道路建设工程(光大集团墙西—青石路)	正在进行跨牛腿沟桥梁施工。	已完成水稳砂铺筑1900米,安装大理石3800米,沥青铺筑1900米,边沟开挖500米。
15			利民街东段道路建设工程(苍山路—演武山路)	暂无进展,正在进行拆迁。	暂无进展,正在进行拆迁。
16			兴大西街清淤工程(225省道—金牛路)	工程量清单已制定,正在制定招标控制价、办理招投标手续。	工程量清单已制定,正在制定招标控制价、办理招投标手续。
17			城东一路道路建设工程(G327—泰安路)	暂无进展。	图纸设计、工程量清单、招标控制价已完成,正在资格预审,预计9月上旬开标;夏庄河桥梁基础已开挖,道路两侧边沟开挖6000米,临沐街道正在对地上附着物进行清理。
18			龙兴路道路建设工程	暂无进展。	图纸设计、工程量清单及招标控制价已完成,计划9月上旬开标,正在对地上附着物进行清理。
19			龙盘路道路建设工程	暂无进展。	图纸设计、工程量清单及招标控制价已完成,计划9月上旬开标,正在对地上附着物进行清理。
20			兴隆路南段道路建设工程(成才街—朝阳街)	暂无进展。	道路规划改变,完成图纸重新设计;暂缓实施。
21			城区路灯改造提升工程及苍源河公园照明提升工程	新处理线头60处,灯杆喷漆70套。	已处理线头50处,灯杆喷漆40套,更换维修28个路灯底座和接线井,修复线路280米,安装路灯33套;苍源河公园路灯已上报评审材料;完成总工程量的13%。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	8月22日进展情况	7月23日进展情况
22	宋玉波	住建局	城市彩化提升工程	已完成。	已完成。为提升城区绿化景观效果，计划下半年结合实际继续推进城区彩化。
23			城市雕塑小品建设工程	暂无进展。	规划部门正在与设计单位对接实施方案。
24			苍源河公园木栈道修复工程	暂无进展。	施工图设计完成，评审后进行招投标；南区已结合创城工作完成改造。
25			金正大公园建设工程	1、南侧：已完成。 2、北侧：管理办公室建设、土方回填、主排水铺设、滴灌铺设已完成，圆灯、景观灯柱、高塔灯已安装，正在布置监控，自来水管道路铺设2400米，停车场铺装350平方米，园路铺装850平方米，完成总工程量的94%。	1、南侧。已基本完成，正在进行亮化、监控施工，加工童趣雕塑，下一步进行景观坐凳安装。 2、北侧：绿化栽植、主园路混凝土浇筑、公厕墙体已完成，自来水管道路铺设2400米，停车场铺装150平方米，园路铺装300平方米，完成工程总量的87%。宏达化工房屋及树木拆迁已完成，正在移除储藏罐。
26			常林大街综合整治工程	污水、自来水、燃气管沟开挖完成，污水管道敷设完成。开挖土石方65000立方米，回填砂6万立方米，整理路南侧人行道基础16000平方米，人行道完成6500平方米，完成总工程量的80%。	污水、自来水、燃气管沟开挖完成，污水管道敷设完成，开挖土石方57000立方米，回填砂4万立方米，整理路南侧人行道基础16000平方米，人行道完成6500平方米，完成总工程量的76%。
27			城区供热扩容工程	金正大首站施工队伍已进入工地。	设计方案已全部完成，首站建设采购相关工作正在挂网，并进行资格预审。
28			城市供热管网建设工程	施工队伍已进入工地。	设计方案已全部完成，首站建设采购相关工作正在挂网，并进行资格预审。
29			城区节日摆花工程	暂无进展。	暂无进展，正源路、沐新街、顺河路、利城街与苍山路交汇处等道路及节点更换草花100000盆。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	8月22日进展情况	7月23日进展情况
30	宋玉波	住建局	森林公园续建工程	暂无进展。	新栽植广玉兰4株，法桐65株，芝樱21万盆，红叶石楠球98株。
31			青石路路灯安装工程	变压器、路灯安装已完成；部分线路老化，正在检修。	变压器位置已确定，待安装；检修电路15处，修复灯杆灯具160套。
32		房产局	棚户区改造工程	郑山街道大韩庄407宅剩余11宅，临沭街道花园寺259宅全部完成，曹洼正在调查摸底，孙蒿科暂无进展。	郑山街道大韩庄407宅剩余11宅；临沭街道孙蒿科暂无进展。
33			老旧小区改造工程	项目评审已完成，正在进行挂网招投标。	暂无进展，正在进行项目评审。
34		规划局	城区控制性详细规划和城市设计修编	北城区片区、南部老城区控规分图则已制作完成，正在进行前期调研、资料收集工作，完成总工作量的50%。	北城区片区控规分图则、南部老城区控规分图则已制作完成，完成总工作量的40%。
35		北城区建设指挥部办公室	顺河西路道路建设工程	暂无进展。	已制定施工计划，完成施工图设计、立项、环评和可研，正在挂网招投标，研究工程发包方式；进行地上附着物摸底及土地征收。
36			正大街西段道路建设工程	已挂网招投标，K1+300至120雨污水管道土方开挖完成，正在修建施工便道。	已制定施工计划，完成放线和建筑垃圾清理，正在挂网招投标，支管开挖50米，雨污水管道开挖200米。
37			正大街西段地下综合管廊建设工程	正在挂网招投标；管槽清理、管廊垫层、钢筋框架已完成，正在进行支模板施工、综合管廊开挖、土方外运。	正在挂网招投标；已开挖土方1200立方米，完成4条支廊开挖，正在进行1条支廊、1条地下通道开挖。管槽清理、管廊垫层、钢筋框架已完成，正在进行支模板施工。
38	青云山路北段道路建设工程		正在挂网招投标，建筑垃圾清理、施工便道修建已完成。	已制定施工计划，完成放线和建筑垃圾清理，正在挂网招投标，准备组织地上附着物清理。	

序号	责任领导	责任单位	项目名称	8月22日进展情况	7月23日进展情况
39	宋玉波	北城区建设指挥部办公室	青云山路北段地下综合管廊建设工程	正在挂网招投标,主管廊已开挖1000米,剩余约200米。	正在挂网招投标,已开挖综合管廊土方420立方米。
40			苍源河体育公园建设工程	暂无进展。	正在挂网招投标,研究工程发包方式;已制定施工计划,完成施工图设计、立项、环评和可研,正在进行地上附着物摸底。
41			正大街苍源河大桥工程	暂无进展。	40米索塔全部浇筑完成,完成总工程量的91%;支流河桥2号北侧台帽浇筑完成,正在进行1号南侧盖梁钢筋和桥台基础垫层施工,完成总工程量的68%。
42		两区同建办	城乡建设用地增减挂钩	全县拆旧复垦1054亩,预计可完成新增挂钩任务853亩,完成全年任务的80.47%;在建安置楼和老年房37栋1144户;青云镇大蔡庄签订协议153宅、郑山街道曹庄子一期完成入户评估,正在制定拆旧方案。	全县拆旧复耕845亩,预计可完成新增挂钩任务655亩,完成全年任务的61.79%;在建安置楼和老年房37栋1144户;郑山街道搬迁腾空315宅、曹庄镇搬迁腾空100宅、蛟龙镇搬迁腾空70宅、玉山镇搬迁腾空60宅。
43		国土局	地上采空区恢复治理项目	暂无进展。	正在进行施工,完成总工程量的92%。
44			2017年高标准农田建设项目	暂无进展。	施工已完成,等待工程审计。
45			1:1000比例尺地形图测制及入库项目	空三加密及正摄影像图制作已完成,正在进行外业现场调绘。	航拍及像控点测量已完成,下一步进行空三加密及正摄影像图制作。
46			不动产数据库整合	暂无进展。	暂无进展,正在进行存量数据整合,房地测绘关联等工作,已完成总工作量的90%。
47		法院	法院执行局便民执行指挥中心、蛟龙法庭审判用房建设项目	暂无进展。	暂无进展,正在等待土地使用指标批复。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	8月22日进展情况	7月23日进展情况
48	宋玉波	老龄委	银龄安康工程	收缴工作已进入收尾阶段。	各镇街正在开展保费收缴工作。
49		临沭街道	苍马山景区西入口道路建设工程	暂无进展。	正在制作设计方案，进行征地摸底。
50		人防办	人防机动指挥信息处理系统项目	县财政资金已经到位，等待市人防办统一部署采购。	由市人防办统一部署、统一采购，立项、招标工作已完成，县财政资金已到位。
51			人防指挥中心建设项目	基坑及东侧垫层施工已完成，正在进行筏板钢筋绑扎。	正在进行基坑施工。
52			人民防空基本指挥所工程	轴体正在开模，主体结构完成75%。	4-10轴墙体、顶板浇筑完成，主体结构完成70%。
53		于丽华	卫计局	计划生育特殊家庭扶助关怀资金	暂无进展。
54	城镇其他居民一次性养老补助			摸底上报工作已完成，已向财政申请资金，等待资金到位。	暂无进展，已发布公告，正在进行摸底。
55	困难企业独生子女父母一次性养老补助			排查上报工作已完成，已向财政申请资金，等待资金到位。	暂无进展，镇街正在排查往年遗漏人员。
56	郑山卫生院整体搬迁工程			暂无进展。	工程施工图、效果图设计已完成，对工程占用土地进行调整。
57	村级卫生室医疗设备、办公家具配备			暂无进展。	正在与县财政对接，确定实施方案。
58	卫生院门诊楼建设工程			8家卫生院门诊完成初验，店头镇中心卫生院投入使用。	玉山镇中心卫生院、大兴卫生院、石门卫生院已完成初步验收，其他卫生院门诊楼正在等待验收。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	8月22日进展情况	7月23日进展情况
59	于丽华	卫计局	村级卫生室建设工程	96处已建成80处，65处投入使用，15处正在装饰，剩余16处拟与社区改造同步建设。	96处已有55处建成投入使用，25处正在建设，16处拟与社区改造同步建设。
60			村级卫生室提升改造工程	正在办理部分设备政府采购手续。	已完成摸底登记，正与财政部门对接方案，计划年底前完成提升改造。
61			县人民医院综合服务楼建设工程	暂无进展。	暂无进展，正在进行图纸审查，因土地原因未动工。
62			县人民医院感染楼建设工程	暂无进展。	暂无进展，正在进行图纸审查，因土地原因未动工。
63			信息化建设项目	因有投标公司申请行政复议，项目暂缓。	已于6月4日完成招投标，正在推进。
64		人社局	创业大厦建设工程	正在进行10层结构施工及其他楼层内外装饰，完成总工程量的80%。	变更为10层；正在进行10层施工和其他楼层内外装修，完成总工程量的78%。
65		教体局	北城实验学校幼儿园项目	图审复审、评审预算已完成，已挂网招投标。	正在进行图审复审，同步进行评审预算。
66			消除大班额工程（共18个项目）	完工项目1个，主体完工项目5个，基础施工项目4个，预算评审项目4个，图纸设计、手续报建项目4个。	完工项目1个，主体完工项目4个，主体在建项目1个，基础施工项目1个，预算评审项目5个，图纸设计项目4个，手续报建项目2个。
67			标准化幼儿园工程（共6个项目）	六实小幼儿园已完工，店头镇东大于科幼儿园主体完工，北城实验学校幼教楼、青云镇界前完小幼儿园、郑山街道曹官幼儿园正在招标，苍源河实验学校幼儿园、大兴镇涝枝新村幼儿园正在进行投资评审。	六实小幼儿园正在内外粉，店头镇东大于科幼儿园主体完成，青云界前完小幼儿园、郑山街道曹官幼儿园2个项目正在评审预算，大兴镇涝枝幼儿园正在图审，苍源河幼儿园正在办理手续。
68	县高级中学项目		暂无进展。	正在办理PPP项目入库手续。	

序号	责任领导	责任单位	项目名称	8月22日进展情况	7月23日进展情况	
69	于丽华	教体局	苍源河实验学校项目	暂无进展，正在进行图审和投资评审。	正在进行图纸审查、项目代建手续审批。	
70			高中规范化建设工程（一中）	正在进行报告厅、会议室内部装修，完成工程量的95%。	屋面防水已完成，正在进行报告厅、会议室等内部装修，完成工程量的82%。	
71			高中校舍提升工程（二中）	工程基本完工，正在竣工清理。	楼梯水磨石和墙砖铺贴已完成，准备内粉，完成总工程量的95%。	
72			解决大班额项目（六实小）	工程已完工，等待验收。	小学楼、幼教楼、餐厅楼、艺体楼正在内外粉，完成工程量的90%，计划8月份交工。	
73		体育中心	体育中心二期工程	训练馆钢结构开始组装，内墙正在挂网；比赛馆内墙砌砖完成60%；游泳馆正在焊接钢结构。	训练馆一层预埋完成，刚性地坪正在施工；比赛馆和女儿墙施工完成，正在内墙砌砖、管道预埋；游泳馆女儿墙施工完成，正在内墙砌砖。	
74			全民健身活动中心建设工程	正在办理土地使用证及图纸设计预算、图纸审查等相关手续。	暂无进展，图纸设计等手续已完成，正在进行图纸预审。	
75		地震局	市级骨干观测深井水位水温观测仪升级改造	已完成。	已完成。全县4处市级骨干观测点调试完成，运行正常。	
76		工业学校	学校餐厅扩建工程	项目选址意见书办理已完成，正在办理建设规划许可证；项目建设现场旧房正在腾空。	正在办理工程规划许可证手续；受自然保护区限制，暂未批复。	
77		韩新华	公安局	禁毒基础设施建设工程	因标书制作错误，重新招标，计划9月6日开标。	第一次开标已完成，7月26号第二次开标，预计7月底前奠基施工。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	8月22日进展情况	7月23日进展情况
78	韩新华	公安局	天网二期工程升级改造	暂无进展,计划8月底进行项目评审,9月份招标实施,10月份开工建设。	暂无进展,已制定“联合创新实验室”战略合作协议,拟近期与杭州海康威视数字技术公司、临沂慧城智能科技有限公司签约。
79		消防大队	更新消防车辆装备	正在进行车辆生产。	已完成采购招投标。
80			消防站建设	已完成。	正在建设指挥中心,完成总工程量的 95% 。
81		综合执法局	县工业废弃物安全填埋项目	完成向设计院提资工作,正在进行防渗系统施工招标及除臭系统设备招标签报工作;项目场地清表完成 85% ,池塘清淤完成 50% ,临建办公区楼地面施工完成 80% ,水电施工完成 70% ,吊顶施工完成 50% 。	完成环评过会后所需资料的收集工作,完成水渠施工的树木砍伐,正在进行水渠改造方案的申报和施工图审。
82		检验检测中心	检验检测中心建设项目	暂无进展。	暂无进展,前期准备已完成,待资金到位后推进项目。
83	王淑军	供销联社	农产品交易市场建设工程	主体框架建设已完成。	正在进行主体建设,一层于近期完成。
84		开发办	临沭街道0.9万亩高标准农田建设项目	暂无进展。	已建设大口井 13 眼,桥涵 89 座,硬化路完成 3350 米,完成总工程量的 80% 。
85			店头镇0.3万亩高标准农田建设项目	已完成。	已完成。 建设扬水站 4 座,大口井 3 眼,过路涵、进地涵 82 个,灌溉管道 20000 米,硬化水泥道路 795 米,建设砂石道路 3.78 公里,开挖排水沟 2760 米,汪塘清淤 1 处。
86		粮食局	县级储备粮库改扩建工程	正在垒墙施工,完成总工程量的 63% 。	主道路完成水泥硬化,沿街办公楼和一号仓完成地槽浇灌,正在垒墙施工,完成总工程量的 58% 。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	8月22日进展情况	7月23日进展情况
87	王淑军	林业局	县优质苹果示范基地项目	已完成。	已完成。500亩优质苹果树栽植任务已完成。
88			美国白蛾飞防项目	已完成。	已完成。6月13日-18日，完成全县50万亩飞防任务。
89			编制省级森林城市总体规划	实地调研、基础材料收集已完成，正在进行规划编制。	北京中森国际工程咨询有限公司中标，正在开展实地调研。
90		农机局	农机购置补贴	进入资金拨付阶段，已使用补贴资金1500万元，占比62.5%，计划8月底前全部办理完成。	补贴申报工作已启动，7月底可受理第一批报名农户补贴，预计8月中下旬拨付第一批补贴资金。
91			土地深松和秸秆还田项目	暂无进展。	暂无进展，土地深松面积完成近4万亩，麦季秸秆还田面积超20万亩。
92		农业局	农业支持保护补贴	已完成，共为全县11.1万户发放补贴资金7081万元。	上级资金已拨付到县，完成省惠农系统上报审核，财政部门正在审批并逐步下发。
93			新型职业农民培育项目	培育计划暂未下达；已召开新型职业农民培育工作部署会议，根据往年惯例开展职业农民招生工作，计划8月底前完成。	暂无进展，培育计划暂未下达，已完成实施方案起草工作。
94		旅游局	旅游交通指示牌增设工程	县财政部门正在审核工程建设材料。	正在制作施工图纸，进行招投标准备工作；县财政部门正在进行资金审核。
95		沭河古道景区管理处	沭河古道苗木管护工程	丹霞地貌西侧正在进行紫叶李除草；大岱村西侧进行柳树施肥并诊断防治病虫害。	开展丹霞西侧苗木除草、喷洒药物和大官庄码头南侧病虫害防治1次；大岱村西北侧枯死苗木清除完成。
96		水利局	沭河新村橡胶坝建设工程	主体工程已经完成，管理及附属设施正在施工，完成总工程量的95%。	主体工程已完成，附属供排水泵室及管理设施正在施工，完成总工程量的90%。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	8月22日进展情况	7月23日进展情况
97	王淑军	水利局	2018年度农村饮水安全巩固提升工程	正在实施店头镇东八里村、西刘官庄村,石门镇老门湖村等3个村庄的村级管网改造。	实施方案已批复,预算已通过财政评审,正在按照PPP模式进行实施。
98			洮河滨河大道工程	正在进行种植土覆设,完成总工程量的88%。	327国道以南段和国道下穿工程已完成;327国道以北段完成三里桥、8座涵洞、防洪堤土方工程建设和风化页岩封顶,完成总工程量的85%。
99		扶贫办	贫困村提升工程	刘棠村完成混凝土路面建设1380米,张巡会前村完成3133米,张巡会后村完成1350米,刘巡会村完成1964米,文岔河村完成1600米,大峪子村完成602米,东埠子村完成300米,共完成10329米。	刘棠村修建混凝土路面1380米,张巡会前村修建混凝土路面2788米,张巡会后村修建混凝土路面1148米,共完成5316米。
100		环保局	县工业废弃物综合处理项目	工程基本完工,正在申请办理危险废物收储许可证,进行后期工程完善。	土建部分正在收尾,同步进行设备安装和内部装修,完成总工程量的91%;正在申请收集贮存许可证。
101			水质自动监测站建设工程	暂无进展。	大兴桥段面水质自动监测站已建成;苍源河于科桥断面、牛腿沟曹庄子桥断面监测自动站因图纸变更,正在重新申报评审。
102		桑睿	民政局	城乡低保救助	7月低保资金已发放,其中城市低保582户950人25.8万元,农村低保12309户14387人267.1万元;正在调整8月低保。
103	农村五保供养			7月五保供养资金已发放,为1130人发放供养资金46.1万元;正在对8月五保供养人员进行调整。	6月份五保供养资金已发放,共为944人发放供养资金38.7万元;正在对7月份五保供养资金进行调整。
104	医疗救助			正在收集整理三季度档案材料。	二季度医疗救助2573人次发放救助金246.8万元。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	8月22日进展情况	7月23日进展情况
105	桑睿	民政局	发放孤儿和困境儿童基本生活费	正在核算三季度孤儿和困境儿童基本生活费。	二季度为123名孤儿发放生活费26.28万元，为58名困境儿童发放基本生活费4.55万元。
106			发放义务兵优待金、退役士兵一次性经济补助和涉军“五类人员”生活费	已完成。	已完成。今年义务兵优待金共发放638.79万元，追发往年优待金3.2万元；为245名自主就业退役士兵发放一次性经济补助503.1万元。
107			惠民殡葬	已减免269万元。	已减免243万元。
108			红白理事会场所建设奖补	暂无进展。	暂无进展，已向县财政申请20个场所的财政拨付奖补资金约190万元。
109			农村公益性公墓建设奖补（6400个）	已开工建设5处，建成3876个，完成总工程量的60.6%。	已开工建设5处，建成3369个，完成总工程量的52.6%。
110			敬老院改造提升工程	蛟龙敬老院门窗安装完成，室内暖气片正在安装；石门敬老院正在主体建设；玉山敬老院正在地基施工。	蛟龙镇敬老院正在内部装修；石门镇敬老院正在主体建设；玉山镇敬老院正在基础开挖。
111		残联	残疾人康复救助项目	对75名0-9周岁残疾儿童实施抢救性康复救助，组织实施白内障复明手术审批374例，贫困精神病患者住院、服药162例。	对75名0-9周岁残疾儿童实施抢救性康复救助，组织实施白内障复明手术审批324例，贫困精神病患者住院、服药138例。
112			残疾人社会保障项目	16-54周岁农村重度残疾人代缴最低档次养老保险费已完成；为5月31日前所有持证残疾人购买意外伤害保险；为新入学大中专残疾学生发放一次性助学金项目待2018年度新生入学后实施。	农村残疾人全部纳入城乡居民基本医疗保险工作已完成；为16-54周岁农村重度残疾人代缴最低档次养老保险费，为5月31日前所有持证残疾人购买意外伤害保险；为新入学大中专残疾学生发放一次性助学金项目待2018年度新生入学后实施。
113			县残疾人托养中心建设工程	主体楼内部4层地砖铺设、外墙窗户玻璃安装已完成，完成总工程量的82%。	主体楼2层地砖铺设已完成，正在进行玻璃和消防设施安装，完成总工程量的80%。

序号	责任领导	责任单位	项目名称	8月22日进展情况	7月23日进展情况
114	桑睿	广电台	广播电视发射塔建设工程	正在进行发射塔塔体生产、机房招标评审；计划近期到青岛明珠钢结构建筑有限公司实地取样质检。	发射塔塔体正在生产，预计1个月出厂；机房招标评审材料已报县财政评审。
115		文广新局	文化广场建设提升工程	暂无进展。	新建标准化文化广场21处，基层综合性文化服务中心23处，乡村记忆馆10处。
116			博物馆布展项目	展陈大纲修订已完成。	已有5家策划布展公司出具视频方案；文管所库房防盗门安装已完成。
117			农村文化建设项目	“钻石文化广场文化艺术节”已演出4场，“一村一年一场戏”演出96场，“一村一月一场电影”放映1530场次。	“钻石文化广场文化艺术节”已演出3场，“一村一年一场戏”演出60场，“一村一月一场电影”放映1110场次。
118	刘洪明	经济开发区	郑山污水处理厂建设工程	正在建设生化池、深度处理池、储泥池、二沉池，完成总工程量的73%。	正在建设生化池、深度处理池、储泥池、二沉池，完成总工程量的70%。
119		供电公司	冠山220千伏变电站110、35千伏送出工程	110千伏送出工程完成基础开挖29基，浇制22基，完成总工程量的24%；35千伏送出工程完成基础开挖21基，浇制12基，组塔8基，完成总工程量的21%。	110千伏送出工程完成基础开挖15基，浇制13基；35千伏送出工程完成基础开挖10基，浇制10基，组塔7基。
120		供电公司	110千伏利城站增容、110千伏大兴站扩建工程	利城站主变增容工程土建队伍招标已完成，完成总工程量的7%；大兴站扩建工程完成总工程量60%。	利城站增容工程项目部建设完成；大兴站2号主变35千伏侧设备间隔及35千伏I、II段母线更换完成，已送电投运。
121			2018年10千伏及以下农网升级改造工程	已开工133个，开工率64.25%，竣工60个，竣工率28.99%。	已开工99个，开工率47.83%，竣工26个，竣工率12.56%。
122			冠山220千伏输变电工程	完成工程总量的99%，正在进行设备联调。	完成工程量的99%，进入设备投运前联合调试阶段。